



Tikal, Flores, Peten. 28 de Febrero del 2013
Informe No.02-2013

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo No. 499-2013 por servicios Técnico Profesionales** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No. 29-2013** correspondiente al mes de Febrero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B1**, y correlativo número **00052**

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:


- 1.1 Continuación restauración en muro 2 hileras 13 y 14, en primer basamento piramidal fachada este, sector noreste de templo IV.
- 1.2 Finalización restauración en muro 3 hileras 8 e inicio de hileras 9 y 10, en primer basamento piramidal fachada este, sector noreste de templo IV.
- 1.3 Continuación con el Cernido de tierra para elaboración de mezcla.
- 1.4 Hidratación de mezcla en batea para restauración.
- 1.5 Inventario de dibujos en papel calco y milimetrado de templo IV.
- 1.6 Limpieza perimetral en templo IV.
- 1.7 Continuación con el calcado de dibujos faltantes.
- 1.8 Registro fotográfico en templo II, mascarón sur de basamento complementario dañados y trabajos de resanes
- 1.9 Registro fotográfico en templo III armado de andamiajes en crestería y basamentos piramidales
- 1.10 Registro Fotográfico en actividades de templo IV.
- 1.11 Ordenamiento y clasificación de registro fotografías.
- 1.12 Limpieza, extracción y labrado de piedra en cantera, que se utiliza en la restauración de templo IV.
- 1.13 Limpieza en muro 2 para la recolección de datos y verificación de rasgos arquitectónicos en este sector de fachada este sector noreste de templo IV
- 1.14 Revisión de áreas de canteras para extracción de sillares

este sector N-E


1.16 Elaboración de informe técnico y ejecutivo.

2. RESULTADOS OBTENIDOS

- 2.1 Continuación restauración en muro 2 hileras 13 y 14, en primer basamento piramidal fachada este, sector noreste de templo IV.
- 2.2 Finalización restauración en muro 3 hileras 8 e inicio de hileras 9 y 10, en primer basamento piramidalfachada este, sector noreste de templo IV.
- 2.3 Continuación con el Cernido de tierra para elaboración de mezcla (3 mts³)
- 2.4 Hidratación de mezcla en bateas para la restauración.
- 2.5 Inventario de dibujos en papel calco y milimetrado de templo IV, años 2005-2012.
- 2.6 Limpieza perimetral en templo IV.4,500 mts.2
- 2.7 Calcado de dibujos faltantes en templo IV.
- 2.8 Registro fotográfico en templo II, mascarón sur de basamento complementario dañados y trabajos de resanes
- 2.9 Registro fotográfico en templo III armado de andamiajes
- 2.10 Registro Fotográfico en actividades de templo IV. Registro Fotográfico en actividades de templo IV
- 2.11 Ordenamiento y clasificación de registro fotografías.
- 2.12 Limpieza, extracción y labrado de piedra en cantera, que se utiliza en la restauración de templo IV. 250
- 2.13 Limpieza en muro 2 para la recolección de datos y verificación de rasgos arquitectónicos en este sector de fachada este, sector noreste de templo IV
- 2.14 Revisión de áreas de canteras para extracción de sillares
- 2.15 Preparación de mezcla para reinicio de restauración en primer cuerpo en muro 2 y 3 fachada este sector N-E
- 2.16 Elaboración de informe técnico y ejecutivo.



José María Anavisca

Vo.Bo. 
Licda. Mónica Karina Pellecer Alecio
SUB-ADMINISTRADORA s.i.
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural