

Guatemala, 31 de octubre 2013
Informe No. 10-2013

Doctora Rosa María Chan
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Doctora Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 330-2013 Y Acuerdo Ministerial No. 26-2013, Correspondiente al mes de octubre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura sin número de serie y correlativo No. 000518.

Actividades Realizadas:

1. Se programó y monitoreo el seguimiento de finalización de la restauración y consolidación de la segunda esquina remetida noreste, fachada Oeste con vista al Este, en el segundo cuerpo del Templo II.
2. Se monitoreo el seguimiento de finalización de la restauración y consolidación de la tercera esquina saliente noreste, fachada Oeste con vista al Este, en el segundo cuerpo del Templo II.
3. Se programó y monitoreo la intervención de restauración y consolidación de la primera esquina saliente suroeste, fachada Sur con vista hacia el Norte, en el segundo cuerpo del Templo II.
4. Se monitoreo el seguimiento a la intervención de restauración y consolidación de la segunda esquina remetida suroeste, fachada Oeste con vista Este, en el segundo cuerpo del Templo II.
5. Se monitoreo la intervención de la restauración y consolidación en la tercera esquina saliente noroeste, fachada Norte con vista hacia el Sur, en el segundo cuerpo del Templo II.
6. Se monitoreo la intervención de restauración y consolidación en la segunda esquina remetida noroeste, fachada Sur con vista Norte, en el segundo cuerpo del Templo II.

7. Se monitoreo la intervención de restauración y consolidación de la tercera esquina saliente suroeste, fachada Oeste vista Este, en el segundo cuerpo del Templo II.
8. Se monitoreo la intervención de restauración y consolidación de la tercera esquina saliente noroeste, fachada Sur con vista Norte, en el segundo cuerpo del Templo II.
9. Se coordino en conjunto con la administración y la Unidad Técnica, la ejecución de la actividad de traslado de madera de San Antonio sobre la ruta a Uaxactún hacia el área arqueológica.

Resultados Obtenidos

1. Se monitoreo y verificó el seguimiento y finalización de la intervención de restauración y consolidación, logrando la intervención en 10 filas, identificadas de la A a la O con 30 sillares dañados en el paramento del muro, en un área de 2.70m X 3.65m haciendo un total de 9.855m². Finalizando la intervención en un 100%. (inciso b)
2. Se verificó el seguimiento de la intervención de restauración y consolidación al paramento del muro, logrando la intervención en 8 filas identificadas con las letras de la A a la H con 150 sillares que forman el paramento en un área de 6.40m X 2.35m, identificándose 65 sillares dañados, que hacen un total de 8.46m². Finalizando la intervención en un 100%. (inciso b)
3. Se monitoreó el inicio de la intervención de restauración y consolidación, que se ejecuta al paramento del muro, logrando la intervención en 9 filas, identificadas con las letras de la A a la K con 21 sillares dañados, en un área de 0.66 X 1.82m². haciendo un total de 1.2012m². Finalizando la intervención en un 100%. (inciso b)
4. Se programó y supervisó el seguimiento a las intervenciones de restauración y consolidación que se ejecuta al paramento del muro, logrando la intervención en 9 filas identificadas con las letras de la A a la I con 37 sillares dañados, en un área de 2.64m X 2.47m haciendo un total de 6.5208m². Finalizando la intervención en un 100%. (inciso b)
5. Se monitoreó el seguimiento para la intervención de restauración y consolidación al paramento del muro, logrando la intervención en 8 filas identificadas con las letras de la A a la I con 16 sillares dañados, en un área de 0.60m X 2.35m haciendo un total de 1.41m². Finalizando la intervención en un 100%. (inciso b)
6. Se monitoreó el seguimiento a las intervenciones de restauración y consolidación al paramento del muro, logrando la intervención en 9 filas identificadas con las letras de la A a la I con 80 sillares dañados, en un

área de 4.00m X 2.30m haciendo un total de 9.20m². Finalizando la intervención en un 100%. (inciso b)

7. Se monitoreó el seguimiento de intervención de restauración y consolidación al paramento del muro, logrando la intervención en 14 filas identificadas con las letras de la A a la O con 20 sillares dañados, en un área de 0.90m X 4.10m haciendo un total de 3.69m². Finalizando la intervención en un 100% (inciso b)
8. Se monitoreó el seguimiento de la intervención de restauración y consolidación al paramento del muro, logrando la intervención en 14 filas identificadas con las letras de la A a la N con 113 sillares dañados en un área de 9.20m X 4.10m haciendo un total de 19.152m². Finalizando la intervención en un 100% (inciso b)
9. Se programó y coordinó con la coordinación de la Unidad Técnica, Unidades de Arqueología, Dasonomía y la Unidad de Mantenimiento, en conjunto con la Administración, para dar apoyo con personal operativo; 4 de restauración para el acarreo y traslado de madera y guano que se extrae en el área conocida como San Antonio, ubicada sobre la ruta que conduce hacia Uaxactún, para la reparación de techos de cubiertas de protección de estelas y altares en el área arqueológica y reparación de techos de baños y casas de descanso. (inciso g)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 330-2013 y Acuerdo Ministerial No. 26-2013, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.



Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.



Marco Tulio Castellanos Pinela
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural