

Guatemala, 30 de abril 2014
Informe No. 04-2014

Licenciada Rosa María Chan
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licda. Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 241-2014 Y Acuerdo Ministerial No. 28-2014. Correspondiente al mes de abril del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura sin número de serie y correlativo No. 000525**.

Actividades Realizadas:

1. Seguimiento de ampliación y corrección del documento sobre la propuesta de los trabajos de restauración y consolidación en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, durante la temporada de campo 2014.
2. Construcción de una torre para subir y bajar materiales durante la intervención de restauración, en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
3. Inicio de la construcción de una segunda torre con tubería de andamios en el centro del muro en la fachada Norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
4. Seguimiento con la participación en el primer taller de la Unidad Técnica y la Unidad de Arqueología, para determinar los problemas que presentan los edificios y templos expuestos, en el área arqueológica de la Zona Norte.
5. Elaboración y entrega de un documento en digital y en duro, sobre las técnicas utilizadas en la conservación de monumentos prehispánicos expuestos, en el área arqueológica.
6. Seguimiento de construcción del andamio en el lado Oeste de la fachada Norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.

7. Seguimiento de construcción del andamio en la sección central de la fachada Norte, en donde se encuentra el muro colapsado del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
8. Seguimiento de construcción del andamio en la fachada Oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
9. Construcción de la cubierta de protección en la fachada Oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.

Resultados Obtenidos

1. Se procedió a dar seguimiento de ampliación y corrección en conjunto con los técnicos de la Unidad de Arqueología el nuevo documento en digital y en duro sobre la nueva propuesta que se elaboró del Proyecto de Restauración y Consolidación que se ejecutará durante la temporada 2014 en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. (Inciso b)
2. Se coordinó con el asistente Orval Och y el encargado de grupo Santiago García, el armado de una torre con tubería de andamio, para subir y bajar materiales, durante la intervención de restauración en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, con las medidas siguientes: 2.00m de ancho X 8.00m de largo X 6.00m de alto. (Inciso b)
3. Se programó en conjunto con el asistente Orval Och, restauradores y ayudantes el inicio de la construcción de una segunda torre, con tubería de andamios del lado Oeste del colapso de la fachada Norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, con un ancho de 2.00m X 8.00m de largo y 6.00m de alto, con 2 tarimas de 1.50m de alto y tablonces de 2" de grosor, finalizando la construcción en un 100%. (Inciso b)
4. Se elaboró y se entregó en digital y en duro a la Coordinación de la Unidad Técnica y Unidad de Arqueología, una copia del documento sobre el diagnóstico realizado en el área arqueológica de la Zona Norte, que incluyen el grupo H y el Complejo P. (Inciso a)
5. Se elaboró y entregó a la Coordinación de la Unidad de Arqueología, un documento en digital y en duro, sobre las técnicas de conservación utilizadas durante la intervención de restauración y consolidación a los monumentos prehispánicos, en base a los criterios de restauración realizados por la Unidad de Arqueología y a los criterios de restauración para el Parque Nacional Tikal de Don Rudy Larios. (inciso a)
6. Se programó en conjunto con el asistente Orval Och, restauradores y ayudantes el seguimiento de construcción del andamio en el lado Oeste de la fachada Norte del Palacio 5D-15, con un ancho de 1.00m X 9.00m de largo X 4.50m de alto hasta la cornisa del edificio, con 3 camas para

7. Se programó en conjunto con el asistente Orval Och, restauradores y ayudantes el seguimiento de construcción del andamio en la sección central, en donde se localiza el muro colapsado de la fachada Norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, con medidas de 1.00m de ancho X 11.00m de largo X 4.50m de alto hasta la cornisa del edificio. Finalizando la construcción en un 100%. (Inciso b)
8. Se programó en conjunto con el asistente Orval Och, restauradores y ayudantes el seguimiento de construcción del andamio en la fachada Oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, con un ancho de 1.00m X 11.00m de largo X 4.50m de alto hasta la cornisa del edificio, con 3 camas para tarimas de 1.50m de alto. (Inciso b)
9. Se programó en conjunto con el asistente Orval Och, restauradores y ayudantes el seguimiento de construcción de la cubierta de protección de la fachada Oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, con un ancho de 5.00m X 11.00m de largo X 6 metros de alto sobre el rasgo arquitectónico que existe.

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi Contrato Administrativo No. 241-2014 y Acuerdo Ministerial No. 28-2014, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.



Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.



Marco Julia Castellanos Pineño
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural