

Licda. Rosa María Chan.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 48-2015**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 17-2015**, correspondiente al periodo del 5 al 31 del mes de Enero del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000080**.

#### **Actividades Realizadas, mes de Enero. 2015.**

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de evacuación de material de colapso. Material que cayó de la superficie, hacia la base del túnel, área donde se encuentra el mural en relieve, del señor de los espejos, (Grupo 6C-XVI). El material se evacuo con el objeto de limpiar el extremo sur-oeste, espacio donde exhibe el mural en relieve, del señor de los espejos.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y consolidación que se realizan en la fachada Oeste, segunda plataforma, estructura 5D-105. Con el objeto de impermeabilizar la parte superior del muro en la segunda plataforma, se colocó un piso de 0.05 centímetros de espesor, de .0.80 m., de ancho x 22 m., de largo.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y conservación que se realizan en el Templo IV. Trabajos llevados a cabo en el segundo basamento piramidal, muro uno, extremo Este, lado Norte,

Templo IV. De hilera 15, hacia la parte superior del muro uno, se realizo adiconamiento de embone al núcleo del muro.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a la actividad de traslado de tierra caliza. El material fue trasladado de la tierrera hacia la estructura 5D-105, ubicada en el costado Este de Templo V. La tierra blanca se utilizara para la preparación de mezcla, material que se requiera para los trabajos de restauración y consolidación, que se realizan en la fachada Oeste.
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación y evacuación de material de colapso. Trabajos realizados en el extremo Oeste, de cámara Sur, de estructura 5D-15. La evacuación del material de colapso, se realiza con el objeto de liberar los muros verticales, del peso ejercido por el material hacia los laterales de los muros.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento al sitio arqueológico de Uaxactún: Trabajos realizados en los grupos D y E: Chapeo de la calzada que une al grupo D y E, como también la plaza central de grupo E. Deshierbe a las estructuras: E—I, E-II, E-III, E-XII sub, E-IX y E-X.

#### **Resultados Logrados, mes de Enero/2015.**

1. En el túnel donde se ubica el mural en relieve, del señor de los espejos, (Grupo 6C-XVI), se verifico los trabajos de evacuación de material colapsado, material que cayó de la superficie hacia la base del túnel. El material se evacuo con el objeto de limpiar el extremo sur-oeste, área donde se exhibe el mural en relieve, del señor de los espejos. (Total 2 m3).
2. Se verifico los trabajos de colocación de un piso de mezcla de 0.05 centímetros de espesor x 0.80 m, de ancho x 22 m., de largo. Trabajos realizados en la fachada Oeste, estructura 5D-105, con el objeto impermeabilizar la parte superior del muro, plataforma número dos. (Total 17.60 m2).
3. De hilera numero 15, hacia la parte superior, muro uno, segundo basamento piramidal, extremo Este, lado Norte, Templo IV. Se verifico los trabajos de adiconamiento de embone al núcleo, trabajos realizados con el objeto de dotar de la altura original al muro uno. (Total 14. m2).
4. Se verifico la actividad de traslado de tierra caliza. El traslado del material calizo, se efectuó del banco de tierra blanca, hacia la estructura 5D-105,

ubicada al costado Este de Templo V. Material que se utilizara para la elaboración de mezcla, que se requiere para los trabajos de restauración y consolidación del segundo basamento lado Oeste, Estructura 5D-105. (Total 6 m3).

5. En el extremo Oeste, de cámara Sur, estructura 5D-15 se verifico los trabajos de excavación y evacuación de material de colapso. La evacuación del material de colapso en la cámara Sur, tiene como objeto liberar los muros verticales del peso que ejerce el material hacia los laterales de los muros internos, y evitar el colapso de los mismo. (Total 15 m3).
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se verifico los trabajos de mantenimiento: Trabajos realizados en los grupos D y E. Chapeo de la calzada que une al grupo D y E, como también la plaza central del grupo E. Deshierbe de las estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII sub, E-IX, y E-X. (Total 5,700 m2).

**Nota.**

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo.Bo.



Marco Jofre Castellano Prieto  
SUB-ADMINISTRADOR  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural