

Parque Nacional Tikal, 29 de julio/ 2016.  
Informe No.07-2016.

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero: 41-2016**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 24-2016**, correspondiente al mes de julio del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie y número 000147**.

#### **Actividades Realizadas, mes de Julio. 2016.**

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, al traslado de piedra laja de caliza. El material se trasladó desde de la base de Templo III, hacia el andén superior del noveno basamento piramidal. La piedra laja de caliza, se requiere para los trabajos de restauración que se realizan en las fachadas; este y norte, primer y tercer nivel de crestería de Templo III.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de colocación de niveles horizontales y verticales en los laterales; este y oeste, primer cuerpo basamento de sustentación del edificio 5D-15. La nivelación se utilizara para iniciar con los trabajos de restauración en los laterales este y oeste, del primer cuerpo basamento de sustentación. Edificio 5D-15.
3. En la cámara sur, muro interior lado oeste, edificio 5D-105, se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de desmonte y colocación de sillares fuera del eje norte-sur. Los trabajos de desmonte y colocación de sillares fuera de su eje de trayectoria norte-sur, se realiza con el objeto de colocar en su lugar de origen los sillares que forman el paramento interior del muro, lado oeste, de cámara sur. Edificio 5D-105.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de construcción y colocación de una puerta con marco de madera, maya y cedazo en el vano de acceso a las cámaras del Templo I. La puerta fue construida con el objeto de dotar de una puerta nueva que evite el acceso a murciélagos y golondrinas al interior de las cámaras del Templo I.
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, al traslado de agua con el camión de volteo del CCIT, el agua se trasladó hacia los tinacos ubicados en la base lado sur de Templo V. El agua se utilizara para hidratar la cal en las piletas de fraguado, material que se utiliza para la preparación de las mezclas que se requiere en los trabajos de restauración que se realizan en el edificio 5D-105.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento sitio arqueológico de Uaxactún: Chapeo de maleza en las plazas de grupo "A"; plazas: central, sur y oeste. Como también, se realizó deshierbe a edificios: A-IV, A-V, A-X, A-XII, A-XVII. Grupo "A".

#### **Resultados Logrados, mes de Julio/2016.**


1. Se verifico el traslado de piedra en laja de caliza. El material se trasladó desde de la base del Templo III, hacia el andén superior del noveno basamento piramidal. La piedra laja de caliza, se requiere para los trabajos de restauración que se realizan en las fachadas; este y norte, primer y tercer nivel de crestería de Templo III. (Total 4 m3).
2. Se verifico los trabajos de colocación de niveles horizontales y verticales en los laterales; este y oeste, primer cuerpo basamento de sustentación del edificio 5D-15. La nivelación se utilizara para iniciar con los trabajos de restauración en los laterales este y oeste, del primer cuerpo basamento de sustentación. Edificio 5D-15. (Total 15 m2)
3. En la cámara sur, muro interior lado oeste, edificio 5D-105, se verifico los trabajos de desmonte y colocación de sillares fuera del eje norte-sur. Los trabajos de desmonte y colocación de sillares fuera de su eje de trayectoria norte-sur, se realiza con el objeto de colocar en su lugar de origen los sillares que forman el paramento interior del muro, lado oeste, de cámara sur. Edificio 5D-105. (Total 6 m2)
4. Se verifico los trabajos de construcción, y colocación de una puerta con marco de madera, maya, y cedazo; en el vano de acceso a las cámaras del Templo I. La puerta se colocó con el objeto de dotar de una puerta nueva que evite el acceso a murciélagos y golondrinas al interior de las cámaras del Templo I. (Total 12 m2)
5. Se verifico el traslado de cuatro tinacos de 3000 litros de agua hacia la bodega de materiales ubicada en la base de fachada oeste, de Templo V. El agua se utilizara para hidratar la cal en las piletas de fraguado, material que se utiliza para la preparación de la mezcla que se requiere en los trabajos de restauración del edificio 5D-105. (Total 12,000 Litros).

- 6 Se verificó los trabajos de mantenimiento sitio arqueológico de Uaxactún: Chapeo de maleza en las plazas de grupo "A"; plazas: central, sur y oeste. Como también, se realizó deshierbe a edificios: A-IV, A-V, A-X, A-XII, A-XVII. Grupo "A". (Total 5,200 m2)

**Nota.**


Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



Lic. Eimey Antonia Tzuc Castellanos  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural