

Guatemala, 31 de agosto 2016
Informe No. 08-2016

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel
Viceministro Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Lic. Monzón Esquivel:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 35-2016 y Acuerdo Ministerial No.24-2016. Correspondiente al mes de agosto del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura sin número de serie y correlativo No. 000564.

Actividades Realizadas:


1. Seguimiento a la preparación de materiales para la restauración.
2. Excavación del pozo No. 77
3. Registro No. 7
4. Restauración del primer cuerpo escalonado fachada norte central.
5. Restauración del primer cuerpo fachada este, esquina noreste y fachada norte.
6. Restauración del primer cuerpo fachada oeste, esquina noroeste y fachada norte.
7. Armado de la cubierta de protección sobre la cámara sur del lado este.



Resultados Obtenidos

1. Se coordinó con el encargado del grupo Francisco Cortez para que se continúen con la preparación de los materiales de restauración a cargo del ayudante Isaías Och García; para remover la cal hidratada de 2 piletas con 64 cubetas de agua. Preparación de la mezcla con proporciones 4 X 1 (cuatro carretadas de tierra colada por 1 carretada de cal hidratada. (inciso b)
2. Se coordinó con el encargado de grupo Reyes Murcia Pérez y su ayudante Marvin Romeo Juárez iniciar la excavación del pozo No. 77 de 2.80m X 5.50m, en el proceso de excavación se ha detectado las 3 banquetas que se vienen siguiendo de oeste a este. También se detectó piso estucado en mal estado de conservación en la segunda banqueta. Determinándose que se tratan de dos nuevas estructuras identificadas como Estructura 5D-15 "A" y la del Oeste como 5D-15 "B" la del Este, finalizando la actividad en un 100%. (inciso b)
3. Se coordinó con el encargado de grupo Reyes Murcia y su ayudante Marvin Romeo Juárez iniciar la excavación del registro No. 7 de 0.60m X 21.70m en el proceso de excavación se detectó el piso estucado de la plataforma en todo lo largo de la construcción. No se detectó alineamiento de sillares trabajados, solamente piedra y mezcla de núcleo. Esta actividad finalizó en un 100%. (inciso b)

4. Se coordino con el encargado de restauración José Alfredo García Ruíz y sus ayudantes Placido Aldana y Hugo Noel Figueroa, iniciar la restauración en el primer cuerpo escalonado fachada norte central. Desmontando la primera y segunda fila para reintegrar a su lugar 12 sillares originales en buen estado y la integración de 10 sillares nuevos de 0.30 X 0.20 X 0.40 y hasta 0.60 de profundidad. Esta actividad continúa. (inciso b)
5. Se coordino con el encargado de restauración Francisco Cortez Zac y sus ayudantes José Alfredo González y Edgar Ramos, iniciar la restauración en el primer cuerpo escalonado de la fachada este, esquina noreste y fachada norte. Desmontando la primera y segunda fila en donde se recolocaron 3 sillares originales de 0.30 X 0.20 X 0.40m y se reutilizaron 8 sillares de 0.30 X 0.20 X 0.40m integrándose a la segunda fila formando la esquina noreste. Esta actividad continúa. (inciso b)
6. Se asesoro con el encargado de restauración Francisco Ladino y sus ayudantes Ángel Chun y Víctor Mariano Morales a Mótelo, iniciar la restauración del primer cuerpo fachada oeste, esquina noroeste y fachada norte. Desmontando la primera y segunda fila de sillares originales en mal estado en la fachada oeste, reintegrando 7 sillares originales de 0.30 X 0.20 X 0.40m y la integración de 10 sillares reutilizados de 0.20 X 0.30 X 0.60m a la segunda fila. Esta actividad continúa. (inciso b)
7. Se asesoro con el encargado de excavación Reyes Murcia Pérez y su ayudante Marvin Romeo Juárez Arévalo, para que armen la cubierta de protección de la cámara sur del lado este, utilizando 32 tubos de 2.50m de largo, 20 chapas fijas y 36 chapas móviles y la colocación de 28 metros de nylon negro para recubrimiento del área a excavar. Así como el inicio de la evacuación de material colapsado del interior. Esta actividad no finaliza. (inciso b)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 35-2016 y Acuerdo Ministerial No. 24-2016, y se amplía la información con detalles y fotografia en el informe de avances entregado a la Administración.


Miguel Emerenciano Acosta Zac


Vo. Bo. 
Ing. Carlos Gildardo
Pérez Rivera
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
del Patrimonio Cultural y Natural