

Parque Nacional Tikal, 30 de septiembre/ 2016.
Informe No.09-2016.

Lic. Juan Alberto Monzón Esquivel.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimado Licenciado Monzón.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Número: 41-2016**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero: 24-2016**, correspondiente al mes de septiembre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000159**.

Actividades Realizadas, mes de Septiembre. 2016.

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, a la documentación gráfica paramento vertical lateral sur, escalinata ceremonial, Templo IV. La documentación se realiza en papel milimetrado a escala de 1:20. Documentación gráfica que tiene como objeto, contar con dibujos que muestren las hiladas de sillares que forman el paramento vertical, del lateral sur, escalinata ceremonial, Templo IV.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración en muros verticales de culata; este y oeste, plataforma número uno, basamento de sustentación, Edificio 5D-15. La restauración con el objeto, de darle estabilidad a muros que forman la culata; este y oeste, plataforma número uno, basamento de sustentación, Edificio 5D-15.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión a los trabajos de preparación de sillares de piedra caliza (tallado con hachuela). Sillares que se requieren para la restauración de la parte superior del muro, fachada oeste (cornisa), de cámara sur, Edificio 5D-105.
4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de documentación fotográfica, Edificio 5D-54, Acrópolis Central. Documentación que se realiza con el objeto de

elaborar diagnóstico, y plan de restauración. Trabajos de restauración que tienen como objeto, la colocación de pisos nuevos y sus desniveles, para evacuar el agua de lluvia, en cámaras del segundo, y tercer nivel, Edificio 5D-54, Acrópolis Central.

5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración que se ejecutan en el extremo norte, primer nivel de crestería, Templo III, trabajos de desmonte de sillares fracturados por el impacto de un rayo, y colocación de sillares nuevos. Restauración que tiene como objeto, dar estabilidad a los muros en el extremo norte, primer nivel de nivel de crestería. Templo III.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento sitio arqueológico de Uaxactún: Chapeo de maleza en las plazas de grupo "A". Plaza central, plaza oeste, y plaza este. Como también, se realizó deshierbe a edificios: A-IV, A-V, A-X, A-XII, y A-XVIII. Grupo "A".

Resultados Logrados, mes de Septiembre/2016.


1. Se verifico la documentación gráfica, realizada en el paramento vertical lateral sur, escalinata ceremonial de Templo IV. Documentación realizada en papel milimetrado a escala de 1:20, con el objeto de contar con dibujos que muestren las hiladas de sillares que dan forma al paramento vertical del muro, lateral sur escalinata ceremonial, Templo IV. (Total 16 m2).
- 2- Se verifico los trabajos de restauración, trabajos efectuados a muros verticales de culata; este y oeste, plataforma uno, basamento de sustencion Edificio 5D-15. Restauración que tiene como objeto, estabilizar los muros en las culatas; este y oeste, plataforma uno, basamento de sustentación, Edificio 5D-15. (Total 18.52 m2)
- 3- Se verifico los trabajos de preparación de sillares de piedra caliza, (tallado con hachuela). Material que se requiere para la sustitución de sillares en mal estado sección superior (Cornisa), muro oeste de cámara sur. Edificio 5D-105. (Total 3 m3).
- 4- Se verifico los trabajos de documentación fotográfica, Edificio 5D-54, Acrópolis Central. Documentación que se realizó para la elaboración de un diagnóstico, y plan de intervención. Trabajos de restauración que tienen como objeto, sustituir los pisos agotados, colocando pisos nuevos con sus desniveles para evacuar el agua de lluvia, en cámaras, del segundo y tercer nivel, Edificio 5D-54, Acrópolis Central. (Total 1 documento).
5. En el primer nivel de crestería, Templo III, se verifico el desmonte de sillares fracturados, y la colocación de sillares nuevos, trabajos de restauración realizados en el extremo norte, primer nivel de crestería, Templo III. La restauración tiene como objeto, dar estabilidad a los muros en el extremo norte, primer nivel de crestería. Templo III. (Total 1.45 m2).

6. Se verifico los trabajos de mantenimiento sitio arqueológico de Uaxactún: Chapeo de maleza en plazas, grupo "A". Plaza central, plaza oeste, y plaza este. Como también, se realizó deshierbe a edificios: A-IV, A-V, A-X, A-XII, y A-XVIII. Grupo "A".(Total 5,200 m2)

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Asesoría Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.




**Ing. Dimas Gildardo
Pérez Rivera**
Sub Administrador
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural