

Licenciada:
Gladys Elizabeth Pálala Galvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 558-2018**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número **08-2018**, correspondiente al mes de agosto del 2018, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000118.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría en la continuación de los trabajos de restauración en el muro Este interior, extremo norte, recinto central del edificio 5D-105.
2. Asesoría en los trabajos de restitución de volumen en el muro Este, exterior, extremo norte, del recinto central del edificio 5D-105.
3. Asesoría en los trabajos de restauración en la cámara No.7, del edificio 5D-46, Acropolis Central, Plaza Mayor.
4. Asesoría en la recolección de piedra para embone en la montaña.
5. Asesoría en la elaboración de mezcla, que servirá en los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
6. Asesoría en la preparación de la cal agrea, que se utilizara en la elaboración de la mezcla que se utilizara en la restauración en el edificio 5D-105.

Resultados Obtenido:

1. Como resultado de los trabajos de reataración en el muro Este interior, extremo norte del recinto central del edificio 5D-105, tenemos que se colocaron 9 sillares con un avance de 1.92m². utilizando 5 cubetas de mezcla, 4 garrafones de agua, 3 cubetas de cuñas de pedernal.
2. Los trabajos realizados de embone sobre el muro Este exterior, extremo norte del recinto central tenemos que se avanzo un área de 2.91m², utilizando 200 piedras de embone, 10 cubetas de mezcla, 5 tambos de agua.
3. Se trabajo en la restauración de la banca en el extremo norte de la cámara No.7, que

consistió en el cambio del sillar este superior que compone la banca, así como también se embonó un área de 1.00m². Utilizando 1 sillar de 0.60X 0.35 X 0.20m.; 35 piedras para embone, 3 cubetas de mezcla 2 garrafones de agua.

4. Se recolectaron 12m³. De piedra para embone
5. Asesoría en la elaboración de mezcla que se utilizará en los trabajos de restauración en el recinto Norte del edificio 5D-105. Se ocuparon 20 carretadas de cal reposa, 20 carretadas de tierra caliza, 10 garrafones de agua de cal, se removió el material depositado en una pileta hasta llegar a formar una mezcla homogénea.
6. Se utilizaron 15 sacos de cal hidratada y 20 cubetas de agua, se deja reposar por un lapso mínimo de 30 días.

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.0558-2018 y Acuerdo Ministerial No.08-2018, y se amplía la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la Unidad de Arqueología del PANAT.

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.

