

Licenciada:
Gladys Elizabeth Pálala Galvez
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda: Pálala Galvez

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 558-2018**, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial **Número 08-2018**, correspondiente al mes de octubre del 2018, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000120.

Actividades Realizadas:

1. Asesoría en los trabajos de restauración en el paramento oeste exterior de cámara Norte del edificio 5D-105.
2. Asesoría en los trabajos de restauración en el muro Este interior, externo norte, de bóveda del recinto central del edificio 5D-105.
3. Asesoría en los trabajos de restauración en el muro Este de bóveda, extremo sur de cámara central del edificio 5D-105.
4. Asesoría y supervisión en el corte y extracción de blocks de piedra caliza en cantera.
5. Asesoría en la elaboración de mezcla, que servirá en los trabajos de restauración en el edificio 5D-105.
6. Asesoría en la preparación de la cal que se utilizara en la elaboración de la mezcla que servirá en la restauración en el edificio 5D-105.

Resultados Obtenido:

1. Los trabajos de restauración en la cámara Norte, edificio 5D-105, consistieron en el inicio de la restitución de volumen del paramento Oeste exterior de la cámara Norte del edificio 5D-105. Se restituyó volumen a un área de 5.07m²., en don se utilizaron 15 cubetas de mezcla, 140 piedras para embone, 5 garrafones de agua.
2. Los trabajos de restauración en el arranque de muro este interior de bóveda, extremo norte de recinto central del edificio 5D-105, consistió en la colocación de la primera hilada de sillares que forman el arranque de muro de la bóveda de la cámara central, en donde Se colocaron 6 sillares que nos hacen un área de 0.80m². de restauración. Se utilizaron 3 cubetas de mezcla, 1 garrafon de agua , 1 cubeta concretera de cuñas de piedra tipo

pedernal.

3. Los trabajos en el muro este interior, extremo Sur, de la bóveda de la cámara central del edificio 5D-105, consistió en la integración de 5 sillares que forman el arranque de la bóveda. Que nos hace un área restaurada de 0.38m². , en donde se utilizaron 2 cubetas de mezcla, 1 garrafon de agua, ½ cubetas de cuñas de pedernal.
4. Los trabajos en cantera consistieron en el corte y extracción de 70 blocks de piedra caliza de 0.60m X 0.40m. X 0.40m. cada block.
5. Asesoría en la elaboración de mezcla que se utilizará en los trabajos de restauración en el recinto Norte del edificio 5D-105. Se ocuparon 20 carretadas de cal reposa, 20 carretadas de tierra caliza, 10 garrafones de agua de cal, se removió el material depositado en una pileta hasta llegar a formar una mezcla homogénea.
6. Se utilizaron 15 sacos de cal hidratada y 20 cubetas de agua, se deja reposar por un lapso mínimo de 30 días.

Nota:

- Las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mi contrato administrativo No.0558-2018 y Acuerdo Ministerial No.08-2018, y se amplía la información con detalles y fotografías en el informe de avances entregado a la Unidad de Arqueología del PANAT.
- En el presente mes se trabajaron 15 días efectivos de los 20 que se deben trabajar.


BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.