

Guatemala, 31 de enero 2013  
Informe No. 1-2013

Licda. Rosa María Chan  
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Licda. Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 330-2013 Y Acuerdo Ministerial No. 26-2013, Correspondiente del 2 al 31 de enero del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentado la **factura sin número de serie y correlativo No. 000507.**

**Actividades Realizadas:**

1. Apoyo a la Unidad de mantenimiento para la limpieza general y desyerbe de edificios expuestos en el área arqueológica después del evento celebración del Oxlajuj B'aktun (13 B'aktun).
2. Reunión de la Unidad Técnica del Parque Nacional Tikal en conjunto con la Sub-Administradora Licda. Mónica Pellecer.
3. Coordinación en conjunto con los arqueólogos Lic. Esteban Leopoldo Gonzales, Lic. Enrique Monterroso, Lic. Tirso Morales, Lic. Miguel Acosta, para dar seguimiento a la construcción de andamiaje en el Templo III.
4. Distribución del resto del personal operativo a sus frentes de trabajo, restauradores y ayudantes de albañil, que vienen de vacaciones, para realizar diferentes actividades como seguimiento a los frentes de trabajo.
5. Coordinación con el asistente Orval Och y el encargado del grupo de restauración y consolidación Francisco Cortés, para el seguimiento de los trabajos en el lateral Sur de las gradas ceremoniales del Templo II.
6. Supervisión y monitoreo al área arqueológica para observar el estado físico de los muros y gradas de los diferentes templos y palacios en la Plaza Mayor, después de la celebración del evento del Oxlajuj B'aktun.

7. Elaboración de un informe técnico sobre el impacto negativo que sufrió el Patrimonio Cultural en el Parque Nacional Tikal, expuesto al turismo después de la celebración del evento Oxlajuj B'aktun.
8. Elaboración de un comentario personal orientado a la conservación del Patrimonio Cultural sobre el evento de celebración del Oxlajuj B'aktun en el Parque Nacional Tikal.
9. Entrega de informes consolidados ejecutivos de cada mes e informe final de resultados del 2012 y un documento de informe final a la Coordinación de la Unidad Técnica.


### **Resultados Obtenidos:**

1. Durante los primeros días del mes de enero se dio apoyo a la Unidad de Mantenimiento, coordinado por la Administración y el Asesor de la Unidad Técnica Lic. Oswaldo Gómez, en donde la Unidad de Arqueología apoyó con personal operativo, puesta a disposición del señor Marvin Morales encargado de la Unidad de Mantenimiento, para continuar con la limpieza general y desyerbe de edificios expuestos en el área arqueológica, continuando con el plan de emergente que se incremento en el mes de diciembre, después de la celebración del evento Oxlajuj B'aktun.
2. En los primeros días de enero se realizó la primera reunión de trabajo, de la Unidad Técnica Asesor Lic. Oswaldo Gómez en conjunto con la Sub-Administradora Mónica Pellecer. En donde se nos informó sobre la permanencia del personal técnico durante el año 2013. El estado del presupuesto una aproximación del monto con que cuenta el parque para la adquisición de insumos. Se entregó un listado de insumos anuales por unidades para su adquisición durante el 2013.
3. Coordinación con los arqueólogos Lic. Esteban Leopoldo González, Lic. Tirso José Morales, Lic. Enrique Monterroso y Lic. Miguel Acosta, para que se diera seguimiento a los trabajos de construcción de los andamios en el Templo III. Concentrando a todo el personal de la Unidad de Arqueología para el armado de dos torres: 1 en la crestería y colocación de cinchos, la segunda al pie del templo para iniciar la construcción hasta el recinto.
4. Coordinación con el asistente Orval Och y el encargado de grupo de restauración Francisco Cortés, para que se dividieran tres grupos de trabajo con el personal con que se contaba y el que se presentó después de sus vacaciones para que: 1 trabajara en la impermeabilización de 4 piletas de mezcla de 3.00m X 3.00m. en el interior de sus paredes y piso. El segundo grupo que realizara una limpieza general del patio Norte de la Plaza Oeste y limpieza sobre el montículo del Palacio 5D-15 así como su desyerbe sobre los muros expuestos. El tercer grupo con



dos personas para continuar los trabajos de consolidación del mascarón ubicado en el Basamento Complementario del lado Sur de la fachada principal del Templo II.

5. Se coordinó con el auxiliar Orval Och y don Francisco Cortés para que se iniciara el armado de los andamios con tubería 2.50m, 3.00m y 6.00m en el lateral Sur de las Gradass Ceremoniales del Templo II alcanzando la altura hasta el segundo cuerpo escalonado. Para continuar con la restauración y consolidación de los sillares dañados pendiente.
6. Se realizó una supervisión y monitoreo en conjunto con el Lic. Esteban Leopoldo González, Lic. Tirso José Morales y Lic. Miguel Acosta a los templos y palacios de la Plaza Mayor después del evento de celebración del Oxlajuj B'aktun. En donde se verificaron varios problemas de fractura, desgaste, desprendimientos a sillares que forman gradass y muros de los mismos, así como la colocación de rayones y grafitis al paramento de palacios en el interior de sus cámaras y exterior de sus muros, ubicados en la Acrópolis Norte, Central y Templo II. También se determinó que fueron usados como letrina.
7. Se elaboró y entregó un documento como Informe Técnico sobre el Impacto Ocasionado al Patrimonio Cultural del Parque Nacional Tikal durante la celebración del Oxlajuj B'aktun. Solicitado por el asesor de la Unidad Técnica Lic. Oswaldo Gómez con el Oficio UT-PANAT-2013-008/og de fecha 07-01-2013. Donde se describen detalladamente los problemas de deterioro, fractura y desprendimiento de sillares a gradass y muros de los templos y palacios en la Acrópolis Norte, Central y Templo II. Así mismo el daño sufrido por rayones y grafitis a los paramentos y el uso como letrina en los interiores de las cámaras de palacios.
8. Se elaboró y entregó a la Unidad Técnica un documento de un comentario sobre los Acontecimientos de la Celebración del evento Oxlajuj B'aktun en el Parque Nacional Tikal, con una carpeta en digital con fotografías del evento. Solicitado por la coordinación Asesor Lic. Oswaldo Gómez mediante el Oficio UT-PANAT-2013-07/og, de fecha 07 de enero del 2013.
9. Entrega de informes consolidados finales ejecutivos de pago e informes finales de avances en los frentes de trabajos durante el año 2012. Así como el POA de los frentes de trabajo pendientes para el 2013. Solicitado por el asesor de la Unidad Técnica Lic. Oswaldo Gómez.

  
Lic. Miguel Emerenciano Acosta-Zac

Vo. Bo.

  
Licda. Mónica Karina Pellerin Alcocer  
SUB-ADMINISTRADORA a.i.  
Parque Nacional Tikal  
Gobierno General del Patrimonio Cultural y Natural