

Licda. Rosa María Chan.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 329-2013**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 26-2013**, correspondiente al mes de Febrero del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie "C" y número 000041**.

**Actividades Realizadas en el mes de Febrero. 2013.**

1. Se coordinó con el encargado de los trabajos de restauración en Templo II, Lic. Miguel Acosta, para que realicen el montaje de una torre de metal, en el extremo Oeste, fachada Norte, de Templo II.
2. Se coordinó con el señor; Julio Romano Ochaeta, encargado de la dirección del montaje de la torre de metal en Templo III, para que los operativos; Francisco Ladino, José Centeno, Alfredo García y Gustavo Quixchan, realicen el traslado de tubería de metal, de la Bodega de la Plaza de Siete Templos hacia la base del Templo III.
3. Se coordinó con el Lic. Tirso Morales, encargado de los trabajos en Templo III, para que, coordine la colocación de cuatro plataformas de madera en las secciones 1, 2, 3, y 4 de la torre de metal ubicada en el Lateral Norte de la Escalinata Ceremonial, de Templo III.

4. Se coordinó con el Señor; Héctor Oliveros, encargado en la sección de dibujo, para que realicen el calcado de los dibujos de la planta del polígono que se trazó en la base de la Estructura 5E-58. grupo "G".
5. Se coordinó con el Lic. Enrique Monteroso, encargado de los trabajos de restauración en Templo IV, para que un grupo de operativos se trasladen a la cantera, para que realicen la extracción de bloques de piedra caliza.
6. Se coordinó con el Lic. Miguel Acosta Z., encargado de los trabajos de restauración en Templo II, para que los operativos a su cargo realicen la limpieza de la maleza y sotobosque ubicado en el entorno de la base, del Palacio 5D-15.
7. Se coordinó con el encargado de transportes, para que el camioncito realice el traslado de material (tierra blanca) de la tierrera hacia el área de almacenamiento en la bodega, de la Plaza Oeste.


#### **Resultados Logrados en el mes de Febrero/2,013.**

1. Se realizó el montaje de una torre de metal para el traslado de materiales hacia el andén del segundo cuerpo piramidal de Templo II, ubicada en el extremo Oeste, fachada Norte, de Templo II. (Un total de 120 m3).
2. Se realizó el traslado de tubería para andamios, de la bodega que se ubica en la Plaza de Siete Templos, hacia la base de Templo III. (Un total de 55 tubos de 2.5 m).
3. Se realizó la colocación de cuatro plataformas de madera, en las secciones 1, 2, 3 y 4 de la torre de metal que se ubica en el lateral Norte, de la Escalinata Ceremonial de Templo III. (Un total de 96 m2).
4. Se realizó el calco de los dibujos, de la planta del polígono que se trazó en la base de la Estructura 5E-58, grupo "G".




5. Se realizó la extracción de ochenta bloques de piedra caliza, con medidas de 0.30 x 0.35 x 0.60 (Hacen un total de 5.04 m3).
6. Se realizó limpieza de la maleza y sotobosque en el entorno de la base de la Estructura 5D-15. (Un total de 360 m2).
7. Se realizó el traslado con el camioncito la cantidad de 12 m3 de tierra blanca, de la tierrera hacia el área de almacenamiento ubicada en la Plaza Oeste.

Atentamente.



Lic. Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



Licda. Mónica Karina Pellecer Alecio  
SUB-ADMINISTRADORA a.i.  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural