

Licenciada Rosa María Chan Guzmán
Vice-Ministra de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licda. Chan:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Numero 318-2013, y Acuerdo Ministerial 26-2013** correspondiente al mes de febrero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "C" y correlativo 000012.

1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reunión con administrador del DECORSIAP para discutir aspectos de formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de enero.
- 1.3. Reunión con administrador y coordinador técnico de Parque Yaxhá-Nakum-Naranjo
- 1.4. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo.*
- 1.5. Excavación en túnel de saqueo sur de estructura B-15, Acrópolis Central, Naranjo.
- 1.6. Excavación estructura 3-Sur, edificio B-15, fachada sur, Naranjo..
- 1.7. Excavación edificio A-5, Acrópolis Oeste, fachada sur, sector oeste, Naranjo
- 1.8. Excavación edificio A-5, Acrópolis Oeste, esquina, NW.
- 1.9. Excavación edificio A-7, Acrópolis Oeste, fachada sur, Naranjo.
- 1.10. Elaboración elevaciones de edificio A-7, Acrópolis Oeste.
- 1.11. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración*
- 1.12. Consolidación en fachada oeste de edificio S de Nakum.
- 1.13. Consolidación de bóveda de edificio D, Nakum
- 1.14. Consolidación de edificio 3-Sur quinto nivel de B-15, Naranjo.
- 1.15. Relleno pozo maestro y túnel central edificio B-15, Naranjo

- 1.16. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo*
- 1.17. Monitoreo de grupos residenciales saqueados de la periferia noroeste de Naranjo.
- 1.18. Elaboración de 5 planos de grupos residenciales recientemente descubiertos.
- 1.19. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.20. Remodelación de techo de bodega 2 de materiales arqueológicos en Yaxha

- 1.21. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos.*
- 1.22. Supervisión de Limpieza y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.

- 1.23. Supervisión de limpieza y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.24. Supervisión de limpieza y manejo de vegetación en sitio El Pilar
- 1.25. Supervisión de limpieza y manejo de vegetación en sitio San Clemente.

- 1.26. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos.*
- 1.27. Lavado de cerámica grupo El Jobo, y Acrópolis central de Naranjo
- 1.28. Marcado de cerámica del grupo Cola de Pava, Naranjo
- 1.29. Análisis de cerámica del edificio A-5, Acrópolis Central de Naranjo
- 1.30. Marcado de materiales líticos de grupo Cola de Pava, Naranjo
- 1.31. *Lineamientos, coordinación y supervisión al Centro de Documentación.*
- 1.32. Atención a público.
- 1.33. Elaboración de Informe avances PRO-6 para planificación
- 1.34. Elaboración de reporte de metas terminales del mes de febrero.
- 1.35. Edición monografía laboratorio arqueológico 2012

2. Resultados obtenidos:

Se discutieron aspectos relacionados con el calendario de actividades correspondientes a los programas de Restauración, Arqueología, Rescate, Laboratorio, Infraestructura y Archivo documental. Se realizó el listado de insumos necesarios para poder cumplir con los trabajos establecidos. Se estableció la programación de los trabajos de arqueología y restauración en el Parque Yaxha-Nakum- Naranjo, implicando el número de operativos a asignar a cada frente, las metas estimadas, el cronograma y presupuestos establecidos. Se consideraron los apoyos mutuos a realizar entre el Parque Yaxhá y el DECORSIAP, para lo cual se realizó un monitoreo conjunto en dos edificios del sitio Topoxté que presentan problemas estructurales.

En relación al programa de Arqueología en Naranjo, se excavaron 8 metros de escombros de esquina Noroeste del edificio A-5, de Acrópolis Oeste, en apoyo a la restauración. Fueron excavados 15 metros de escombros de edificio A-7. Se liberaron 20 metros de fachada sur de estructura 3-Sur, de edificio B-15, en apoyo a la restauración. Se investigaron 8 metros del túnel sur del edificio B-15, de la Acrópolis Central, asociados a la subestructura Guacamaya, recinto 2A, En el área de elaboración de planos se está realizando una elevación frontal de la fachada sur del edificio A-7 de la Acrópolis Oeste de Naranjo. Se liberaron 8 metros de escombros de la esquina NE, del cuarto cuerpo del edificio B-15, fachada este, con el objeto de constatar características arquitectónicas y la posible presencia de un recinto sellado.


En cuanto al programa de restauración, en el sitio de Naranjo se restauraron 12 metros de la fachada norte de la estructura 3-Sur, del edificio B-15. Se procedió a rellenar un área de 8 metros cuadrados del túnel central del edificio B-15, a la altura del quinto y cuarto cuerpos. En el sitio de Nakum, se avanzó en la consolidación de la fachada oeste del edificio S, en un área de 20 metros cuadrados. También dieron inicio los trabajos de

consolidación de una bóveda del edificio D, en una extensión de 8 m. Ambos edificios corresponden a la Acrópolis Sur de Nakum.

En relación al programa de infraestructura en Naranjo, se dio mantenimiento al aljibe del campamento y depósitos de agua distribuidos en diversos sectores que surten a los baños. También se hicieron arreglos a las duchas de los baños del personal técnico. En lo que corresponde a la remodelación del techo de la bodega 2 de materiales arqueológicos de Yaxha, se avanzó en un área estimada de 20 m.


Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum y Naranjo se hizo un proceso de chapeo en plazas y desyerbado en un área total estimada en 15 hectáreas; también se dio mantenimiento a los sitios arqueológicos de El Pilar y San Clemente, específicamente en el manejo de vegetación que afecta a los edificios restaurados.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico, se lavaron 2,000 tiestos de la Acrópolis de Naranjo, y 2,000 del grupo residencial Cola de Pava. Se analizaron 1,226 tiestos del edificio A-5 de Naranjo, y 3,000 del grupo Cola de Pava. Se hizo labor de limpieza y mantenimiento en las cajas contenedoras de materiales arqueológicos.



Vilma Aracely Fialko Coxemans

Vo.Bo.



Lic. Oscar Eduardo Mora Gómez
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

