





Ministerio de  
Cultura y Deportes

Tikal, Flores, Peten. 26 de Marzo del 2013  
Informe No.03-2013

Licenciada  
Rosa María Chan  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo No. 499-2013 por servicios Técnico Profesionales** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No. 29-2013** correspondiente al mes de Marzo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B1**, y correlativo número **00053**

**1. ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- 1.1 Continuación restauración en muro 2 primer cuerpo fachada este de templo IV.
- 1.2 Continuación con el Cernido de tierra para elaboración de mezcla.
- 1.3 Hidratación de mezcla en bateas para restauración.
- 1.4 Continuación Inventario físico, de dibujos en papel calco y milimetrado de templo IV.
- 1.5 Limpieza perimetral en templo IV.
- 1.6 Registro fotográfico en templo II, mascarón norte de basamento complementario limpieza dañados y trabajos de resanes
- 1.7 Continuación con el registro fotográfico en actividades de templo III.
- 1.8 Registro Fotográfico en actividades de templo IV.
- 1.9 Inicio registro fotográfico de daños en plaza central, sector norte y sur
- 1.10 Ordenamiento y clasificación de registro fotografías.
- 1.11 Continuación limpieza, extracción y labrado de piedra en cantera, que se utiliza en la restauración de templo IV.
- 1.12 Continuación limpieza en muro 2 para la recolección de datos y verificación de rasgos arquitectónicos en este sector de fachada este sector noreste de templo IV
- 1.13 Revisión áreas de canteras para extracción de sillares
- 1.14 Preparación de mezcla para reinicio de restauración, en primer cuerpo de muro 2 y 3 fachada este sector N-E

- 1.15 Supervisión Arreglo sendero grupo norte a calle de Uaxactún
- 1.16 Elaboración de informe técnico y ejecutivo.


**2. RESULTADOS OBTENIDOS**

- 2.1 Continuación restauración en muro 2 primer cuerpo fachada este de templo IV.. (de hilada 9 a 12 de sillares)
- 2.2 Continuación con el Cernido de tierra para elaboración de mezcla ( 3 mts3 )
- 2.3 Hidratación de mezcla en bateas para la restauración.
- 2.4 Continuación inventario de dibujos en papel calco y milimetrado de templo IV, años 2005-2012.
- 2.5 Limpieza perimetral en templo IV. 4,500 mts.2
- 2.6 Continuación registro fotográfico en templo II, mascarón sur de basamento complementario dañados y trabajos de resanes
- 2.7 Continuación con el registro fotográfico en actividades de templo III.
- 2.8 Registro Fotográfico en actividades de templo IV.
- 2.9 Registro fotográfico de daños en plaza central, sector norte y sur
- 2.10 Ordenamiento y clasificación de registro fotografías.
- 2.11 Limpieza, extracción y labrado de piedra en cantera, que se utiliza en la restauración de Templo IV. (128 sillares extraídos)
- 2.12 Limpieza en muro 2 para la recolección de datos y verificación de rasgos arquitectónicos en este sector de fachada este sector noreste de templo IV
- 2.13 Revisión de áreas de canteras para extracción de sillares
- 2.14 continuación con la preparación de mezcla para reinicio de restauración en primer cuerpo en muro 2 y 3 fachada este sector N-E
- 1.15 Supervisión Arreglo sendero grupo norte a calle de Uaxactún
- 2.16 Elaboración de informe técnico y ejecutivo.



José María Anavisca

Vo.Bo.



Lidia Mónica Karina Palfecor Atecio  
SUB-ADMINISTRADORA a.i.  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural