



Guatemala, 26 de marzo 2013  
Informe No. 3-2013

Licda. Rosa María Chan  
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Licda. Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 330-2013 Y Acuerdo Ministerial No. 26-2013, Correspondiente al mes de marzo del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentado la **factura sin número de serie y correlativo No. 000509**.

**Actividades Realizadas:**


1. Elaboración de oficio No. 2-2013 Ref. U. A./meaz, dirigidos a la Sub-Administradora Licda. Mónica Karina Pellecer Alecio.
2. Bacheo al sendero de caminamiento vehicular que conecta de la ruta de Uaxactún a la Zona Norte y Templo IV.
3. Reestructuración de dos grupos de trabajo en el lateral sur de las Gradadas Ceremoniales del Templo II.
4. Reunión de trabajo con el asesor de la Unidad Técnica Lic. Oswaldo Gómez, Coordinación de la Unidad de Arqueología Lic. Esteban Leopoldo González.
5. Elaboración de croquis en el cuaderno de campo, para tomar información de las intervenciones en el lateral sur de las Gradadas Ceremoniales del Templo II.
6. Seguimiento al aserrado y labrado de madera de manchiche, para la construcción de las nuevas gradadas en la fachada posterior del Templo II.
7. Elaboración del informe ejecutivo de todas las unidades, sobre la celebración del evento Oxlajuj B'aktun en la plaza mayor de Parque Nacional Tikal.
8. Elaboración del POA-2013 del Templo II, entregado a la Coordinación de la Unidad de Arqueología y Asesor de la Unidad Técnica.

9. Inicio de la construcción de las nuevas gradas de madera en la fachada posterior del Templo II.


### Resultados Obtenidos:

1. Para informarle que la asociación de fotógrafos que laboran con el turismo en el área arqueológica del parque, a través del presidente Sr. Juan José González De León donarían 5 galones de aceite No. 40 y 5 litros de aceite de dos tiempos, para que se usen exclusivamente en la construcción de las nuevas gradas de madera del Templo II. Así mismo se solicita se reciba en calidad de donación, los cuales fueron entregados con un conocimiento a la Unidad de Almacén.
2. Con la coordinación de la Unidad de Arqueología Lic. Esteban Leopoldo González Heredia, Lic. Monterroso y Lic. Miguel Acosta, para que en conjunto con los operativos de los dos frentes de trabajo Templo IV y II, y la Unidad de Transporte, se realice el bacheo de 600m longitudinales X 3.00m de ancho, haciendo un total de 1,800m<sup>2</sup> con 5 viajes de tierra y piedra con aproximadamente 35m<sup>3</sup>.
3. Se coordino con los encargados de grupo Francisco Cortés y Santiago García para formar un grupo de trabajo, que se concentrara en la restauración y consolidación del lateral sur de las Gradas Ceremoniales del Templo II. Este grupo se encargo de la restauración desde la altura del andén del segundo cuerpo escalonado, iniciando en la fila identificada con la letra **S** ubicada sobre el arranque del andén, esta área de trabajo necesita su intervención con 47 resanes y 28 sustituciones. El área del primer grupo que viene ascendiendo a la altura del primer cuerpo escalonado se identifica desde la fila K, esta necesita una intervención de 46 resanes y 32 sustituciones.
4. En la reunión trabajo se definieron los tiempos para finalizar principalmente los trabajos que se ejecutan en el lateral sur de las Gradas Ceremoniales del Templo II, según lo contempla el POA-2013 para finalizar con el 100% de la intervención una semana antes de la semana mayor. Determinándose que en toda el área de trabajo del paramento hace falta la intervención de 93 sillares que necesitan resane y 60 sillares dañados que necesitan sustitución.
5. Como parte del registro gráfico que se lleva durante las intervenciones de conservación en los frentes de trabajo, se elaboró un croquis en donde se identificaron 10 filas de sillares con las letras de la **S** a la **Z**, incluyéndose la identificación de 3 filas mas con las letras **A-1**, **B-1** y **C-1**; así mismo se identificaron sobre los dibujos originales pasados a papel calco los 153 sillares a intervenir, para que los encargados de grupo tengan claro, que sillares deben y como intervenir. Las medidas identificadas de sillares oscilan entre 0.40m X 0.30m X 0.60.

6. Se coordinó con el encargado de la Unidad de Carpintería Sr. Mario Quixchán dar seguimiento al aserrado y labrado de fiches de madera de manchiche, para la extracción de cintas, tablonés de grada y plataforma, pasamanos, parales, durmientes, cargadores de grada y diagonales, para la construcción de las nuevas gradas de madera en el Templo II. Elaborándose el oficios No. 26 -2-2,013/Ref. U.A. de fecha 07-02-2013, No. 3-2,2013/Ref. U.C. de fecha 13-02-2013 y No. 7-2013/Ref. U.C. de fecha 20-02-2013, dirigidos a la Licda. Mónica Karina Pellecer Alecio, solicitando combustible para los trabajos de cada semana.
7. A solicitud del asesor de la Unidad Técnica Lic. Oswaldo Gómez, se elaboró un documento con la información generada por las Unidades de Arqueología, Dasonomía, Biología, Educación Comunitaria y CCIT. Que contenía el impacto positivo y negativo en el casco de servicios y sobre los edificios que conforman la Plaza Mayor de Tikal, causado por los visitantes que observaron la celebración del evento Oxlajuj B'aktun los días 20 y 21 de diciembre 2012. Así como la elaboración de un documento ilustrado con evidencia fotográfica de los daños causados.
8. Con la coordinación de la Unidad de Arqueología a solicitud del asesor de la Unidad Técnica Lic. Oswaldo Gómez, mediante el Oficio No. UT-PANAT-2013 de fecha 042/og de fecha 23-01-2013. Se elaboró el documento y se entrega a la coordinación de la Unidad de Arqueología y la asesoría técnica con el oficio No. 3-2013, U. A. /Ref. MEAZ de fecha 7-2-2013. Conteniendo las actividades a ejecutarse en el Templo II, durante el año 2013.
9. Se coordinó con el encargado de transportes Francisco Espino para realizar el traslado de 35 piezas de madera aserrada y labrada desde la Unidad de Carpintería hacia el Templo II, así como también herramientas, equipo y personal. Para dar inicio a la construcción de las gradas de madera. Verificándose en conjunto con la Arq. Nicté Mazariegos medidas y arranque, así como la marcación y posición de la construcción de las dos primeras torres, con medidas de 1.76m X 1.76m, 8 perforaciones sobre el suelo natural con medidas de 0.15m X 0.15m X 0.30m de profundidad y 4 perforaciones de 0.10m X 0.10m X 0.30m de profundidad para empotramiento de las tarimas al muro.

  
Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.

  
Licda. Mónica Karina Pellecer Alecio  
SUB-ADMINISTRADORA a.i.  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural