

SERVICIOS TIRSO JOSE MORALES MORALES

FACTURA
SERIE AA

Prop. TIRSO JOSE MORALES MORALES
Calle Centro America 25 Flores, Petén

Nº 00041


NIT: 1208834-K

DIA	MES	AÑO
26	3	2013

SEÑOR Dirección General del Patrimonio cultural y Natural

DIRECCION 12 avenida 11-11 zona 1

NIT: 337851-9

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de marzo-2013 según contrato Administrativo No. 328-2013 y Acuerdo Ministerial No. 26-2013.	Q. 7,500. ⁰⁰
	<i>cancelada</i> 	
	Siete mil quinientos con 00 %.	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		TOTAL Q. 7,500. ⁰⁰

Imprenta "Mirpa" NIT: 2400455-0 Tel: 79248364
Res. 2009-5-555-422 de fecha 18/05/2009 del 01 al 50

Guatemala, 26 de marzo 2013
Informe 03-2013

Licenciada:

Rosa María Chan

Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera mas atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Numero 328-2013**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero 26-2013**, correspondiente al mes de **marzo del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura numero de serie AA y correlativo No. 000041**.


Actividades Realizadas:

- 1 Actividad de construcción de Torre de andamiaje desde la base hasta el noveno cuerpo del Templo III.
- 2 Actividad de construcción con tubería de andamio en la sección del recinto y crestería del Templo III.
- 3 Actividad de armado de rampa de protección en el perímetro sección posterior de la Crestería del Templo III.
- 4 Actividad de traslado de materiales desde las bodegas ubicadas en siete Templos hacia el Templo III.
- 5 Actividad de armado de andamiaje en la sección interna de las cámaras del Templo III.
- 6 Trabajos de Mantenimiento de Conservación hacia la Estructura 5E-58 ubicada en el Grupo 5E-11 o G del Parque.
- 7 Supervisión hacia los trabajos de excavación de dos agujeros en la sección posterior primer cuerpo del Templo II.
- 8 Segundo Taller de Actualización del Plan Operativo Anual 2013 del Parque Nacional Tikal.

Resultados Obtenidos:


- 1 Este mes se finalizó el armado de la torre de andamiaje que está ubicada a un costado del Lateral Norte de la Escalinata Ceremonial del Templo III, torre que se armó desde la plataforma donde asienta el mismo hasta el noveno cuerpo, hasta el momento ya se tiene un avance aproximado del 100% de su construcción en un área aproximada de 51 metros cuadrados, se lograron armar dos torres más con sus respectivas plataformas, en total se logró armar un total de cinco secciones de la torre, esta última se adosa a la torre que se ubica en la sección de la puerta de acceso al recinto, utilizándose para armar la 4ta, 5ta plataforma y el adosamiento el siguiente material: 135 tubos de 2.50m, 1 tubo de 6m, 1 tubo de 3m, 137 chapas fijas, 75 chapas de gonce y 4 zapatas. En la cuarta plataforma se utilizaron 6 tablonces de madera de manchiche y 7 zapatas, en la quinta plataforma y el adosamiento se utilizaron 22 tablonces de 10 pies de largo de madera de manchiche.
- 2 Se finalizó también con la construcción de torres de andamiaje en la sección frontal de la crestería del Templo III, con el propósito de que se pueda documentar tanto fotográficamente como gráficamente los daños que presenta dicho edificio. Hasta el momento ya se ha logrado cubrir con tubería toda esta sección en un 100% en un área aproximada de 88 metros cuadrados, utilizándose durante este mes el siguiente material: 19 tubos de 2.50m, 6 tubos de 3m, 6 tubos de 1.50m, 46 chapas fijas, 12 chapas de gonce, se armó una rampa con 5 tablonces de 10 pies de largo a lo ancho de la crestería, sección frontal y se colocaron 4 cuñas de madera en los agujeros de andamio.
- 3 Durante la finalización de estos trabajos de construcción de andamios, se decidió en conjunto con el Lic. Enrique Monterroso armar una rampa de protección en el perímetro de la sección posterior de la crestería del Templo III, con el propósito de poder también documentar esta sección del Templo, utilizándose en la construcción de la misma el siguiente material: 41 tubos de 2.50m, 46 chapas fijas, 30 chapas de gonce, se realizaron 4 agujeros para andamio y se colocaron 57 cuñas de manchiche para sostener la estructura con 5 zapatas y 11 tablonces para formar la rampa.
- 4 Coordinación con el traslado de más tubería y chapas desde las bodegas ubicadas en siete Templos hasta el Templo III, trasladándose la cantidad de: 78 tubos de 2.50m, 20 chapas de gonce y 110 chapas fijas para continuar en la construcción del armado del andamiaje.
- 5 También se trabajó con el armado de andamiaje en la sección interna de las cámaras del recinto del Templo III, con el propósito de documentar esta sección del edificio y al mismo tiempo realizar apuntalamientos en las cámaras, utilizándose para este trabajo el siguiente material: 14 tubos de 2.50m, 12 tubos de 1.50m, 6 tubos de 1.20m, 2 tubos de 2m, 41 chapas fijas, 10 chapas de gonce y se trasladaron hacia la parte superior 41 tablonces de manchiche de 8 y 10 pies de largo que servirán para realizar los apuntalamientos.
- 6 En este mes se empezaron los trabajos que se tienen planificados para este año en la Estructura 5E-58 del Grupo G, iniciándose con la actividad de limpieza del área a trabajar, limpiándose la parte del campamento y chapeando el patio que se ubica frente a las cámaras de la Estructura 5E-58, también se realizaron traslados de materiales: como fragmentos de piedra de sillería extraídas desde las canteras, que servirán en la elaboración de otra pileta para mezcla, se trasladó desde la terrera 2m, de tierra caliza desde un afloramiento calizo que se ubica camino a Uaxactún hacia el Grupo G.

- 7 Se realizaron dos agujeros de 0.20cm. x 10cm. en la sección posterior del primer cuerpo del Templo II, esto se efectuó debido a los trabajos que se están realizando en la construcción de la escalera de madera que servirá de ascenso hacia la parte superior del Templo, en estos agujeros descansaran los durmientes que sostendrán una de las torres de madera de esta escalera.
- 8 Se participo en el segundo Taller de Actualización del Plan Operativo Anual 2013 del Parque Nacional Tikal.



Tirso José Morales Morales

Vo. Bo.



Licda. Mónica Krina Pellecer Alecio
SUB-ADMINISTRADORA a.i.
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural