FACTURA Prop. ENRIQUE MAXIMILIANO MONTERROSO ROSADO FACTURA CAIZAGA ROdriguez Macal, 40 Zona 2 SERIE A NO 000022 SERIE A NO 000022 SERIOR DIRECCIÓN GENERAL DA L'14 3 OND 4 ZO13 SEÑOR DIRECCIÓN GENERAL DA L'14 3 OND 4 NIT: 33 + 851-9 CANT. Haracravios por Servicias Profesionales presta-15,000 del Proyecto Territo IV, Parque Macional Tital del Proyecto Territo IV, Parque	Onterroso ADO ADO ON ON ON ON ON ON ON ON ON	tural 4 Matural NIT: 337851-9 TOTAL	ales presta-15,060.00 queologia cional Tikal onio Cuttural se Abril del ivo No. 4722013.	TOTAL Q. 15,000-00
女に 一川 田田 一切の本づらかれる	icios Profesionales M Prop. ENRIQUE MAXIMILIANO MONTERROSO ROS, Calzada Rodriguez Macal, 4-80 Zona 2 Santa Elena Flores, Petén NIT. 1493032-3	ECCION: 12 AVENIDA 11-11 JOHA 1 DESCRIPCION	Hanararios por Servicias Profesionales presta-15,000.00 del Proyecto Templo IV, Parque piacional Tikal de la Dirección General del patrimonio Cultural y Hatural, Correspondiente al mus de Abril del 2013, Segun Contrato Adrainistrativo No. 472- 2013, y Accuerdo ministerial No. 29-2013.	Son, Quinternal quetzales exactos

Imprenta "Mirpa" NIT: 2400465-0 Tel.: 79248364

Licenciada Rosa María Chan Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

Por medio del presente y de la manera más atenta y cordial, me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato administrativo de servicios Profesionales No. 472-2013 aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Número 29-2013. Correspondiente al mes de Abril del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie A y correlativo número 000022.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS.

- 1.1 Elección de áreas para sacar bloques calizos.
- 1.2 Revisión en la calidad de bloques calizos.
- 1.3 Inspección en producción de bloques calizos.
- 1.4 Dirección y supervisión en la extracción de bloques calizos.
- 1.5 Coordinación para el traslado de bloques calizos.
- 1.6 Control en el cernido de tierra blanca o sascab, para la preparación de mezcla.
- 1.7 Triturado de piedras sólidas con almádanas pequeñas.
- 1.8 Comprobación en elaboración de mezcla.
- 1.9 Observación de cal en pasta, ubicada en bateas.
- 1.10 Localización de áreas para recolección de piedras tipo laja.
- 1.11 Recolección de piedras tipo laja.
- 1.12 Traslado de piedras tipo laja, de montaña a carretera.
- 1.13 Acarreo de piedra laja de carretera a templo IV, Grupo "G", Grupo 6C-XVI.
- 1.14 Coordinación en introducción de datos en forma digitalizada del listado de dibujos templo IV.
- 1.15 Inspección permanente de grietas en templo III.
- Supervisión y asesoría, en restauración de mascaron norte, basamento complementario, lado este templo II.
- 1.17 Evaluación y diagnóstico túneles, en grupo "G" Estructura 5E-55.

2. RESULTADOS OBTENIDOS.

- 2.1 Elección de áreas para sacar bloques calizos. Por ser variada la superficie donde se obtiene esta materia prima, constantemente se tiene que reemplazar de lugar.
- Control de calidad de bloques calizos. Habitualmente estos deben ser de buena dureza y que tengan la menor cantidad de nódulos.
- Comprobación en producción de bloques calizos. Se fundamenta en llevar el inventario diario de los bloques extraídos los cuales tienen que ser de diversas medidas.
- Dirección y supervisión en la extracción de bloques calizos. se extrajeron un total de 200 piedras, las que serán empleadas en trabajos del templo IV:
- Coordinación para el traslado de 280 bloques calizos de cantera a templo IV; es importante verificar como suben y bajan este material del camión para prevenir por caídas de altura el rompimiento de los bloques
- 2.6 En templo IV. Control en el cernido de 6.00 M³. De tierra blanca o sascab, para la preparación de mezcla. Con esta acción se garantiza la mayor pureza.
- 2.7 Triturado de piedras sólidas con almádanas pequeñas. Con esta actividad se obtuvieron 0.30 M³. De polvillo para preparación de mezclas especiales.
- Verificación en elaboración de mezcla. Con esta acción se avaló las proporciones apropiadas en la preparación de 0.75 M³, de mezcla especial para ser empleada en labores de resanes y complementación.
- Observación de cal en pasta, ubicada en bateas. Cada tres o cuatro días la cal es revuelta agregándole agua y dejándole su respectivo espejo de agua que fluctúa de cinco a ocho centímetros.
- Localización de áreas para recolección de piedras tipo laja, el sector seleccionado fue carretera de Tikal a Socotzal entre el kilómetro 47 y kilómetro 48; 900 metros al oeste de la carretera.
- 2.11 Recolección de piedras tipo laja. Dentro de la recolección se encontraron 2300 lajas de las cuales son utilizables 2000 unidades.
- Traslado de piedras tipo laja, de montaña a carretera. Se llevaron con carretilla de mano 2000 piedras tipo laja de área de montaña a orilla de carretera.
- Acarreo de 2000 unidades de piedra laja, de kilómetro 47- 48, ruta a Tikal y hacia templo IV, grupo "G", Grupo 6C-XVI.
- 2.14 Coordinación en introducción de datos en forma digitalizada del listado de dibujos templo IV. Años 2,005, 2006, 20007, 20008, 2009, 2010, 2011, 2012.
 - Inspección permanente de grietas en templo III. Cotidianamente se realiza el reconocimiento de todas las grietas ubicadas en cámara uno y dos, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de crestería. En el lapso del mes los materiales constitutivos han
- 2.15 demostrado un buen comportamiento lo que representa estabilidad temporal. Es urgente iniciar los trabajos de estabilización lo antes posible, porque de un momento a otro puede existir una reacción negativa de los materiales constitutivos que obtuvieron estabilidad temporal.

- Asesoría trabajos de restauración en templo II. En lado este, basamento complementario, mascarón norte, segundo nivel, se concedió asesoramiento sobre el porcentaje a reponer de acuerdo al estado de cada elemento, con el empleo de estas técnicas se confirma la mínima intervención, logrando el respeto hacia la evidencia original, su valor histórico y a la vez se preservan elementos originales de las consecuencias de intemperismo.
- Evaluación y diagnóstico túneles, en grupo "G" Estructura 5E-55. Se efectuará en túneles uno, dos, tres y quince, para conocer el estado actual después de la última evaluación realizada en 2003.

Enrique Maximiliano Manterroso Rosado

Vo.Bo.

Licda. Mónica Karina Pellecer Alecio SUB-ADMINISTRADORA a.i. Parque Nacional Tikal

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural