



Parque Nacional Tikal, 30 de Abril/ 2013.  
Informe No.04-2013.

Licda. Rosa María Chan.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 329-2013**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 26-2013**, correspondiente al mes de Abril del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie "C" y número 000043**.

**Actividades Realizadas en el mes de Abril. 2013.**

1. Se realizaron las coordinaciones con el encargado de transporte, para que el camión Toyota DYNA, realice el traslado de un lote de tubería de metal, chapas fijas y móviles, de la Plaza de los Siete de Tikal, hacia el sitio arqueológico de Uaxactún.
2. Se coordinó con el Lic. Miguel Acosta, para que, el personal operativo que tiene a su cargo, realicen el montaje de una torre de metal de la base del segundo cuerpo piramidal, hacia el tercer cuerpo piramidal de Templo II, de la fachada Oeste.
3. Se coordinó con el Lic. Tirso Morales, para que, envié a su personal operativo a cantera, para la extracción de piedra canteada. Material que se requiere para la restauración de los muros inclinados de bóveda, de la cámara No.2, Estructura 5E-58, del grupo "G".


4. Se coordinó con el Señor; Rigoberto Ax., encargado del grupo de mantenimiento en el sitio arqueológico de Uaxactún, para que, el personal operativo realice el montaje de una plataforma de 5 m., de ancho x 6.70 m., largo x 7.50 m., de alto. Anclando los soportes a un metro de distancia, del primer cuerpo piramidal, fachada Oeste. Estructura E-VII, Sub, de Uaxactún.
5. Se coordinó con el Arqueólogo; Benito Burgos, para que envié al personal operativo a cantera, para que, realicen extracción de tierra blanca. Material que se requiere, para la elaboración de mezcla. Material que se utilizara en los trabajos de restauración de cámara y bóveda de la estructura 5E-58 grupo "G".
6. Se coordinó con él Lic. Miguel Acosta, para que, el albañil restaurador; Santiago García y dos ayudantes de albañil, realicen la sustitución de seis sillares en mal estado, que se encuentran en el lateral Sur de la escalinata Ceremonial, de Templo II.

#### **Resultados Logrados en el mes de Abril/2,013.**


1. Con el Camión Toyota DYNA, se realizó el traslado de un lote de 300 tubos de metal, de 2.50 m., de largo. 240 chapas fijas y 142 chapas de gonce, de la Plaza de los Siete Templos, hacia el grupo E, del sitio arqueológico de Uaxactún.
2. En la fachada Oeste de Templo II, a la altura del segundo cuerpo piramidal se realizó el montaje de una torre con tubos de metal. (Un total de 225 m<sup>2</sup>).
3. El personal operativo, que labora en la Estructura 5E-58 de grupo "G", realizo la extracción de un total de 35 bloques de piedra caliza de 0.30 x 0.25 x 0.60. m. (0.675 m<sup>3</sup>).

4. A un metro de distancia del muro Oeste, del primer cuerpo piramidal, Estructura E-VII, Sub, se realizó el montaje de una torre de metal de 5 m., de largo x 6.70 m., de largo, x 7.50 m., de lato. (Un total de 90 m2).
5. Se realizó la extracción de tierra blanca, para los trabajos de restauración que se realizan en la Estructura 5E-58, de grupo "G". (Un total de 15 m3).
6. En el lateral sur de la escalinata ceremonial de Templo II, se realizó la sustitución de seis sillares en mal estado, de 0.25 x 0.30 x 0.60 m. (0.045 m3).

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.



Vo. Bo.

Lidia Mónica Karina Pellecer Alecio  
SUB-ADMINISTRADORA s.i.  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural