



Guatemala, 30 de abril 2013  
Informe No. 4-2013

Licda. Rosa María Chan  
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Licda. Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 330-2013 Y Acuerdo Ministerial No. 26-2013. Correspondiente al mes de abril del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentado la **factura sin número de serie y correlativo No. 000510**.

**Actividades Realizadas:**


1. Elaboración de 4 oficios con fechas de marzo-2013 Ref. U. A./meaz, dirigidos a la Licda. Mónica Karina Pellecer Alecio Subadministradora Parque Nacional Tikal.
2. Elaboración de oficio No. 6-2013/Ref. meaz. U. A., dirigido a la Licda. Mónica Karina Pellecer Alecio, Subadministradora Parque Nacional Tikal.
3. Elaboración y entrega de la nueva propuesta del Proyecto de intervenciones de conservación (restauración y consolidación) del Templo II.
4. Coordinación de trabajo con los encargados de grupo de los frentes de trabajo, lateral sur de las Gradadas Ceremoniales del Templo II.
5. Elaboración de un nuevo croquis en el cuaderno de campo, para tomar información de las intervenciones en el lateral sur de las Gradadas Ceremoniales del Templo II.
6. Coordinación de trabajo con el encargado de grupo Santiago García y Francisco Ladino, para que inicien las intervenciones de conservación en la esquina noroeste del segundo cuerpo escalonado del Templo II.
7. Coordinación de trabajo con el encargado de grupo de trabajo de carpintería Mario Quixchán, para dar seguimiento a la construcción de las gradadas de madera en el Templo II.

8. Apoyo a la Unidad de Mantenimiento con el Plan de Prevención de Semana Santa. En la limpieza y deshierbe de los templo y palacios del caminamiento turístico.
9. Preparación y Traslado de materiales de canteras, Templo III hacia la Plaza Oeste y preparación artesanal de sillares nuevos.


### **Resultados Obtenidos:**

1. Se elaboraron 4 oficios para solicitar la autorización de combustible (6 galones de gasolina) durante la semana del 4 al 8, del 11 al 15, del 18 al 22 de marzo 2013. Para utilizarlo en las actividades de la Unidad de Carpintería, para la construcción de las nuevas gradas de madera en el Templo II. Distribuida a 2 moto sierras para el aserrado de la madera y una planta de energía para la perforación con barreno eléctrico.
2. Elaboración del oficio No. 6-2013/Ref. meaz. U. A., de fecha 13 de marzo del 2013, para informar sobre la existencia de aceite No. 40 y aceite de 2 tiempos, utilizados en moto sierra para el aserrado de la madera de manchiche que se utiliza en la construcción de las gradas en el Templo II. Y solicitar la adquisición de 1000 tuercas de 3/8, 1000 roldanas, 7 galones de aceite No. 40, 50 libras de clavos de 3", 50 libras de clavos de 4" para continuar con los trabajos.
3. Se elaboró el documento del nuevo proyecto de la propuesta de trabajo 2013, sobre la conservación (restauración y consolidación) en el Templo II, que incluye la intervención del mascarón que decora al Basamento Complementario del lado norte en la fachada principal, el seguimiento de intervención al lateral Sur de las Gradas Ceremoniales hasta el nivel del primero y segundo cuerpo escalonado, mascarones del friso fachada norte y sur, esquina noroeste y suroeste segundo cuerpo. Se entregó con el oficio No. 07-2013/Ref. meaz U. A., de fecha 14 de marzo 2013.
4. Se coordinó con los 2 grupos de trabajo en el lateral sur de las gradas ceremoniales, Francisco Ladino y Santiago García encargados de grupo, para que la aplicación de resanes y la sustitución de sillares dañados, presente en las juntas las cuñas de pedernal que se colocan haciendo la división entre ambos. Aplicando limpieza en seco y húmeda a cada junta, (agua de lejía y mezcla).
5. Como parte del registro gráfico que se lleva durante las intervenciones de conservación en los frentes de trabajo, se elaboró un nuevo croquis en donde se tomaron medidas de los sillares sustituidos y resanados en 5 filas del segundo cuerpo, con las letras de la **S** a la **w**, 34 sillares resanados y 21 sillares sustituidos; así mismo se tomaron datos en las filas pendientes del primer cuerpo escalonado de la **H** a la **O** con 41 sillares resanados y 32 sillares sustituidos.

6. Se coordinó con el encargado de grupo Santiago García y Francisco Ladino para que en conjunto con sus ayudantes, inicien las intervenciones de conservación (restauración y consolidación) en la esquina noroeste del segundo cuerpo escalonado del Templo II. Primera esquina saliente de la fachada norte, segunda esquina remetida central, 3ra esquina saliente fachada oeste. En donde se harán 2 sustituciones de esquineros, un lateral y 55 sillares resanados.
7. Se coordinó con el Sr. Centeno dar seguimiento a la construcción de 2 torres principales de 2.50m X 2.50m, con tubería de andamios. Para dar seguridad y estabilidad a la construcción de las torres de madera y tarimas que cargarán las gradas de ascenso. Utilizándose tubería de 2.50m, 3.00m de largo, chapas fijas y móviles. Con medidas de 6.72m y 5.30m de alto. Perforación 0.10 X 0.10 X 0.30 de profundidad al piso natural y muro embonado, calzado con mezcla y piedra de embone a las 4 bases y 4 durmientes de tarimas para sujetar la torre.
8. Se coordinó con el Lic. Esteban Leopoldo González Heredia y la Administración la actividad de apoyo del Plan de Contingencia de Semana Santa, que consistió en realizar una limpieza general de las áreas del caminamiento turístico, bajo la coordinación del encargado de la Unidad de Mantenimiento Marvin Morales y la supervisión de cada grupo, por los técnicos encargados. Tocando a la Unidad de Arqueología el deshierbe sobre los edificios; palacios y templos. Acrópolis Norte, Central, Playa Mayor, Templo I, II, Mundo Perdido, Plaza de Los Siete Templos y Templo IV.
9. Se coordinó con el encargado de transportes Francisco Espino para que el personal del frente de trazo del lateral sur de las gradas ceremoniales, realice el traslado de 20 piedras de cantera de 0.40m de ancho X 0.35m de alto X 0.65m de largo, hacia la Plaza Oeste prestadas por el Lic. Enrique Monterroso, para finalizar la intervención del Lateral Sur de las Gradas Ceremoniales del Templo II. Y hacer el traslado de 25 tablas de madera de manchiche de 11/2" de grosor X 0.12" de ancho X 10' de largo, hacia la Plaza Oeste.

  
Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.

  
Licda. Mónica Karina Pellicer Alec.  
SUB-ADMINISTRADORA s.r.l.  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural