

Licda. Rosa María Chan.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 329-2013**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 26-2013**, correspondiente al mes de Mayo del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie "C" y número 000044**.

Actividades Realizadas en el mes de Mayo. 2013.

1. Se realizó coordinación con el señor; Héctor Oliveros, encargado de la sección de dibujo. Para que, realicen el levantamiento del dibujo de planta, de varios fragmentos de estelas lisas y altares, ubicados en la base de la fachada frontal, de templo VI.
2. Se realizó coordinación con el encargado de transporte, para que el camión DYNA, realice el traslado de tubería de hierro para andamios, del sitio arqueológico de Uaxactún, hacia la plaza Oeste, del Parque Tikal.
3. Se coordinó con el arqueólogo; Benito Rafael Burgos, encargado de los trabajos de restauración en el edificio 5D-105. Para que, los seis operativos que tiene a su cargo, se trasladen a cantera para la extracción de piedra canteada.

4. Se realizó coordinación con el Lic. Enrique Monteroso, encargado de restauración de Templo IV, para que, el equipo de restauración realice la recuperación volumétrica (Piedra caliza sin tallar con mezcla y de cal y tierra blanca), en paramento y relleno de hilera 8 hasta límite superior, primer basamento, lado este, extremo norte, muro 2
5. Se coordinó con el Señor; Rigoberto Ax., encargado del grupo de mantenimiento en el sitio arqueológico de Uaxactún, para que el personal operativo realice el deshierbe de muros y plataformas piramidales en las estructuras; E-X, E-I, E-II, E-III y E-VII, del grupo E.
6. Se coordinó con el Lic. Miguel Acosta, encargado de restauración en el Templo II, para que dos albañiles restauradores y cuatro ayudantes, realicen la sustitución de 17 sillares en mal estado, en el muro del segundo cuerpo piramidal, extremo Oeste de la fachada Norte.

Resultados Logrados en el mes de Mayo/2,013.

1. Se realizó el dibujo de planta, de los fragmentos de estelas lisas y altares, que se ubican en la base de la sección frontal, de templo VI.
2. Con el camioncito DYNA se realizó, el traslado del sitio arqueológico de Uaxactún, hacia la plaza Oeste del Parque Tikal, la cantidad de 300 tubos de metal para andamios, de 2.50 m de largo.
3. Se realizó la extracción de 60 blocks, de piedra caliza de; 0.30 x 0.30 x 0.60, material que se requiere para restauración del muro exterior, fachada Oeste, estructura 5D-105. (Total 3.24 m3).
4. Se realizó la recuperación volumétrica (Piedra caliza sin tallar con mezcla y de cal y tierra blanca). De la hilera 8 hacia el límite superior, del primer


basamento, lado este, extremo norte, muro 2, de templo IV. (Total 15.52 m3).

5. El personal operativo, que labora en el sitio arqueológico de Uaxactún, realizó el deshierbe de muros y plataformas piramidales, en las estructuras; E-X, E-I, E-II, E-III y E-VII, del grupo E. (Total 2,560 m2).
6. En el extremo Oeste, del muro del segundo cuerpo piramidal, fachada Norte, de Templo II. Se realizó la sustitución de 17, sillares en mal estado. (Total 0.765 m3).

Atentamente.


Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.


Sub-Administradora
SUB-ADMINISTRADORA s.r.l.
Parque Nacional Tikal
Ministerio de Patrimonio Cultural y Natural