

SERVICIOS TECNICOS "JMA"

JOSE MARIA ANAVISCA

0 Avenida 10A. Calle Zona 1 Barrio La Ermita San Benito, Petén.

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE

NIT. 1993327-4

Nº 00057

DIA	MES	AÑO
28	06	2013

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

SERIE B1

Nombre: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
 Dirección: 12 Av. 11-11 Zona 1 NIT: 337851-9

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	Honorarios por servicios técnicos profesionales, prestados en la unidad de arqueología, del Proyecto Templo IV, Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de junio del 2013, según Contrato Administrativo No. 499-2013 y Acuerdo ministerial No. 29-2013	05,500.00
TOTAL EN LETRAS: <u>cinco mil quinientos exactos.</u>		TOTAL Q. <u>5,500.00</u>

CANCELADO

IMPRESA "JOSUE" NIT. 5473048-1 Tel.: 4306-2700
 Resolución Según Sat. No. 2012-5-5943-584 Serie B1
 De fecha 27/04/2012 del 01 al 100

ORIGINAL-Cliente
 DUPLICADO-Contabilidad



Tikal, Flores, Peten. 28 de junio del 2013
Informe No.06-2013

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo No. 499-2013 por servicios Técnico Profesionales** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No. 29-2013** correspondiente al mes de junio del presente año, y para el cobro de honorarios se presenta la factura serie **B1**, y correlativo número **00057**

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

- 1.1 Excavación final o limpieza en muro 2, primer basamento, Lado este, extremo noreste, parte superior.
- 1.2 Excavación final o limpieza en muro 3, primer basamento, Lado este, extremo noreste, parte superior primer basamento.
- 1.3 Restauración hilera 16, muro 3 primer basamento, Lado este, extremo noreste, parte Superior.
- 1.4 Relleno hilera 16, muro 3 primer basamento, Lado este, extremo norte, parte superior.
- 1.5 Excavación final o limpieza en muro 2, primer basamento, Lado Norte, extremo este parte superior.
- 1.6 Excavación final o limpieza en muro 3, primer basamento, Lado Norte, extremo Este, parte superior.
- 1.7 Restauración de hilera 1 a 10 en muro 2, primer basamento, Lado Norte, extremo Este, parte superior.
- 1.8 Restauración de hilera 1 a 10 en muro 3, primer basamento, Lado Norte, extremo Este, parte superior.
- 1.9 Desmonte de hilera 10 a 7 en muro 2 primer basamento, Lado Norte, extremo Este, parte superior.
- 1.10 Hidratación de mezcla en bateas para restauración.
- 1.11 Preparación y revisión de cal en pasta, ubicada en bateas.
- 1.12 Control en el cernido de tierra blanca o sascab, para la preparación de mezcla.
- 1.13 Limpieza perimetral templo IV.
- 1.14 Proceso registro fotográfico en las actividades de templo IV y otras áreas.
- 1.15 Ordenamiento y clasificación de registro fotográfico.
- 1.16 Labrado de sillares para el proceso de restauración.
- 1.17 Colado de tierra y selección de piedrín para los trabajos de restauración.

- 1.18 Preparación de mezcla para reinicio de restauración, en primer cuerpo de muro 2 y 3 fachada este sector N-E y muro 2 y 3 norte sector este
- 1.19 Elaboración de informe técnico y ejecutivo.
- 2. RESULTADOS OBTENIDOS**
- 2.1 Excavación final o limpieza en parte superior de muro 2 fachada Este primer basamento, sector este 5.87 mts³.
- 2.2 Excavación final o limpieza en parte superior de muro 3 fachada Este primer basamento, sector este 5.87 mts³
- 2.3 Finalización restauración hilera 16, muro 3 fachada este primer basamento, sector este templo IV. 0.36 mts³, relleno interno 2.35 mts³
- 2.4 Relleno hilera 17, muro 3 fachada este primer basamento, sector este templo IV. 3.03 mts³
- 2.5 Excavación final o limpieza en parte superior de muro 2 fachada Norte primer basamento, sector este. 2.23 mts.
- 2.6 Excavación final o limpieza en parte superior de muro 3 fachada Norte primer basamento, sector este. 5.87 mts³.
- 2.7 Restauración de hilera 1 a hilera 10, muro 2 Lado Norte extremo este primer basamento. 7.90 mts³
- 2.8 Restauración de hilera 1 a hilera 10, muro 3 Lado Norte extremo este primer basamento.
- 2.9 Desmonte de 10 a 7 muro 2 lado norte primer basamento, sector este 1.40 mts³
- 2.10 Hidratación de cal para elaboración de mezcla.
- 2.11 Continuación calco dibujos faltantes en papel milimetrados de templo IV.
- 2.12 Limpieza perimetral en templo IV.
- 2.13 Registro Fotográfico en actividades de templo IV.
- 2.14 Continuación con el registro fotográfico en actividades.
- 2.15 Ordenamiento y clasificación de registro fotografías.
- 2.16 Continuación labrado de piedra en para su utilización en la restauración de templo IV.
- 2.17 Labrado de sillares para restauración.
- 2.18 Preparación de mezcla para reinicio de restauración, en primer cuerpo de muro 2 y 3 fachada este sector N-E y muro 2 y 3 norte sector este
- 2.19 Elaboración de informe técnico y ejecutivo. (2 documentos)

Todas las actividades estipuladas anteriormente están reflejadas en informe de avances del mes de junio del 2013.


José María Anavisca

Vo.Bo  
LIC. MARIO JACINTO REYNOSO L.
ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL