

SERVICIOS TECNICOS BURGOS

Prop. BENITO RAFAEL BURGOS MORALES
Callejón El Crucero Ciudad Flores Flores, Petén

FACTURA DE PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE
Serie: B

NIT. 1209501-K

Nº 000022

31 | 7 | 2013

NOMBRE: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

DIRECCION: 12 Avenida 11-11 Zona 1, Guatemala

NIT: 337851-9

NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
✓	Honorarios por Servicios Técnico profesionales prestados a la Unidad de Arqueología del Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de Julio/2013. Según Contrato Administrativo No 367-2013 y Acuerdo Ministerial No 28-2013.	Q. 5,500.00
	<i>[Signature]</i>	
	En: Cinco mil Quinientos Quetzales Exactos.	

TOTAL EN LETRAS

Res. No. 2012-5-556-329 de fecha 23/03/2012 del 01 al 50
ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

TOTAL Q.

5,500.00

Licenciada:
Rosa María Chan Guzmán
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios (Técnico Profesionales) Número 367-2013**, aprobado mediante el acuerdo ministerial **Número 28-2013** correspondiente al mes de julio del 2013, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie B y correlativo No. 000022.

Actividades Realizadas:

1. Monitoreo en el traslado de 100 tubos galvanizados para andamiaje, que servirán para ampliar el techo hacia el Sur en el edificio 5D-105.
2. Apoyo técnico en la construcción de la ampliación hacia el Sur del techo que cubre la parte superior del edificio 5D-105.
3. *Apoyo técnico en el traslado de agua del área de agua y luz hacia el tinaco en el edificio 5D-105,*
4. Apoyo técnico en la elaboración del agua de lejía, que servirá para la elaboración de la mezcla para pegar piedra de embone y de sillares, en la fachada Oeste del basamento de sustentación del edificio 5D-105.
5. Asesoría técnica profesional en las excavaciones realizadas en el colapso que se encuentra pegado a la pared Oeste, sobre la plataforma de sustentación del edificio 5D-105.
6. Asesoría en el trazo y ejecución de la excavación de 5 registros (registros No.4,5,6,7,8), Pozo No.1 extensión No.1,9, y 11, que se realizaron al frente del muro de la plataforma de sustentación del edificio 5D-105.
7. Asesoría técnica en la elaboración de la mezcla, ya con la pasta de cal hidratada diluida en agua., bien fermentada con 30 días de reposo, para los trabajos del paramento oeste y plataforma de sustentación del edificio 5D-105.
8. Monitoreo para registro gráfico en el edificio 5D-105.

Resultados Obtenidos:

- 1 Traslado de 100 tubos, galvanizados para andamiaje de la plaza Oeste hacia el edificio 5D-105. Que servirá para ampliar el techo hacia el Sur del edificio en mención.
- 2 Se realizó la ampliación de 108 metros cuadrados de techo hacia el Sur del edificio 5D-105. En donde se utilizaron 110 tubos y dos lonas de seis metros por nueve.
- 3 Traslado de 20 toneles con capacidad de 64 galones de agua del área de agua y luz hacia el edificio 5D-105, se realizó sin ningún problema.
- 4 Se realizó lejía ocupando dos toneles para la elaboración de la misma, en donde se utilizaron 3 sacos de cal hidratada Con un peso de 22.68 Klg. Que equivalen a 50 libras. Diluida en 40 galones de agua.
- 5 Se realizó limpieza en las excavaciones realizadas en los años 2008-2009, la limpieza consistió en las excavaciones siguientes: Pozo No.1 extensión No.1, 8 , 9 y 11, en la parte superior de la el arranque del muro del primer cuerpo de la plataforma de sustentación del palacio en su fachada Oeste y extremo Norte del edificio 5D-105., que equivalen a 16 metros cuadrados de excavación.
- 6 Se realizaron 5 registros de varios tamaños, al frente de la plataforma de sustentación del edificio 5D-105. Verificando el desnivel del Piso que desciende hacia el Norte con dirección al reservorio de la acrópolis central. Los trabajos de realizados nos hacen un total de 5.00 metros cuadrados de excavación, se recolectaron fragmentos de cerámica, lítica, y pedernal.
- 7 Se realizaron 30 carretadas de tierra caliza por 10 carretadas de cal reposada por un mes, que servirán para los trabajos de restauración y consolidación del edificio 5D-105.
- 8 Terminación del dibujo del paramento Oeste y plataforma de sustentación en su fachada Oeste del edificio 5D-105. Idealización de la plataforma de sustentación de la fachada Oeste del edificio 5D-105.

NOTA:

- Las actividades arriba mencionadas fueron asignadas por el Asesor de la Unidad Técnica, Parque Nacional Tikal, Lic. Oswaldo Gómez con la autorización de la Sub- Administradora, Licda Mónica Pellicer, según oficio UT-PANAT-2013-058/og, del 31 de enero del 2013. En donde me indica que me traslade de puesto de trabajo del CCIT, a la Unidad de Arqueología.
- Los resultados de este informe se refleja en el informe de avances que fue entregado a la Unidad de Arqueología y con copia a la Unidad Técnica.

BENITO RAFAEL BURGOS MORALES

Vo.Bo.  

Lic. Mario Jacinto Reynoso López
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural