

SERVICIOS PROFESIONALES GONZALES HEREDIA

ESTEBAN LEOPOLDO GONZALEZ HEREDIA
BARRIO VALLE NUEVO 80-15 SAN BENITO, PETEN

NIT 706103-7

FACTURA

SERIE C No. 000048

DIA	MES	AÑO
30	9	2,013

Señor: *Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural*
Dirección: *17 Avenida 11-11 - zona 1.* NIT. *337851-9.*

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	<i>Honorarios por servicios profesionales prestados en el Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Septiembre/2,013, según Contrato Administrativo No. 379-2,013, y Acuerdo Ministerial No. 76-2,013. - - - - -</i>	<i>Q. 7,500.00</i>
	<i>Cancelada</i>	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
Total en Letras: <i>Sete mil quinientos quetzales exactos.</i>		
	TOTAL Q.	7,500.00

IMPRENTA PETEN NIT. 747555-1
Resolución 2010-5-973-791
Fecha 07/08/2010 del 01 al 50

se supervisó los trabajos de restauración y consolidación. Trabajos realizados con el objeto de impermeabilizar la parte superior del muro.

impermeabilizar la sección superior del muro, se colocó un piso de mezcla de 0.05 centímetros de espesor.

5. Se supervisó los trabajos de restauración y consolidación, en el extremo Sur, segundo basamento piramidal, fachada Oeste, de Templo II. Para la restauración del muro, se aplicó la técnica de sustitución de sillares en mal estado de conservación, con más del 20% de desintegración, y sillares con un 10% de desintegración, se les aplicó resanes. Así mismo a las juntas de sillares que han perdido la mezcla, se les aplicó mezcla nueva.
6. Se supervisó los trabajos de mantenimiento de limpieza; chapeo de plazas y deshierbe, a estructuras expuestas del sitio arqueológico de Uaxactún. Los trabajos de chapeo, se realizaron en los siguientes sectores: Plaza Oeste grupo B, Plaza Sur grupo D, y Plaza principal del grupo E. Como también, se realizó el deshierbe a las Estructuras; E-X, E-I, E-LL, E-III, E-VII y A-XVIII. Así mismo, se realizó el cambio de guano, a los techos que cubren estelas y altares de los grupos: A y E.

Resultados Logrados en el mes de Septiembre/2013.

1. En la Estructura 5E-58, de grupo "G", se verificó la restauración, efectuada al muro inclinado, lado Oeste de bóveda No 9. La restauración consistió en integración de sillares nuevos, en las hileras número uno, y la hilera número dos, del muro, integrándose un total de 31 bloques tallados de 0-30 x 0.40 x 0.70 centímetros. (Un total de 2.0328 m²).
2. En el extremo Sur del primer basamento, fachada Este, de la Estructura 5D-105, se realizaron excavaciones, con el objeto de verificar si el lateral sur, cuenta con tres remetimientos, (elemento arquitectónico que da forma a los cuerpos piramidales). (Un total de 8.8 m³).
3. En la parte superior del muro 1, primer basamento, lado Este, extremo Norte, de Templo IV, se verificó la colocación de un piso de mezcla, de 0.05 centímetros de espesor. Trabajos realizados con el objeto de impermeabilizar la parte superior del muro. (Total 18.00 m²).
4. En la parte superior del muro 2, primer basamento, lado Este, extremo Norte, de Templo IV, se verificó la colocación de un piso de mezcla de 0.05 centímetros de espesor. Trabajos realizados con el objeto de impermeabilizar la sección superior del muro. (Total 19.79 m²).
5. En el Templo II, se verificó la restauración en el extremo Sur, del segundo basamento piramidal, fachada Oeste. Con la estabilización de los muros en el extremo Sur, fachada Oeste, del segundo basamento piramidal. Se


garantiza la estabilidad del basamento piramidal, que soportan la superestructura del Templo. (Total 13.70 m2).

6. En el sitio arqueológico de Uaxactun, se verifico el mantenimiento de deshierbe y chapeo de los siguientes sectores; Plaza Oeste grupo B, Plaza Sur grupo D, y Plaza principal del grupo E. Como también, se realizó el deshierbe a Estructuras; E-X, E-I, E-LL, E-III, E-VII y A-XVIII. (Total 4,531.33 m2). Asi mismo, en los grupos; A y E, se efectuó cambio de guano a los techos que cubren estalas y altares. (Cuatro en el grupo; A y dos, en el grupo; E. (Total, 6 techos de guano a los que se les efectuó mantenimiento).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a la Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



Marco Tulio Castellanos Pinelo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural