

Servicios Profesionales Monterroso

Prop. ENRIQUE MAXIMILIANO MONTERROSO ROSADO

Calzada Rodriguez Macal, 4-80 Zona 2

Santa Elena Flores, Petén

FACTURA

SERIE A

Nº 000036

DIA 31 / MES 10 / AÑO 2,013

NIT. 1493032-3

SEÑOR	DIRECCION General del Patrimonio Cultural y Natural		
DIRECCION	12 Avenida 11-11 Zona 1		NIT. 337851-9
CANT.	DESCRIPCION		TOTAL
	Honorarios por Servicios Profesionales		15,000.00
	Prestados en la Unidad Técnica de Arqueología		
	del Proyecto Templo IV, Parque Nacional Tikal		
	de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural,		
	correspondiente al mes		
	de octubre de 2013 según Contrato Administrativo No. 2298-2013 y Acuerdo Ministerial No. 678-2013.		
	Son: Quince mil quetzales exactos		TOTAL Q. 15,000.00

Imprenta "Mirpa" NIT: 2400465-0 Tel. 79243364
Res. 2012-5-556-106 de fecha 28/01/2012 del CI al 50

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

Tikal, Flores, Peten. 31 de octubre del 2013
Informe No.10-2013

Doctora
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Doctora Chan:

Por medio del presente y de la manera más atenta y cordial, me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo de servicios Profesionales No. 2298-2013** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial No. 678-2013** Correspondiente al mes de Octubre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **A** y correlativo número **000036**.

Actividades realizadas.

1. Templo IV. Primer basamento, lado norte, extremo este, muro No. 1. Verificación ejes de trayectoria en hileras de piedras número ocho, nueve, diez y once.
2. Templo IV. Primer basamento, lado norte, extremo este, muro No. 1. Colocación de bloques labrados en hileras de piedras número ocho, nueve, diez y once.
3. Templo IV. Primer basamento, lado norte, extremo este, muro No. 1. Verificación ejes de trayectoria en hileras de piedras nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete.
4. Templo IV. Primer basamento, lado norte, extremo este, muro No. 1. Elaboración de relleno o embono abarcando hileras de piedras nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete.
5. Templo IV. Primer basamento, lado este, extremo norte, muro No. 3. Verificación ejes de trayectoria en hileras de piedras número diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete.

6. Templo IV. Primer basamento, lado este, extremo norte, muro No. 3. Finalización de relleno o embono en hileras de piedras número diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete.
7. Templo IV. Segundo basamento, lado norte, extremo este, muro No. 1. Conclusión en la elaboración de piso.
8. Templo IV. Segundo basamento, lado este, extremo norte, muro No. 3. terminación en la elaboración de piso.
9. Colado o cernido de tierra blanca.
10. Preparación y revisión de cal en pasta, ubicada en bateas.
11. Asesoría trabajos de restauración en templo II.
12. Preparación de mezcla para intervención restaurativa en templo II. (Adicionamiento).
13. Inspección permanente de grietas en templo III.
14. Asesoría en estructura 105.
15. Asesoría en trabajos restaurativos en Grupo "G", estructura 5E-58.
16. Evaluación y diagnóstico Grupo "G", estructura 5E-55. Túnel número uno.
17. Grupo "G", estructura 5E-55. Túnel número uno. Proceso de estabilización en estucos que presentan deterioros por diversas causas.

Resultados obtenidos.

1. Templo IV. Primer basamento, lado norte, extremo este, muro No. 1. Se verificaron los ejes de trayectoria longitudinal e inclinado, en hileras de piedras número ocho, nueve, diez y once,
2. Templo IV. Primer basamento, lado norte, extremo este, muro No. 1. Colocación de bloques labrados en el orden respectivo (lateral y amarre); en hileras de piedras número ocho, nueve, diez y once.

13. Inspección cada tres días en grietas en templo III, para llevar el respectivo monitoreo sobre el comportamiento de las grietas.
14. Asesoría en estructura 105. En el mes de septiembre se comenzaron las acciones restaurativas en el lado oeste segundo basamento y se espera que en el presente mes se finalice el relleno o embono.
15. Asesoría en trabajos restaurativos en Grupo "G", estructura 5E-58. En este mes se concluirán las hileras de piedras cinco, seis y siete del muro de bóveda lado oeste de la cámara nueve.
16. Evaluación y diagnóstico Grupo "G", estructura 5E-55. Túnel número uno. Se recolectarán los datos de los deterioros y tratamiento a seguir en las cámaras norte, central y sur.
17. Grupo "G", estructura 5E-55. Túnel número uno. Proceso de estabilización en estucos que presentan deterioros por diversas causas; utilizando las técnicas de acuerdo al grado y sistema deteriorativo.


Enrique Maximiliano Monterroso Rosado.

Vo.Bo.


Marco Tullio Castellanos Pineto
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural