

# SERVICIOS TIRSO JOSE MORALES MORALES

FACTURA  
SERIE AA

Prop. TIRSO JOSE MORALES MORALES  
Calle Centro America 25, Flores, Petén

Nº 00048

NIT: 1208834-K

DIA	MES	AÑO
31	10	13

SEÑOR *Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural*

DIRECCION: *12 avenida 11-11 zona 1*

NIT: *337851-9*

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	<i>Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de octubre-2013 según contrato Administrativo No. 328-2013 y Acuerdo Ministerial No. 26-2013. - @</i>	<i>7.500<sup>00</sup></i>
	<i>cancelada</i>	
	<i>siete mil quinientos con 00 %</i>	
<b>SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES</b>		<b>TOTAL Q. 7.500<sup>00</sup></b>

Imprenta "Mirpa" NIT: 2400465-0 Tel.: 79248364  
 Res. 2009-5-536-422 de fecha 18/05/2009 del 01 al 50

*Handwritten notes and signatures on lined paper, including a signature and the text 'siete mil quinientos con 00 %' and 'TOTAL Q. 7.500'.*

Guatemala, 31 de octubre 2013  
Informe 10-2013

**Doctora:**

**Rosa María Chan**

Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Doctora Chan:

De la manera mas atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Numero 328-2013, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Numero 26-2013, correspondiente al mes de octubre del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura numero de serie AA y correlativo No. 000048.

**Actividades Realizadas:**

- 1 Supervisión y Monitoreo en los Trabajos de Mantenimiento de Conservación hacia la Estructura 5E-58 ubicada en el Grupo 5E-11 o G del Parque. Supervisión y Asesoría hacia el trabajo de labrado de piedras de la hilera E del muro que forma el soffito de la bóveda, Cámara No. 9 de la Estructura 5E-58 del Grupo G. (Inciso a).
- 2 Supervisión y Asesoría hacia el trabajo de integración de las piedras de sillería que fue colocada en forma de punta o amarres en la hilera E, piedras que forman el soffito de la bóveda lado Oeste de la Cámara No. 9, Estructura 5E-58 del Grupo G. (Inciso a).
- 3 Supervisión y Asesoría en la actividad de extracción de Piedra de Sillería en las Canteras del Parque Tikal. (Inciso a).
- 4 Planificación en conjunto con el Coordinador de la Unidad de Arqueología con respecto a solicitudes que se tienen que efectuar en la Unidad.
- 5 Supervisión en el apoyo que se brindó con los operativos a la Unidad de Mantenimiento con el traslado de madera y guano.

**Resultados Obtenidos:**

- 1 Durante este mes en el Grupo G, como parte de los trabajos que se tienen planificados realizar en la Estructura 5E-58, se trabajó en el labrado de las piedras de la hilera E: labrándose la cantidad de 14 piedras con las medidas de 0.27cm de ancho x 30cm de alto y 0.60cm. de largo. (Inciso a).

- 2 Se realizó la actividad de integración de las piedras de sillería que fueron colocadas en forma de punta o amarres en la sección de la hilera E de piedras que forman el sofito de la bóveda lado Oeste de la Cámara No.9, las numeradas E-4, E-5, E-6, E-7, E-8, E-9, E-10, E-11, E-12, E-13, E-14, E-15 E-16 y E-17 un total de 14 piedras colocadas, utilizándose el siguiente material: 56 cubetas concreteras de mezcla, 4 cubetas de cuñas de fuego, 60 piedras lajas para el núcleo y 7 tambos de 5 galones de agua de lejía. (Inciso a).
- 3 Durante este mes se tuvo que ir de nuevo a el área de canteras, esto con el objetivo de poder realizar la extracción de mas piedra de sillería que utilizaremos en la continuación de los trabajos de restauración hacia el muro interno Oeste de la bóveda, Cámara No. 9 de la Estructura 5E-58, donde se ~~requirió efectuando una serie de integraciones en dicho muro, en lo que ha~~ transcurrido de este mes durante tres semanas del mismo se han podido extraer la cantidad de 35 piedras que miden 0.70cm. de largo por 0.40cm. de ancho. (Inciso a).
- 4 Se apoyo a la Coordinación de Arqueología en la solicitud de combustible que se utiliza en la semana para los diferentes trabajos que se realizan en cada frente de trabajo de la Unidad.
- 5 Se superviso la actividad de apoyo que se brindo a la Unidad de Mantenimiento del Parque, con el traslado de madera rolliza y guano desde el lugar denominado San Antonio que se ubica camino hacia Uaxactún y trasladado hacia el área arqueológica del Parque, material que servirá para reparar los techos de los baños.

**NOTA:** Cada una de las actividades y resultados de trabajo obtenidos en el correspondiente mes, están documentadas, registradas y amparadas, a través de otro informe técnico, denominado como "Avances Mensuales de Trabajo", el cual es remitido en formato digital a la Sub-Administración y una copia en formato digital y en duro según Oficio No. 21-2013 Ref. /UTA/tjmm a la Coordinación Técnica, con sede en el Parque Nacional Tikal, Flores, Petén. Las actividades y resultados, son realizados en base al inciso "a" establecido en la cláusula Segunda del Contrato Administrativo.

  
**Tirso José Morales Morales**

**Vo. Bo.**   
Marco Aulio Castellanos Pinedo  
SUB-ADMINISTRADOR  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural