

SERVICIOS PROFESIONALES GONZALES HEREDIA

ESTEBAN LEOPOLDO GONZALEZ HEREDIA
BARRIO VALLE NUEVO 80-15 SAN BENITO, PETEN

NIT. 766103-7

FACTURA

SERIE C Nº 000051

DIA	MES	AÑO
29	11	2013

Señor: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural Net
 Dirección: 18 Avenida 11-11 Cuzco 1. NIT. 337851-9.

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios por servicios profesionales prestados en el Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al Mes de Noviembre/2013. según Rubrica Administrativa #0. 329-2013. y - Resoluci6n ministerial #0. 26-2013. - - - - -	Q. 7,500.00
	CANCELADO	
	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES	
	Total en Letras: <u>Seis mil quinientos</u> <u>quetzales Exactos.</u>	Q. 7,500.00
	TOTAL Q.	7,500.00

IMPRESA PETEN NIT. 797555-1
 Resolución 2013-5-973-4440 de 51 al 100
 de Fecha 02/07/2013 Vigentes hasta 01/07/2015

Parque Nacional Tikal, 29 de Noviembre/ 2013.
Informe No.11-2013.

Doctora
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Doctora Chan,

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 329-2013**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 26-2013**, correspondiente al mes de Noviembre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie "C" y número 000051**.

Actividades Realizadas en el mes de Noviembre. 2013.

1. Se superviso los trabajos de restauración y estabilización, que se realizan en la sección central del primer cuerpo piramidal, fachada Oeste, Estructura 5D-105. En la restauración se está aplicando la técnica de integración de volumen con piedra de embone y mezcla; la recuperación de volúmenes perdidos en esa sección tiene como objeto estabilizar la base del muro vertical del recinto, Fachada Oeste.
2. Se superviso los trabajos de restauración y consolidación en la bóveda No.9, Estructura 5E-58, de grupo "G", en el mes de octubre se trabajó en la colocación de la quinta hilera de sillares, así mismo se realizó la colocación de los sillares que cierran el techo de bóveda.
3. En el primer basamento, muro 1, lado Norte, extremo Este, de Templo IV, se superviso los trabajos de integración de volumen con embone y mezcla, de la sección media hacia la parte superior del muro. Trabajos realizados con el objeto de recuperar y estabilizar la sección superior del muro.

4. Se supervisó los trabajos de remozamiento a los altares contemporáneos ubicados en: Plaza Mayor, Mundo Perdido, Grupo Norte y Complejo "Q". Los trabajos de remozamiento a los altares, tienen como objetivo conservarlos en buen estado para la celebración de ceremonias del calendario sagrado, que año con año celebran los mayas actuales.
5. Se supervisó los trabajos de restauración y consolidación, en los muros de la esquina Sur-Este, saliente número uno y dos, primer basamento piramidal, fachada Este, de Templo II. En la restauración de los muros, saliente número uno y dos, se está aplicando resanes a sillares con un 10% de exfoliación, así mismo a sillares que presentan un 20% de desintegración se sustituyen por nuevos.
6. Se supervisó los trabajos de mantenimiento de limpieza; chapeo de plazas y deshierbe a estructuras expuestas del sitio arqueológico de Uaxactún. Los trabajos de chapeo, se realizaron en los siguientes sectores: Plaza Sur-Este, Plaza Sur-Oeste de grupo A, Calzada de A-XVIII a A-III. Como también, se realizó el deshierbe a las Estructuras: A-II, A-III, A-V, A-XII y A-XVIII.

Resultados Logrados en el mes de Noviembre/2,013.


1. En la sección central del primer basamento, fachada Oeste, Estructura 5D-105, se verificó la recuperación volumétrica al muro. Trabajos realizados con el objeto de estabilizar la base del muro vertical del recinto, fachada Oeste. (Un total de 7.59 m²).
2. En la Estructura 5E-58, de grupo "G", se verificó la restauración efectuada al muro inclinado, lado Oeste de bóveda No 9. La restauración consistió en integración de sillares nuevos, en la quinta hilera de sillares, así mismo los sillares que cierran el techo de bóveda, integrándose un total de 32 bloques tallados de 0.30 x 0.40 x 0.70 centímetros. (Un total de 2.85 m²).
3. En el muro 1, primer basamento, lado Norte, extremo Este, de Templo IV, se verificó la restauración al muro del primer cuerpo piramidal. Trabajos realizados con el objeto de recuperar y estabilizar la sección superior del muro, del primer cuerpo piramidal. (Total 31.5 m²).
4. En la Plaza Central, Plaza de Mundo Perdido, Complejo PH y Complejo "Q", se verificó los trabajos de remozamiento a los altares contemporáneos. Trabajos realizados con el objeto de conservarlos en buen estado, para la celebración de ceremonias que año con año son celebradas por los mayas actuales. (En total 4 altares contemporáneos fueron reparados).

5. En el Templo II, se verificó la restauración en la esquina Sur-Este, saliente, uno y dos, del primer basamento piramidal, fachada Este. Con la estabilización de los muros en la esquina Sur-Este, fachada Este, del primer basamento piramidal. Se garantiza la estabilidad del basamento piramidal, que soporta la superestructura del Templo. (Total 33 m2).
6. En el sitio arqueológico de Uaxactun, se verificó el mantenimiento de deshierbe y chapeo en los siguientes sectores: Plaza Sur-Este, Plaza Sur-Oeste, y Calzada de A-XVIII a A-III. Como también, se realizó el deshierbe a las Estructuras; A-II, A-III, A-V, A-XII y A-XVIII. (Total 6,839 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a la Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente:



Esteban Leopoldo González Heredia

Vo. Bo.



Marco Tulio Castellano Pinelo
SUB ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural