

SERVICIOS PROFESIONALES GONZALES HEREDIA

ESTEBAN LEOPOLDO GONZALEZ HEREDIA
BARRIO VALLE NUEVO 80-15 SAN BENITO, PETEN

NIT. 766103-7

FACTURA
SERIE C

Nº 000054

DIA	MES	AÑO
31	01	2014.

Señor: Directorio General del Patrimonio Cultural y Natural
Dirección: 48 Avenida 11-11, Zona 1. NIT. 337851-8.

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Honorarios por servicios profesionales prestados en el Parque Nacional Tikal, de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al periodo del 7 al 31 del mes de Enero 2014, según Contrato Administrativo No. 244-2014 y Decreto Ministerial No. 27-2014.	7,758.06
	<i>Cancelada</i>	
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		
Total en Letras:	<i>Sete mil setecientos cincuenta y ocho quetzales con tres centavos.</i>	
	TOTAL Q.	7,758.06

IMPRESA PETEN NIT. 747555-1
Resolución 2013-5-973-4440 del 51 al 100
de Fecha 02/07/2013 Vigentes hasta 01/07/2015

Parque Nacional Tikal, 31 de Enero/ 2014.
Informe No.01-2014.

Licda. Rosa María Chan.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 244-2014**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 29-2014**, correspondiente al periodo del 2 al 31 del mes de Enero del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000054**.

Actividades Realizadas en el mes de Enero. 2014.

1. En lado Oeste, extremo Sur del techo, de Estructura 5E-58, grupo "G": se superviso los trabajos de restauración y consolidación. En esta sección se realizo integración de embone (piedra laja de caliza con mezcla) para llenar el espacio de un registro, que fue realizado con el objeto de verificar el estado de conservación de los muros de carga que soportan el techo de la bóveda No. 9.
2. En el extremo Norte, de la Estructura 5D-105, se superviso los trabajos de armado de una estructura con tubos de metal. La estructura de metal se construyo con el objeto de colocar un techo para proteger los muros expuestos en esa sección y actualmente se están restaurando.
3. Se realizo supervisión a los trabajos de desmonte de dos torres de andamios, en las fachadas: Este y lateral Sur, del recinto de Templo II. Las estructuras fueron desarmadas con el objeto de despejar el área que recientemente fue restaurada, y a la fecha ya fueron concluidos los trabajos de restauración en esos sectores del Templo II.

4. Se realizó supervisión a los trabajos de readecuación del altar contemporáneo ubicado en el Centro de la Gran Plaza. Trabajos realizados con el objeto de corregir las dimensiones del diámetro al altar, quedando con las medidas de 1.80 m., diámetro superior y 1.85 m., el diámetro en la base..
5. Se supervisó los trabajos de levantamiento de los dibujos, en el muro 1, segundo cuerpo piramidal, extremo Norte, lado Este de Templo IV. Trabajos realizados con el objeto de documentar el estado de conservación que se encuentra el paramento del muro, y contar con una guía para realizar la restauración.
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se supervisó los trabajos de mantenimiento de limpieza: chapeo de plazas y deshierbe a estructuras expuestas. Los trabajos de chapeo fueron realizados en la Plaza Oeste de grupo B, y la calzada que une al grupo A con el grupo B. Como también, se realizó deshierbe a las Estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII, E-X. de grupo E.

Resultados Logrados en el mes de Enero/2,014.

1. En extremo Sur, lado Oeste del Techo, de Estructura 5-E-58, se verificó los trabajos de integración de embone a un registro que fue realizado en el sector Sur, lado Oeste de la bóveda No. 9. Los trabajos de integración se realizaron con el objeto de integrar el embone que fue retirado en esa sección del techo de bóveda. (Total 1.5 m3.)
2. En el extremo Norte, de Estructura 5D-105, se verificó el armado de una estructura de metal. El montaje de la estructura con tubería de metal, se realizó con el objeto de colocar un techo de protección a los muros expuestos en esa sección, y que actualmente se realizan trabajos de restauración. (Total 420 m3.)
3. En la fachada Este y lateral Sur, del recinto de Templo II, se verificó el desmonte de dos estructuras de andamios de tubería de metal. Los trabajos de desmonte de los andamios fue con el objeto de limpiar el área que recientemente fue restaurada en esa sección del Templo II. (Total 260 m3.)
4. Se verificó los trabajos de readecuación al altar contemporáneo, ubicado en el Centro de la Gran Plaza. Trabajos realizados con el objeto de corregir las medidas de diámetro al altar contemporáneo, quedando con las medidas siguientes: 1.80 m., en su diámetro superior, y 1.85 m., en el diámetro de base.
5. Se verificó los trabajos de levantamiento de los dibujos en el muro 1, segundo cuerpo piramidal, extremo Norte, lado Este de Templo IV. Trabajos realizados con el objeto de documentar el estado de conservación


que se encuentra el paramento del muro, y contar con una guía para realizar los trabajos de restauración del muro. (Total 40 m²).

6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se verifico los trabajos de chapeo en la Plaza Oeste de grupo B, y en la Calzada que une al grupo A y B. Como también los trabajos de deshierbe realizados a muros de Estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII, y E-X. de grupo E. (Total 6,250 m²).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a la Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



ESTEBAN PINELO
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural