

SERVICIOS TECNICOS

"JMA"

JOSE MARIA ANAVISCA

0 Avenida 10A Calle Zona 1 Barrio La Ermita, San Benito, Petén.

FACTURA PEQUEÑO

NIT: 1993327-4

CONTRIBUYENTE

Nº 00070

SERIE B1

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

DIA	MES	AÑO
31	01	2014

Señor: Dirreccion General del Patrimonio Cultural y Natural
 Dirección: 12 AV. 11-11 ZONA 1 NIT 337851-9

Factura de Pequeño Contribuyente no genera derecho a Crédito Fiscal

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Honorarios por servicios tecnico profesionales, prestados en la unidad de Arqueología del Proyecto Templo IV, Parque Nac. Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente del 02 al 31 de Enero del 2014 según contrato administrativo HVD No. 251-2014 y Acuerdo ministerial No. 29-2014	5,322.58
Total en Letras:		

IMPRESA JOSUE NIT. 5473049-1 Tel. 4306-2700

Según Res. 2012-5-5943-584 de fecha 27/04/2012

Serie B1 del 01 al 100

TOTAL Q.

5,322.58

ORIGINAL: Cliente / DUPLICADO: Contabilidad

CANCELADA

Licenciada. Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada licenciada Chan:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo No. 251-2014 por servicios Técnico Profesionales** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No. 29-2014** correspondiente del 02 al 31 de Enero del 2014, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B1**, y correlativo número **00070**

Actividades realizadas:

Templo IV, Segundo Basamento, Lado Este, Extremo Norte Muro No. 1

1. Muro1 Lado Este extremo Norte, segundo basamento restauración de hilera 6 a hilera 7.
2. Muro 1. Lado Este extremo Norte, segundo basamento desmontado y recolocado de sillares en hilera 6 a hilera 7.
3. Muro 1. Lado Este, extremo Norte, segundo basamento, ajuste y adicionamiento de piedras en hilera no. 6 a hilera No.7.
4. Muro 1. Lado este extremo norte, relleno interior.
5. Apoyo en el colocado de cubierta a estructura 5D-15 en plaza oeste.
6. Control en el colado y cernido de tierra, para la preparación de mezcla.
7. Limpieza perimetral en basamento de sustentación en Templo IV.
8. Triturado de piedra para la extracción de polvillo.
9. Colado y cernido de tierra
10. Proceso de registro fotográfico en las Actividades de Templo IV.
11. Apuntalamiento del sexto basamento o cuerpo piramidal lado este extremo sur de Templo IV.
12. Proceso de registro fotográfico en actividades de Templo IV y trabajos de consolidación mascarones en friso de Templo II.
13. Ordenamiento y clasificación del registro gráfico y fotográfico.
14. Apoyo en el enguanado casa descanso atrás de templo II.
15. Arreglo de techos en túneles y arreglo de los desagües de 6C-16 de mundo perdido.
16. Elaboración de informe técnico y ejecutivo.

Resultados obtenidos:

Templo IV, Segundo Basamento, Lado Este, Extremo Norte Muro No. 1

1. Restauración en segundo basamento lado Este, extremo Norte de muro 1, de hilera 6 a hilera 9, con la finalidad de poder darle volumen a los rasgos arquitectónico en este sector del muro de Templo IV.
2. Desmonte y recolocado de sillares en segundo basamento de muro 1, lado Este, extremo Norte de hilera 6 a hilera 9, con el objetivo de dar estabilidad a los elementos o sillares.
3. Muro 1; Lado Este, extremo Norte, segundo basamento, ajuste y adiconamiento de piedras de hilera no. 6 a hilera No. 9. Con el objetivo de realizar los trabajos de restauración en esta área del muro.
4. Muro 1: Lado este extremo norte, relleno interior. Para dar estabilidad y firmeza al muro
5. Apoyo en el colocado de cubierta a estructura 5D-15 en plaza oeste colocación de 2 lonas. Para evitar filtración de aguas llovidas.
6. Colado o cernido de tierra blanca para la preparación de mezclas 2 mts³ (combinaciones para su preparación y así tener un mejor resultado).
7. Limpieza perimetral Templo IV, esto consiste en la limpieza del área en plataforma de sustentación todos los desechos de sillares y otros también, limpieza de la maleza yerba rasante, basura y otros en la plataforma.
8. Triturado de piedra para la obtención de polvillo para trabajos de consolidación de estucos y trabajos especiales en Templo IV y otras áreas, 0.25mts³. Con el objetivo de mantener en existencia para continuar con la preparación de mezclas.
9. Colado o cernido de tierra blanca para la preparación de mezclas 2 mts³ (combinaciones para su preparación y así tener un mejor resultado).
10. Proceso de registro fotográfico en las Actividades de Templo IV y otras áreas.
11. Apuntalamiento del sexto basamento o cuerpo piramidal lado este extremo sur, para estabilizar este sector ya que por las lluvias que azotan el área se encuentra inestable.
12. Proceso de registro fotográfico en consolidación de mascarones del friso en Templo II para obtener la secuencia de los trabajos que se realizan.
13. Para tener un mejor control del registro gráfico y fotográfico, se realiza el ordenamiento y clasificación fotográfica y planimetría por sector de trabajo, por día y mes, así tener la secuencia fotográfica de las actividades en proceso.
14. Apoyo en el enguanado casa descanso atrás de templo II, esto para que estas casas se mantengan en óptima condiciones en tiempo de invierno.

15. Arreglo de techos en túneles y arreglo de los desagües de 6C-16 de mundo perdido esto con el objetivo de evitar filtración de aguas llovidas en temporal de invierno.
16. Elaboración del informe técnico para su entrega digital y en duro.

Nota: El presente informe tiene respaldo con el informe de avances entregado al encargado de templo IV, Coordinación de arqueología, coordinación técnica.



José María Anavisca.



Vo.Bo. / Marco Tulio Castañeda Pineda
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural