

Tikal, Flores, Peten. 28 Febrero del 2014
Informe No.2-2014

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

Por medio del presente y de la manera más atenta y cordial, me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo de servicios Profesionales No. 243-2014**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número 29-2014**. Correspondiente al mes de Febrero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **A** y correlativo número **000047**.

Actividades realizadas.

1. Templo IV. Lado este, extremo sur, sexto basamento y escalinata central a nivel del sexto basamento; documentación en cortes de sección norte sur y este oeste.
2. Templo IV. Lado este, extremo sur, sexto basamento y escalinata central a nivel del sexto basamento; Elaboración para propuesta final del proceso de intervención restaurativa.
3. Colado o cernido de tierra blanca.
4. Revisión y control de cal en pasta.
5. Corte y extracción de bloques labrados.
6. Grupo "G" Estructura 5E-55. Inicio restaurativo para estabilización de estucos.
7. Inspección permanente de grietas en templo III.

8. Asesoría trabajos de restauración en estructura 5D-15, plaza oeste.
9. Asesoría en trabajos restaurativos en Grupo "G", estructura 5E-58.
10. Asesoría en trabajos restaurativos en estructura 5D-105.
11. Entrega en grupo del documento semifinial sobre propuestas de intervención en la estructura 5D-15, plaza oeste.

Resultados obtenidos.

1. Templo IV. Lado este, extremo sur, sexto basamento y escalinata central a nivel del sexto basamento; documentación en cortes de sección norte-sur y este-oeste. Se elaborarán los dibujos correspondientes para conocer si el volumen existente de los basamentos soportan la carga o peso del edificio y crestería del templo.
2. Templo IV. Lado este, extremo sur, sexto basamento y escalinata central a nivel del sexto basamento; Elaboración para propuesta final del proceso de intervención restaurativa. Basado en los dibujos se determinará si únicamente es necesario el proceso de conservación en los sectores afectados o deberá abarcar parte de basamentos.
3. Colado o cernido de tierra blanca, esta acción radica en colar tierra blanca que proviene de la tierrera, para depurarla de piedras y raíces finas. Para el presente mes se estipula colar un metro cúbico.
4. Revisión y control de cal en pasta, que se encuentra en bateas; se basa en revolver cada tres días la pasta de cal, para mantener una textura blanda y verificar que mantenga un nivel de agua de cinco a ocho centímetros sobre el volumen de cal.

5. Corte y extracción de bloques labrados. Esta función se realiza en áreas de cantera y consiste en sacar estrato de tierra negra hasta localizar el manto rocoso, seguidamente se hacen cortes lineales y se extraen los bloques, para este mes se sacarán bloques de cincuenta y cinco y sesenta centímetros de largo, por treinta centímetros de ancho, por treinta centímetros de alto.
6. Grupo "G" Estructura 5E-55. Inicio restaurativo para estabilización de estucos. Para este caso se principiará en los sectores que presentan alto riesgo de colapsar.
7. Inspección permanente de grietas en templo III. Se efectúa distanciadamente cada dos días inspección para confrontar posibles cambios y actitud de las grietas en crestería y cámaras del templo, afortunadamente las grietas siguen demostrando buen comportamiento de estabilidad temporal, recomendando siempre la intervención a la mayor brevedad posible, para obtener la estabilización de crestería y cámaras del templo.
8. Asesoría trabajos de restauración en estructura 5D-15, plaza oeste. Al principiar los trabajos de restauración por el estado de los materiales constitutivos se otorgará apoyo constante para girar las directrices correspondientes y lograr el equilibrio entre los materiales constitutivos de la estructura.
9. Asesoría en trabajos restaurativos en Grupo "G", estructura 5E-58. Para los trabajos finales en el interior de la cámara número nueve se apoyará para establecer el tratamiento de estucos en paredes de la cámara.
10. Asesoría en trabajos restaurativos en estructura 5D-105. Actualmente se está finalizando sobre el lado norte, el techado de la estructura, y se darán las indicaciones pertinentes para los trabajos restaurativos en el tercer basamento del lado oeste.

11. Entrega en grupo del documento semifinal sobre propuestas de intervención emergentes en la estructura 5D-15. Plaza oeste. El documento final se entregará al efectuar la remoción y documentación de materiales, por medio del cual se establecerá la cantidad de materiales originales y materiales nuevos, que deben colocarse para reparación de muros de edificio en el lado norte, muros de edificio y muros de bóveda en el lado oeste.


Enrique Maximiliano Monterroso Rosado.

Vo.Bo.



Marco Tulio Castellanos Pinalo
SUBADMINISTRADOR
Parque Nacional Titah
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural