

SERVICIOS TECNICOS

JMA

JOSE MARIA ANAVISCA

0 Avenida 10A Calle Zona 1 Barrio La Ermita, San Benito, Petén.

FACTURA PEQUEÑO

NIT: 1993327-4

CONTRIBUYENTE

Nº 00072

SERIE B1


NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

DIA	MES	AÑO
28	02	2014

Señor: *Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural*

Dirección: *12 AV. 11-11 ZONA 1* NIT: *337851-9*

Factura de Pequeño Contribuyente no genera derecho a Crédito Fiscal

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
CANCELADO	<i>Honorarios Por servicios Técnico Profesionales Prestados al Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural correspondiente al mes de Febrero del 2014 según contrato Administrativo No. 251-2014 Y Acuerdo ministerial No. 29-2014</i>	<i>3,500.00</i>
		
Total en Letras: <i>Cinco mil quinientos Quetzales exactos.</i>		

IMPRESA JOSUE NIT: 5473048-1 Tel. 4306-2700

Según Res. 2012-5-5943-584 de fecha 27/04/2012

Serie B1 del 01 al 100

TOTAL Q.

3,500.00

ORIGINAL: Cliente / DUPLICADO: Contabilidad

Licenciada. Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada licenciada Chan:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo No. 251-2014 por servicios Técnico Profesionales** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No. 29-2014** correspondiente al mes de Febrero del 2014, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B1**, y correlativo número **00072**

Actividades realizadas:

Templo IV, Segundo Basamento, Lado Este, Extremo Norte Muro No. 1

1. Muro 1. Lado Este extremo Norte, segundo basamento restauración de hilera 8 a hilera 9.
2. Muro 1. Lado Este extremo Norte, segundo basamento desmontado y recolocado de sillares en hilera 8 a hilera 9.
3. Muro 1. Lado Este, extremo Norte, segundo basamento, ajuste y adicionamiento de piedras en hilera no. 8 a hilera No.9.
4. Muro 1. Lado este extremo norte, relleno interior en hileras 8 y 9.
5. Apoyo en el registro fotográfico de la estructura 5D-15 en plaza oeste.
6. Control en el colado y cernido de tierra, para la preparación de mezcla.
7. Limpieza perimetral en basamento de sustentación en Templo IV.
8. Triturado de piedra para la extracción de polvillo.
9. Colado y cernido de tierra
10. Proceso de registro fotográfico en las Actividades de Templo IV.
11. Apuntalamiento del sexto basamento o cuerpo piramidal lado este extremo sur de Templo IV.
12. Proceso de registro fotográfico en actividades de otras áreas de trabajo.
13. Ordenamiento y clasificación del registro gráfico y fotográfico.
14. Elaboración de informe técnico y ejecutivo.

Resultados obtenidos:

Templo IV, Segundo Basamento, Lado Este, Extremo Norte Muro No. 1

1. Restauración en segundo basamento lado Este, extremo Norte de muro 1, de hilera 8 a hilera 9, con la finalidad de poder darle volumen a los rasgos arquitectónico en este sector del muro de Templo IV.
2. Desmonte y recolocado de sillares en segundo basamento de muro 1, lado Este, extremo Norte de hilera 8 a hilera 9, con el objetivo de dar estabilidad a los elementos o sillares que conforman el muro.
3. Muro 1; Lado Este, extremo Norte, segundo basamento, ajuste y adiconamiento de piedras de hilera no. 8 a hilera No. 9. Con el objetivo de realizar los trabajos de restauración en esta área del muro.
4. Muro 1: Lado este extremo norte, relleno interno en hileras 8 y 9. Para dar estabilidad y firmeza al muro.
5. Apoyo en el registro fotográfico en estructura 5D-15 en plaza oeste. para obtener la secuencia de los trabajos que se realizan en este sector de tikal.
6. Colado o cernido de tierra blanca para la preparación de mezclas 2 mts³ (combinaciones para su preparación y así tener un mejor resultado).
7. Limpieza perimetral Templo IV, esto consiste en la limpieza del área en plataforma de sustentación todos los desechos de sillares y otros también, limpieza de la maleza yerba rasante, basura y otros en la plataforma.
8. Triturado de piedra para la obtención de polvillo para trabajos de consolidación de estucos y trabajos especiales en Templo IV y otras áreas, 0.25mts³. Con el objetivo de mantener en existencia para continuar con la preparación de mezclas.
9. Colado o cernido de tierra blanca para la preparación de mezclas 2 mts³ (combinaciones para su preparación y así tener un mejor resultado).
10. Proceso de registro fotográfico y grafico en las Actividades de Templo IV. En segundo basamento lado norte extremo este en muro 1,2 y 3 para recopilar toda evidencia arquitectónica en estos muros antes de su restauración y consolidación.
11. Apuntalamiento del sexto basamento o cuerpo piramidal lado este extremo sur, para estabilizar este sector ya que por las lluvias que azotan el área se encuentra inestable.
12. Proceso de registro fotográfico en otras aéreas de trabajo, para obtener la secuencia de los trabajos que se realizan.
13. Para tener un mejor control del registro gráfico y fotográfico, se realiza el ordenamiento y clasificación fotográfica y planimetría por sector de trabajo, por día y mes, así tener la secuencia fotográfica de las actividades en proceso.

14. Elaboración del informe técnico para su entrega digital y en duro.

Nota: El presente informe tiene respaldo con el informe de avances entregado al encargado de templo IV, Coordinación de arqueología, coordinación técnica.



José María Anavisca.

Vo.Bo.



Francisco Castellanos Pinedo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural