

# ACOAN


INMOBILIARIA  
Y SERVICIOS GENERALES

Miguel Emerenciano Acosta Zac  
17 Av. 4-42, Zona 3 Edif. Torre Profesional  
3er. Nivel Oficina 23  
Tel. Guatemala: 4712874 - Quetzaltenango: 7677692  
Quetzaltenango, Quetzaltenango  
NIT: 380358-9

**FACTURA**

**Nº 000523**

Quetzaltenango, 28, de febrero de 2014  
Señor: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural NIT: 337851-9  
Dirección: 12 Avenida 11-11 Zona 1 Guatemala

CANT.	DESCRIPCION	DEBE
	Honorarios por servicios profesionales prestados en el Parque Nacional Tikal de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, correspondiente al mes de febrero 2014. Según contrato Administrativo No. 241-2014 y Acuerdo Ministerial No. 28-2014.	5,500.00
Regimen General:		
	Quince mil quinientos quetzales apoclos.	

Litro Impresiones Tel: 4752271 72 Telfax: 4462384 Nit: 61546-6  
del D01 al 2000 Autorizado Según Resolución AD 98-007673 del 09/02/99

**TOTAL Q. 5,500.00**

ORIGINAL: Cliente

Guatemala, 28 de febrero 2014  
Informe No. 02-2014

Licenciada Rosa María Chan  
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimada Licda. Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 241-2014 Y Acuerdo Ministerial No. 28-2014. Correspondiente al mes de febrero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura sin número de serie y correlativo No. 000523.

**Actividades Realizadas:**

1. Se programó el seguimiento de finalización de la intervención de restauración y consolidación de la esquina sureste del primer cuerpo del Templo II.
2. Seguimiento a la programación de registro gráfico en las fachadas Norte y Oeste del Palacio 5D-15 Plaza Oeste.
3. Seguimiento de revisión y complementación a la elaboración y entrega de la nueva propuesta de los trabajos de restauración y consolidación en el Palacio 5D-15, durante la temporada de campo 2014.
4. Se programó el seguimiento de limpieza y deshierbe en la sección superior del lado Oeste, del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
5. Se programó y apoyó a la Unidad de Mantenimiento en el deshierbado de la fachada posterior y Sur, de los tres cuerpos escalonados del Templo II.
6. Participación en la inauguración y entrega de los trabajos de restauración, consolidación y construcción de las gradas alternas de madera para el ascenso al Templo II.
7. Se programó el traslado de tubería y chapas del tercer cuerpo escalonado del Templo II, hacia el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.



## Resultados Obtenidos

1. Se programó y verificó la asignación del grupo de trabajo para dar seguimiento de finalización a la restauración y consolidación de la primera esquina saliente sureste del primer cuerpo del Templo II. Designado a don Francisco Cortez y Ángel Chun para continuar los trabajos de aplicación de resanes, Isaías Och y Wilmer Caal en la preparación de materiales; polvillo y mezcla, finalizando la intervención en un 100%. (inciso a)
2. Se dio seguimiento de monitoreo a los dibujos de planta a escala 1:20 en papel milimetrado, que realiza el grupo de dibujo de la Unidad de Arqueología, ejecutados con 2 grupos de 3 personas; un dibujante y 2 ayudantes cada uno, verificando el avance en la fachada Norte y en la fachada Oeste, en donde se pudo determinar que los dibujos tienen un avance del 50%. (inciso a)
3. Seguimiento de revisión, corrección y entrega a la coordinación de la Unidad de Arqueología y Unidad de Técnica, un nuevo documento en digital y una copia en duro, sobre la nueva propuesta que se elaboró del Proyecto de Restauración y Consolidación que se ejecutará durante la temporada 2014 en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. (Inciso b)
4. Se programó en conjunto con el asistente Orval Och, restauradores y ayudantes; la limpieza y deshierbe sobre las cámaras Sur y Norte en la sección Oeste desde el Acceso Central hacia la culata Oeste haciendo un total de 40.00m de largo 20.00 de ancho incluyendo las secciones enmonticuladas del basamento de sustentación, finalizando en un 100%.
5. Se programó y supervisó el apoyo con el personal de la Unidad de Arqueología dibujo y restauración, a la Unidad de Mantenimiento para realizar limpieza general y deshierbe de las fachadas, posterior Oeste y Sur, en los tres cuerpos escalonados del Templo II. Finalizando la intervención en un 100%. (inciso a)
6. Se participó en la inauguración y entrega de los trabajos de restauración y consolidación, realizados en el primero, segundo y tercer cuerpo escalonado, lateral Sur de las gradas ceremoniales, así como la consolidación de los 4 mascarones del Basamento Complementario en la fachada principal, 5 mascarones que decoran el friso y las gradas alternas de madera en la fachada posterior Oeste para el ascenso del turismo al Templo II. En donde asistieron la Sra. Viceministra de Cultura Licda. Rosa María Chan, Lic. Oscar Mora Director General del Patrimonio Cultural, Lic. Mario Reinoso Administrador del Parque Nacional Tikal, Arqueólogo Marco Tulio Castellanos Sub-Administrador del Parque Nacional Tikal, Unidad Técnica, operativos de la Unidad de Arqueología y de otras unidades. (inciso a)

7. Se programó en conjunto con el asistente Orval Och, restauradores y ayudantes, el traslado de tubería de 6.00m, 3.00m y 2.50m de largo, así como chapas móviles y fijas del tercer cuerpo escalonado del Templo II hacia el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, verificando que la actividad finalizó en un 100%. (inciso a)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 241-2014 y Acuerdo Ministerial No. 28-2014, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.



Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.



Marco Tulio Castellanos Pineda  
SUB-ADMINISTRADOR  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural