

Parque Nacional Tikal, 31 de Marzo/ 2014.
Informe No.03-2014.

Licda. Rosa María Chan.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 244-2014**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 29-2014**, correspondiente al mes de Marzo del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000056**.

Actividades Realizadas en el mes de Marzo. 2014.

1. En atención al oficio No. UT-PANAT-2014-029/og., donde refiere que según oficio 004/SJM/mkpa-2014, la Licda. Mónica Pellecer, solicita información sobre el estado actual del deterioro de los edificios del Grupo "E" de Uaxactún. Por lo que, se realizo el diagnostico del estado de conservación de los edificios expuestos que integran el Grupo E, sitio arqueológico de Uaxactún..
2. En respuesta a lo solicitado por el Lic. Oswaldo Gómez, Asesor de Unidad Técnica, se realizo un recorrido en el área arqueológica, con el objeto de verificar los daños presentes en los edificios:Templo VI, Grupo "F", Estructura 5D-48, Estructura 5D-45, Estructura 5D-43, Complejos de pirámides gemelas: Q, R, y O.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, en los trabajos de extracción de piedra canteada que el personal operativo de Templo IV, realiza en cantera. Material que se utilizara para la restauración de los muros; uno, dos y tres del segundo basamento piramidal, lado Norte, de la fachada Este. Templo IV.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de recolección de piedra de embone, que realiza el personal operativo que laboran en las Estructuras: 5D-105 y 5E-58 de Grupo "G". Material que se utilizara para la recuperación de volúmenes a los núcleos, en el muro del segundo basamento piramidal, lado Oeste de Estructura 5D-105, y para la impermeabilización de la terraza de Estructura 5E-58 de Grupo "G"
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de armado de andamios en la fachada Norte, del edificio 5D-15. Andamios que servirán para la implementación de un techo con lonas vinílicas, que servirá para la protección de muros y núcleos expuestos, en la cámara Norte.
6. Se apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento de limpieza en el sitio arqueológico de Uaxactún: chapeo de Plazas y deshierbe de Estructuras expuestas. Trabajos realizados en el grupo E, se realizo el chapeo de la plaza central, como también el deshierbe a muros y plataformas de las estructuras expuestas: E-VII, Sub, E-I, E-II, E-III, E-IX, y E-X.

Resultados Logrados en el mes de Marzo/2014.

1. Se elaboro el documento, Diagnostico del estado de conservación a Estructuras: E-X, E-IX, E-VII, Sub., E-I, E-II, y E-III. Documento que se elaboro para contar con una radiografía del estado de conservación de los edificios que conforman el Grupo E, y poder priorizar los trabajos de restauración a los edificios que necesitan intervención. Documento entregado a Administración y Coordinación de Unidad Técnica, del PANAT.
2. Se elaboro el documento Informe de visita a; Templo VI, Grupo "F", Estructura 5D-48, Palacio Teotihuacano 5D-43, Complejos Q, R, y O. Realizado con el objeto de documentar los riesgos presentes en los edificios, para proponer un plan de intervención urgente. Documento entregado a Administración y Coordinación de Unidad Técnica.
3. En cantera se verifico los trabajos de extracción de piedra canteada. Material que se utilizara en la restauración de los muros: Uno, dos, y tres del segundo basamento piramidal, lado Norte, Fachada Este, de Templo IV. (Total 13.752 m3).
4. Se verifico los trabajos de recolección de piedra de embone. Material que se requiere para los trabajos de recuperación volumétrica a los núcleos del muro, del segundo basamento piramidal de Estructura 5D-105, y para la impermeabilización de la terraza, de Estructura 5E-58, de Grupo "G". (Total 15 m3).
5. Se verifico los trabajos de armado de andamios en la fachada Norte, de la Estructura 5D-15. Andamios que servirán para implementar un techo con

lonas vinílicas, para la protección de muros y núcleos expuestos en la cámara Norte. (Total. 240 m3).

6. Se verifico el mantenimiento de limpieza, en el sitio arqueológico de Uaxactún: chapeo de Plazas y deshierbe a Estructuras expuestas. Trabajos realizados en la Plaza Central de Grupo E, como también el deshierbe a las estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII, Sub., E-IX, y E-X. Grupo E. (Total 4,730 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo



Marco Tutia Castellanos Pinefo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural