

Parque Nacional Tikal, 30 de Abril/ 2014.
Informe No.04-2014.

Licda. Rosa María Chan.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 244-2014**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 29-2014**, correspondiente al mes de Abril del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000057**.

Actividades Realizadas en el mes de Abril. 2014.

1. En atención al oficio No. UT-PANAT-2014-070/og., en el cual, se solicita elaborar una propuesta para dotar de un techo al petrograbado, ubicado sobre la Calzada Maller, utilizando materiales que sean amigables al entorno natural del área.
2. En respuesta a lo solicitado por el Lic. Oswaldo Gómez, Asesor de Unidad Técnica, se realizó un recorrido a la Zona Norte del área arqueológica, con el objeto de verificar los daños presentes en los edificios: 3D-40, 3D-42, 3D-43, 3D-44, 3D-45, 3D-46, y 3D-47.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y conservación que se realizan en el Complejo Ceremonial de Templo IV. Trabajos de sustitución e integración de sillares nuevos, al paramento del muro uno, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este.
4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a las actividades de traslado, de tierra caliza, material que fue trasladado de tierrera, hacia el edificio 5D-105. El material se utilizará para la elaboración de mezcla, para continuar con los

trabajos de restauración, de los muros en el segundo basamento piramidal, fachada Oeste.

5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de traslado de pedrín y arena, de Templo IV, hacia el grupo "G". Material que se utilizara, para la colocación de un piso en la terraza superior del edificio 5E-58, de grupo "G".
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento de limpieza en el sitio arqueológico de Uaxactún: chapeo de Plazas y deshierbe de edificios expuestos. Trabajos realizados en el grupo A y E, se realizo el chapeo de las plazas: A-II, A-XII, A-XVIII, calzada que une el edificio. A-XVIII y el. A-III. Como también se realizo el deshierbe a edificios: A-XVIII, A-V, A-III, E-IX, E-X, E-I, E-II, E-III, y E-VII.

Resultados Logrados en el mes de Abril/2014.

1. Se elaboro el documento. Propuesta para la implementación de un nuevo techo al petrograbado, ubicado sobre la Calzada Maller, utilizando materiales que no alteren el entorno El objeto de implementar un nuevo techo al petrograbado, es para mejorar el que actualmente se encuentra sobre el monumento. Documento entregado a Administración y Coordinación de Unidad Técnica.
7. Se elaboro el documento Informe de visita a; Zona Norte del área arqueológica, con el objeto de verificar y documentar los daños presentes en los edificios: 3D-40, 3D-42, 3D-43, 3D-44, 3D-45, 3D-46, y 3D-47, y posteriormente proponer un plan de intervención urgente. Documento entregado a Administración y Coordinación de Unidad Técnica.
2. Se verifico los trabajos de sustitución e integración de sillares nuevos, en el muro uno, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este, de Templo IV. Trabajos que se realizan con el objetivo de estabilizar el muro uno, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este, de Templo IV. (Total 32 m2).
3. Se verifico el traslado de tierra caliza, de tierrera, hacia el edificio 5D-105. Material que se utilizara para la elaboración de mezcla, que se requiere para continuar con los trabajos de restauración, del segundo basamento piramidal, fachada Oeste. (Total 8 m3).
4. Se verifico el traslado de material; pedrín y arena, de Templo IV, hacia el grupo "G". Material que se utilizara para la colocación de un piso, en la terraza superior del edificio 5E-58. (Total. 12 m2).
5. Se verifico el mantenimiento de limpieza, en el sitio arqueológico de Uaxactún: chapeo de plazas y deshierbe a edificios expuestos. Trabajos realizados en el grupo A y E, se realizo el chapeo de las plazas: A-II, A-XII,

A-XVIII, calzada que une el edificio. A-XVIII y el. A-III. Como también se realizó el deshierbe a los edificios: A-XVIII, A-V, A-III, E-IX, E-X, E-I, E-II, E-III, y E-VII. (Total 12,207.73 m2).

Nota.


Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.

Marco Tulio Castellanos Pineiro
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural