

Guatemala, 27 de junio 2014
Informe No. 06-2014

Licenciada Rosa María Chan
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licda. Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 241-2014 Y Acuerdo Ministerial No. 28-2014, Correspondiente al mes de junio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura sin número de serie y correlativo No. 000527.

Actividades Realizadas:

1. Seguimiento a la evacuación de material colapsado en la fachada Norte sección central del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
2. Seguimiento a la evacuación de material colapsado en la fachada Norte del lado Oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
3. Seguimiento a la evacuación de material colapsado en la fachada Oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
4. Apoyo a la Unidad de Carpintería, para realizar trabajos en el muro posterior del primer cuerpo del Templo II.
5. Inicio de excavaciones del pozo No. 1 en la fachada Este, esquina Noreste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
6. Inicio de excavaciones del pozo No. 2 en la fachada Norte, en la sección central y al Este del eje normativo del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
7. Continuación de excavaciones e inicio del pozo No. 3 en la fachada Norte, en la sección central al Este del eje normativo y al Sur del pozo No. 2 del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
8. Se programo limpieza general del área que ocupa el patio Norte y alrededor de la bodega de materiales.

Resultados Obtenidos

1. Se dio seguimiento en conjunto con los restauradores y ayudantes la evacuación de la segunda capa del material colapsado en la fachada Norte sección central del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. En las filas identificadas de la A a la J. Se evacuaron 363 carretadas de tierra, 1,140 carretadas de piedra pequeña, 645 piedras grandes de muro, cornisa y bóveda fragmentadas y enteras. Traslándose hacia el patio Norte. (inciso b)
2. Se dio seguimiento a la evacuación de material colapsado en la fachada Norte del lado Oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. En las filas identificadas de la A a la H. Se evacuaron 359 piedras fracturadas, 27 carretadas de tierra, 20 carretadas de piedra pequeña. Trasladas hacia el patio Norte. (inciso b)
3. Se dio seguimiento con el personal de restauración y ayudantes, la evacuación de la segunda capa de materiales colapsados de 8 filas de la A a la H, en la fachada Oeste. Se evacuaron 103 sillares de muro, cornisa y de bóveda, 202 carretadas de tierra, 210 carretadas de piedra pequeña de núcleo. Se trasladaron hacia el patio Norte de la Plaza Oeste y se recuperó 125 fragmentos de cerámica. (inciso b)
4. Con la coordinación de la Unidad de Arqueología y trabajadores del grupo de trabajo del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Se apoyó al grupo de la Unidad de Carpintería en la perforación de dos orificios de 0.15m X 0.15m X 0.35m de profundidad y se colocaron dos tirantes de madera de 4" X 4" X 3.30m y 3.30m de largo, utilizando mezcla y cuñas para asegurar el empotramiento en el muro. (inciso b)
5. Se coordinó con la coordinación de la Unidad de Arqueología y la asesoría de la Unidad Técnica, con los trabajadores del grupo de restauración y excavación, iniciar las investigaciones en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Trazando el pozo No. 1 de 1.00m X 2.00m con orientación Este-Oeste, encontrando 1 piso estucado a una profundidad de 1.80m y un segundo piso a una profundidad de 3.86m.
6. Se coordinó con la coordinación de la Unidad de Arqueología y la asesoría de la Unidad Técnica, con los trabajadores del grupo de restauración y excavación, iniciar las investigaciones en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Trazando el pozo No. 2 de 1.00m X 2.00m con orientación Este-Oeste. Encontrando el piso estucado del edificio a una profundidad de 2.34m, finalizando la excavación en un 100%. (inciso b).
7. Se coordinó con la coordinación de la Unidad de Arqueología y los trabajadores del grupo de restauración y excavación, iniciar las investigaciones del pozo No. 3, de 1.00m X 2.00m, ubicado al Sur del pozo No. 2 y al Este del eje normativo del edificio. Durante la excavación se encontró el andén del primer cuerpo a 1.21m de profundidad y la altura

desde el arranque del muro inclinado es de 1.43m. La profundidad de la excavación es de 2.30m. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)

8. Se coordinó con la coordinación de la Unidad de Arqueología y la asesoría de la Unidad Técnica realizar una limpieza general del área de trabajo de 50.00m X 61.00m, limpieza y corte de ramas de árboles que dificultan la vista de las esquinas del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. (inciso b)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 241-2014 y Acuerdo Ministerial No. 28-2014, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.



Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.



Marco Tulo Castellanos Pinedo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural