

Guatemala, 31 de julio 2014.
Informe 07-2014

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 197-2014**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 27-2014, correspondiente al **mes de julio del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000042**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración en el edificio B-24 de naranjo.

Actividades emergentes.


4. Supervisión en la restauración del edificio B-18 de Naranjo.
5. Supervisión de los trabajos previos a la restauración del edificio 137 de Yaxha.

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó el mantenimiento de la infraestructura existente en el campamento para el personal y técnicos en el sitio arqueológico Naranjo, reparando la cubierta de uno de los ranchos en el área de manejo de cerámica para lo cual se utilizaron 400 palmas de guano.
2. Se mantuvo una actividad constante de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 6 hectáreas en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.

Trabajos de control de vegetación en el juego de pelota mayor

3. Se supervisó los trabajos en la documentación gráfica previo a iniciar con los trabajos de restauración en la fachada norte y oeste del último cuerpo del edificio B-24.




Dibujo a escala de esquina noroeste

Se supervisó el trabajo de cantera para el corte de piedra de muro que se utilizara en la restauración de los relieves a restaurar en el edificio B-18 de donde cada bloque de piedra debe de medir 0.25 X 0.30 X 1.30 m. como medida promedio.


Actividades emergentes

4. Se supervisó los trabajos de conservación en el edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo, en donde se removió el escombros en el recinto No. 2 y pasadizo entre cámaras 1 y 2 además de iniciar con el levantado del muro colapsado en la cámara No.2 trabajando aproximadamente 4 m².




Planta edificio B-18

En la parte superior el palacio en la mitad sur se concluyó con los trabajos de relleno de grietas y la recuperación de volúmenes en forma de embono por debajo del torreón y en el torreón en donde se trabajó un área de 15 m².



Trabajos de reposición de volumen en lado oeste

cuerpo de la fachada norte del edificio 137.



Elevación primer cuerpo en fachada norte del edificio 137.

Se continua trabajando en la extracción de piedra laja en la periferia del área arqueológica acumulando aproximadamente 5 m³ de piedra y además se continua con la extracción de tierra acumulando aproximadamente 8 m³.

Edin Robel Hernández Payes
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispanicos
IDAEH-DGPCN

Raúl Eduardo Noriega Girón