

Parque Nacional Tikal, 29 de Agosto/ 2014.
Informe No.08-2014.

Licda. Rosa María Chan.
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 244-2014**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 29-2014**, correspondiente al mes de Agosto del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000065**.

Actividades Realizadas en el mes de Agosto. 2014.

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de colocación de un piso de mezcla de 0.05 cm de espesor, en el extremo norte de la terraza superior, estructura 5E-58. El piso fue colocado con el objeto de facilitar la evacuación de las aguas de lluvia, y evitar filtraciones de agua al interior de las bóvedas.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de colocación de tres muros elaborados con piedra de embone, en los accesos abiertos de los túneles, ubicados en el grupo "G". El cierre del ingreso a los túneles abiertos del grupo "G", fue realizado con el objeto de proteger los estucos y grafitis originales, que ahí se encuentran.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y conservación que se realizan en el Templo IV. Trabajos de integración de embone en la sección superior del muro dos, segundo basamento piramidal,

extremo Norte, lado Este. El embone con piedra caliza se integro, con el objeto de otorgarle estabilidad y alcanzar la altura orinal del muro.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de integración de embone en el extremo Sur, del muro, segundo basamento, fechada Oeste, estructura 5D-105. Los trabajos de integración de embone al núcleo del muro, segundo basamento piramidal, tiene como objeto otorgar volumen y estabilidad al muro, segundo basamento piramidal extremo Sur, estructura 5D-105.
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de evacuación de tierra de colapso en el extremo Oeste, bóveda Norte, estructura 5D-15. Los trabajos de evocación de la tierra de colapso en el extremo Oeste, de bóveda Norte, es con el objeto de liberar los muros para realizar su restauración.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento al sitio arqueológico de Uaxactún: Trabajos realizados en el grupo "A": Chapeo de la plaza central, plaza Sur, y plaza Oeste. Como también, se realizo deshierbe a las estructuras: A-IV, A-V, A-XII, y A-XVIII.

Resultados Logrados en el mes de Agosto/2014.

1. En el extremo Norte, de la terraza superior de estructura 5E-58 grupo "G", se verifico los trabajos de colocación de un piso de mezcla de 0.05 cm de espesor, por 5 m de ancho, x 6.6 m de largo. La colocación del piso de mezcla, tiene como objeto facilitar la evacuación de las aguas de lluvia, y evitar filtraciones de agua al interior de las bóvedas. (Total 33 m2).
2. En el grupo "G", se verifico los trabajos de colocación de tres muros para cerrar los accesos a los túneles abiertos, numero: 1, 2, y 3. Trabajos realizados con el objeto de proteger los estucos y grafitis originales, que ahí se encuentran. (Total 12 m2).
3. Se verifico los trabajos de integración de embone en la sección superior del muro dos, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este. Los trabajos de integración de embone en la sección superior tiene como objeto de otorgarle estabilidad, y alcanzar la altura original del muro dos, extremo Norte, lado Este, Templo IV. (Total 20.87 m2).

4. Se verifico los trabajos de integración de embone al núcleo del muro, extremo Sur, segundo basamento, fachada Oeste, estructura 5D-105. Los trabajos de integración de embone, tiene como objeto otorgar volumen y estabilidad al muro del segundo basamento piramidal, fachada Oeste, estructura 5D-105. (Total 13 m2).
5. Se verifico los trabajos de evacuación de la tierra de colapso en el extremo Oeste, bóveda Norte, estructura 5D-15. Los trabajos de evacuación de la tierra de colapso en el extremo Oeste, bóveda Norte, tiene como objeto liberar los muros para su restauración. (Total 38 m2).
6. Se verifico los trabajos de mantenimiento, en el sitio arqueológico de Uaxactún: Trabajos realizados en el grupo "A": Chapeo de la plaza central, plaza Sur, y plaza Oeste. Como también, se realizo deshierbe a las estructuras: A-IV, A-V, A-XII, y A-XVIII. (Total 5,400 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.


Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.


Marco Tania Castellanos Pinelo
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural