

Parque Nacional Tikal, 29 de agosto de 2014
Informe No. 07-2014

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licenciada Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales Número 705-2014 y Acuerdo Ministerial Número 103-2014**. Correspondiente al mes de agosto del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie **A** y correlativo **Número 000001**.

Actividades Realizadas:


1. Arrastre del Datum desde el Grupo "G" hacia el Templo VI para la referencia de alturas dentro del área monumental de Tikal.
2. Establecimiento del sistema de referencia espacial para el Edificio Templo VI con base en la propuesta aprobada.
3. Actualización del dibujo arqueológico que documenta la Sub Operación 2, Pozo 2 localizado al centro de la fachada posterior (Norte) del Edificio 5D-15 de la Plaza Oeste.
4. Actualización del dibujo arqueológico que documenta la Sub Operación 3, Pozo 1, localizado al pie de la esquina noreste del Edificio 5D-15 de la Plaza Oeste.
5. Seguimiento a la elaboración cortes Este-Oeste en la fachada Posterior (Oeste) y Norte-Sur de la fachada Norte del Edificio Templo IV.
6. Continuidad a los trabajos de documentación de la fachada posterior (Este) de crestería del Templo VI.
7. Construcción de andamiaje en los extremos Norte y Sur de la fachada posterior del Templo VI para la documentación completa del área de crestería.

Resultados Obtenidos:

1. Por medio del equipo de nivelación (nivel óptico y estadia) fue posible establecer una altura para los trabajos de documentación del Edificio Templo VI (216.259 m.), tomando como referencia de cota el Banco de Marca localizado en el acceso Norte al Grupo "G" (225.444 m.), habiendo una diferencia de alturas de 9.185 m.
2. Con base en la propuesta de documentación aprobada, fue posible fundir tres monumentos de concreto o Bancos de Marca como referencia espacial para los trabajos de documentación del Edificio Templo VI. Estos se encuentran localizados cerca de las esquinas: noreste, sureste y noroeste de la plataforma que sustenta al edificio.
3. Fue posible actualizar la documentación por dibujo arqueológico referente a la Sub Operación 2, Pozo 2 localizado al centro de la fachada posterior (Norte) del Edificio 5D-15 de la Plaza Oeste.
4. Fue posible actualizar la documentación por dibujo arqueológico referente a la Sub Operación 3, Pozo 1 localizado en la esquina noreste del Edificio 5D-15 de la Plaza Oeste.
5. Fue posible concluir un último corte Este-Oeste en la fachada Posterior (Oeste) del Edificio Templo IV y cuatro cortes más en su fachada Norte.
6. No fue posible dar continuidad a la documentación de la fachada posterior de la crestería del Templo VI, debido a la falta de andamiaje en los extremos Norte y Sur de la misma; actividad que quedará aplazada para el mes próximo.
7. Fue posible dotar a la sección de topografía y dibujo arqueológico de una infraestructura que facilitará los trabajos de documentación del edificio Templo VI.


JOSE LEONEL ZIESSE ALTAN

VO.BO.


Marta Luján Castellanos Plana
SUB ADMINISTRADOR
Parque Nacional Guila
Dirección General del Patrimonio Cultural y Histórico