

Guatemala, 29 de agosto 2014
Informe No. 08-2014

Licenciada Rosa María Chan Guzmán
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licda. Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 241-2014 Y Acuerdo Ministerial No. 28-2014, Correspondiente al mes de agosto del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura sin número de serie y correlativo No. 000529.**

Actividades Realizadas:

1. Seguimiento de excavaciones del pozo No. 1 en la fachada Este, esquina Noreste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
2. Seguimiento a la evacuación de materiales colapsados en el interior de la cámara Norte sección central y colocación de tubería PVC, en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
3. Seguimiento a la evacuación de materiales colapsados en el interior de la cámara Norte del lado Oeste y colocación de tubería PVC, en la fachada Oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
4. Inicio de la excavación del pozo No. 6
5. Inicio de la excavación del Pozo No. 7
6. bajada de la de la terraza del Recinto del Templo II, la tubería de andamios usada en la restauración y su traslado hacia el Templo VI.
7. Armado de la cubierta de protección de la cama Sur del lado Oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste.
8. Se coordinó con el Sr. Administrador Lic. Jorge Chocón la devolución y préstamo de andamios al sitio arqueológico de Yaxha.
9. Reuniones de trabajo con el Sr. Administrador y la Unidad Técnica.

Resultados Obtenidos

1. Se dio seguimiento a los trabajos del grupo de restauración y excavación, continuando la investigación en el Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Las dimensiones de la excavación es de 1.00m X 0.60m en el pozo No. 1 con orientación Este-Oeste, encontrando un cuarto piso estucado con pintura roja a una profundidad de 4.03m., la excavación continuo llegando a los niveles de la roca madre, el grosor del estrato excavado fue de 0.65m y la profundidad excavada fue de 4,68m. Finalizando la actividad en un 100 %. (inciso b)
2. Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con la evacuación del material en la cámara Norte sección central del edificio, por lo que se colocó tubería de PVC de 6" para bajar el material colapsado del interior de la cámara. Se trasladó hacia el patio Norte 325 carretadas de tierra, 185 carretadas de piedra mediana, 145 piedras por unidad de diferentes tamaños y 98 sillares de bóveda. Finalizando la actividad en un 100%. (inciso b)
3. Se coordinó con el grupo de excavadores dar seguimiento a la evacuación del material colapsado en el interior de la cámara Norte del lado Oeste del edificio y se colocó tubería PVC de 6" para bajar material colapsado del interior de la cámara. Se trasladó hacia el patio Norte 169 carretadas de tierra, 105 carretadas de piedra, 16 piedras por unidad de diferentes tamaños, 18 sillares de bóveda y 3 tapaderas de caballete. Finalizando la actividad en un 100%. (inciso b)
4. Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con las investigaciones en la Plaza Oeste, iniciando la excavación en el pozo No. 6, ubicado en la esquina noreste del edificio. La excavación bojó hasta el primer piso estucado localizado en el pozo No. 2. Se detectaron 2 estratos, la profundidad del pozo es de 2.34m y la cota del piso encontrado es de 294.030. Finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
5. Se coordinó con el grupo de excavadores continuar con las investigaciones en la Plaza Oeste, iniciando la excavación en el pozo No. 7, ubicado al Oeste del pozo No. 6 en la esquina noreste del edificio. La excavación bajo hasta el primer piso encontrado en el pozo No. 2. Se detectaron 2 estratos, la profundidad del pozo es de 2.34m y la cota del piso es 294.030. finalizando la excavación en un 100%. (inciso b)
6. Se coordinó con el personal del grupo de restauración del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste, para que se apoye al grupo de dibujo en la bajada y cargada de la tubería para su traslado hacia el Templo VI en donde se está realizando el registro grafico de la crestería. Por lo que se bajaron 195 tubos de 2.50, 8 tubos de 3.00m de largo, 65 chapas móviles y 96 chapas fijas. Finalizando la actividad en un 100%. (inciso b)

7. Se coordinó con don Francisco Cortez encargado del grupo de restauración hacer el armado de la cubierta de protección de la cámara Sur del lado Oeste, utilizándose 36 tubos de 2.50m, 12 tubos de 6.00m, 65 chapas móviles, 46 chapas fijas y 1 lona de 10m X 7.00m. finalizando la actividad en un 100%. (inciso b).
8. Se coordinó con los trabajadores de los frentes de trabajo del Lic. Enrique Monterroso, Arqueólogo Benito Burgos, Lic. Miguel Acosta y el grupo de dibujo del Lic. Leonel Ziesse. Para realizar el desarmado de las 5 torres de andamios en el Templo III. Para la devolución de 100 tubos prestados al sitio de Yaxha y a la vez el apoyo con el préstamo de 478 tubos, solicitados con el oficio No. 192-2014 DECORSIAP/fjs de fecha 8 de julio 2014, dirigido al Sr. Administrador Lic. Jorge Chocón y firmado por Edín Robel Hernández Payes Coordinador Administrativo Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos y la Licda. Rosa María Chan Guzmán Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural. Actividad finalizada en un 100%.
9. Se coordinó con la asesoría de la Unidad Técnica reuniones de trabajo con el Sr. Administrador Lic. Jorge Chocón y los técnicos de las diferentes unidades; Biología, Uso Público, Relaciones Comunitarias, Dasonomía y Arqueología; para tratar puntos de urgencia como el apoyo al nuevo museo regional ubicado en el sitio de Tayazal en San Miguel Petén. Información sobre los procesos de compra de insumos, cambio de la garita de cobro de Zocotzal hacia el casco urbano de Tikal. Revisión y comentarios sobre el control de velocidad en el trayecto de 17 km de Zocotzal hacia el casco urbano de Tikal.

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la clausula segunda de mi Contrato Administrativo No. 241-2014 y Acuerdo Ministerial No. 28-2014, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración.


Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.


Marco Tulio Castañeros Pineño
SUB-ADMINISTRADOR
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural