

Parque Nacional Tikal, 30 de Septiembre/ 2014.  
Informe No.09-2014.

Licda. Rosa María Chan.  
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 244-2014**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 29-2014**, correspondiente al mes de Septiembre del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000066**.

**Actividades Realizadas en el mes de Septiembre. 2014.**

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y consolidación que se efectúan en el paramento exterior, fachada Oeste, estructura 5E-58. Los trabajos de restauración y consolidación consistieron en adiconamiento de material a sillares con un 15% de exfoliación de su textura exterior.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, al traslado de arena blanca. Material que se traslado del banco de tierra ubicado al noreste de la carretera que conduce a Uaxactún, hacia la estructura 5D-105. La arena blanca es material que se utilizara para la elaboración de mezcla que se requiere para los trabajos de restauración.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y conservación que se realizan en el Templo IV. Trabajos de colocación de sillares originales y sustitución de sillares nuevos en las hileras: 2, 3, 4, y 5, de muro tres, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este. La

colocación de sillares originales y sustitución de sillares nuevos al paramento del muro tres, tiene como objeto otorgarle estabilidad al segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este, Templo IV.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración en la sección Norte, segundo basamento piramidal, fachada Oeste, estructura 5D-105. La restauración consistió en integrar embone al núcleo del segundo basamento, con el objeto otorgar volumen y estabilidad al muro del segundo basamento piramidal, extremo Norte, estructura 5D-105.
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a la evacuación de material de colapso en el extremo Oeste, de cámara Sur, estructura 5D-15. Los trabajos de evocación del material de colapso en el extremo Oeste, de bóveda Sur, tiene como objeto liberar los muros internos para efectuar su restauración.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento al sitio arqueológico de Uaxactún: Trabajos realizados en el grupo "E": Chapeo de la plaza central, y calzada que une al grupo E y D. Como también, se realizo deshierbe a las estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII Sub, E-IX, y E-X.

#### **Resultados Logrados en el mes de Septiembre/2014.**

1. En el paramento del muro exterior, fachada Oeste, cámara No. 9, estructura 5E-58 grupo "G", se verifico los trabajos de adiconamiento de material a sillares con un 15% de exfoliación en su textura exterior. Los trabajos de restauración al paramento exterior, muro Oeste, consistió en adiconamiento de material a sillares que han perdido un 15% de su textura exterior. (Total 25.92 m<sup>2</sup>).
2. Se verifico el traslado de arena blanca, material que fue trasladado del banco de tierra que se ubica al Noreste de la carretera que conduce a Uaxactún, hacia la estructura 5D-105. La arena blanca es material que se utilizara para la elaboración de la mezcla que se requiere para los trabajos de restauración. (Total 17 m<sup>2</sup>).
3. En las hileras; 2, 3, 4, y 5, del muro tres, segundo basamento piramidal, extremo Norte, lado Este, se verifico los trabajos de integración de sillares originales, y sustitución de sillares nuevos. Los trabajos de integración de sillares originales, y sustitución de sillares nuevos al paramento, del muro tres, tiene como objeto otorgarle estabilidad, al muro del segundo


basamento piramidal, extremo Norte, lado Este, Templo IV. (Total 24.64 m<sup>2</sup>).

4. En la sección Sur, del segundo basamento, fachada Oeste, estructura 5D-105 se verifico los trabajos de integración de embone. La integración de embone, tiene como objeto otorgar volumen y estabilidad al muro del segundo basamento piramidal, fachada Oeste, estructura 5D-105. (Total 6.66 m<sup>2</sup>).
5. En el extremo Oeste, de cámara Sur, estructura 5D-15 se verifico la evacuación de material de colapso. Los trabajos de evacuación de material de colapso en el extremo Oeste, de cámara Sur, tiene como objeto liberar los muros para su restauración. (Total 17 m<sup>3</sup>).
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se verifico los trabajos de mantenimiento: Trabajos realizados en el grupo "E". Chapeo de la plaza central, y calzada que conduce de grupo "E" hacia el grupo "D". Como también, se realizo deshierbe a las estructuras: E-I, E-II, E-III, E-VII Sud, E-IX, y E-X. (Total 5,640 m<sup>2</sup>).

**Nota.**


Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo. Bo.



Marco Julio Castellanos Pinedo  
SUB-ADMINISTRADOR  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural