

Guatemala, 31 de octubre 2014.
Informe 10-2014

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 197-2014**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **27-2014**, correspondiente al **mes de octubre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000045**.

Actividades Realizadas:


1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión de los trabajos de documentación gráfica en el edificio B-24 y B-18 del sitio arqueológico Naranjo.
4. Remozamiento de cubiertas protectoras sobre estelas en el sitio arqueológico Naranjo.
5. Supervisión de los trabajos de restauración en el edificio B-24 en el sitio arqueológico Naranjo.

Actividades emergentes.

6. Quema de piedra para la producción de cal en Yaxha.
7. Supervisión de los trabajos de documentación gráfica del edificio 137 en Yaxha.

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó el mantenimiento de la infraestructura existente en el campamento para el personal operativo y técnicos en el sitio arqueológico Naranjo, en donde se dio mantenimiento a la infraestructura existente
2. Se mantuvo una actividad constante de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 15 hectáreas en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Se supervisó los trabajos en la documentación gráfica de la fachada norte y oeste del último cuerpo del edificio B-24 y en la actualización de los trabajos de restauración en el edificio B-18, ambos edificios en el sitio arqueológico Naranjo, se dibujó 9 elevaciones individuales de muros en los recintos.
4. Se supervisó el trabajo de remozamiento de dos cubiertas protectoras sobre estelas en el área arqueológica del sitio Naranjo, cubriendo un total del 35 m² en dos cubiertas remozadas.
5. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio B-24 de Naranjo en donde se trabajó en la fachada oeste en el cuerpo que sustenta los relieves, recuperando aproximadamente 30 m² de núcleo con un volumen estimado en 27 m³.



Actividades emergentes

6. Se supervisó la quema de piedra para la producción de cal en la calera de Yaxha, obteniendo el equivalente a 36 toneles de cal en pasta.
7. Se supervisó la actualización de la documentación gráfica relacionada con el trabajo de restauración en el edificio 137 en Yaxha, en donde se dibujó parte de la fachada norte en el primer cuerpo en la que ya se realizaron trabajos de restauración, además se calcar los dibujos ya existentes entre los que están la planta de registro de daños y dos perfiles de la pirámide.

Edin Robel Hernández Payes

C.c. Administración DECORSTAR Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IDAEH-DGPCN

Raúl Eduardo Noriega Girón