

Licenciada Rosa María Chan Guzmán  
Vice-Ministra de Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimada Licda. Chan:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Numero 6-2015, y Acuerdo Ministerial 16-2015** correspondiente al mes de febrero del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "C" y correlativo 000041.

#### **1. Actividades Realizadas:**

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reuniones con administrador del DECORSIAP para discutir aspectos de formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de febrero.
- 1.3. Reuniones con administrador y coordinador técnico del Parque Yaxha, para discutir aspectos de formas de colaboración con insumos para intervención de edificio 137 de Yaxha.
- 1.4. Reunión con Director Técnico del IDAEH
- 1.5. Reunión con Vice-Ministra del Patrimonio Cultural y Natural
- 1.6. Reunión con Coordinadores de Unidades del IDAEH
- 1.7. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo.*
- 1.8. Continuación con excavación de primer cuerpo oeste, sector sur, de edificio C-9
- 1.9. Documentación de túnel de saqueo en plataforma superior edificio B-24
- 1.10. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo.*
- 1.11. Monitoreo de periferia de Naranjo, zona este.
- 1.12. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Yaxha, Naranjo y Nakum.*
- 1.13. Consolidación fachada oeste superior, sector central de edificio B-24, Naranjo.
- 1.14. Remoción de escombros en fachada oeste, basamento edificio B-18, Naranjo.
- 1.15. Consolidación primer cuerpo, sector este de edificio 137 de Yaxhá.
- 1.16. Elaboración de fichas diagnósticas de restauración
- 1.17. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación,*

*mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos.*

- 1.18. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.19. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.20. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.
- 1.21. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.22. Reconstrucción de rancho-dormitorio ubicado en la calera de Yaxha.
- 1.23. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos.*
- 1.24. Lavado de cerámica de grupo Hormigas Blancas de Naranjo.
- 1.25. Análisis de cerámica de acrópolis oeste de Naranjo.
- 1.26. Marcado de cerámica de Naranjo.
- 1.27. *Lineamientos, coordinación y supervisión al Centro de Documentación.*
- 1.28. Atención a público.
- 1.29. Edición de reporte monográfico final de Programa de Arqueología Local.
- 1.30. Elaboración de presentación Power Point sobre POA-2015.
- 1.31. Catalogación y archivo de planos 2014 de grupo El Carrizo, Naranjo.

## **2. Resultados obtenidos:**

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados con el calendario de actividades correspondientes a los programas de Restauración, Arqueología, Rescate, Laboratorio, Infraestructura y Archivo documental. Se estableció la programación de los trabajos de arqueología y restauración en el Parque Yaxha-Nakum- Naranjo, para POA del año 2015. Se hizo evaluación de restauración en edificio 137 de Yaxha, y programación para 2015, que implica estimar el número de operativos a asignar a cada frente, las metas estimadas, el cronograma y presupuestos establecidos. Se consideraron los apoyos mutuos a realizar entre el Parque Yaxhá y el DECORSIAP.

En relación al programa de Arqueología en Naranjo, se documentaron ocho metros de fachada del edificio C-9, recolectando información del primer cuerpo en el área de la esquina Sureste. En el edificio B-24, se avanzaron 4 metros de remoción de escombros del túnel de saqueo que cruza por debajo la plataforma superior de la pirámide. Se prosiguió con la recolección de materiales superficiales asociados al último cuerpo de la fachada oeste, cercanos al mascarón ubicado en la esquina Suroeste. Se realizaron planos de las intervenciones en C-9 y B-24.

En lo que corresponde al programa de Rescate. Se hizo reconocimiento de aproximadamente 15 kilómetros de la periferia este de Naranjo, documentando la existencia de nuevos saqueos.

En cuanto al programa de restauración, se prosiguió con el proceso de restauración del cuerpo superior de la fachada oeste del edificio B-24, Naranjo, en un área de 4 m. Se hizo limpieza del mascarón Noroeste. En relación al edificio B-18, Naranjo, se prosiguió con la remoción de escombros del deslave que se dio en la fachada oeste. En el edificio 137 de Yaxha, se prosiguió con el desmontaje de sillares deteriorados en el primer cuerpo norte, sector este.

En el programa de Infraestructura, se procedió a reconstruir el rancho que sirve de dormitorio en el sector de la calera de Yaxha, en un área aproximada de 12 metros cuadrados.

Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum y Naranjo se hizo un proceso de chapco en plazas y deshierbado en un área total estimada en 15 hectáreas; también se dio mantenimiento al sitio arqueológico de El Pilar.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico, se analizaron aproximadamente 2,500 tiestos de Naranjo, se marcó un promedio de 800 tiestos del sitio Naranjo, que corresponden a la acrópolis oeste. Se restauraron tres vasijas, y se lavaron aproximadamente 2,000 tiestos del grupo Hormigas Blancas de Naranjo.

En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre el sitio de Topoxté, Yaxha, Nakum y Naranjo. Fueron distribuidos 200 ejemplares de la Guía Florística de Naranjo, a visitantes del Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Se hizo realizó una presentación power point donde se muestra lo programado para el POA-2015. Se clasificaron cerca de 25 planos del grupo El Carrizo de Naranjo.



Vilma Aracely Fialko Coxeman



Vo.Bo.

Juan Pablo Hernández  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Supervisión y Control  
de Sites Arqueológicos Prehistóricos  
1000-22700