

Guatemala 31 de marzo 2015  
Informe 03-2015

Arquitecto Juan Pablo Rosales Tinoco  
Vice-Ministro de Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimado Arq. Rosales:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Numero 6-2015, y Acuerdo Ministerial 16-2015** correspondiente al mes de marzo del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "C" y correlativo 000042.

**1. Actividades Realizadas:**

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reuniones con administrador del DECORSIAP para discutir aspectos de formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de marzo.
- 1.3. Reuniones con administrador y coordinador técnico del Parque Yaxha, para discutir aspectos de formas de colaboración técnica y con insumos para intervención de edificio 137 de Yaxha.
- 1.4. Reunión con Director Técnico del IDAEH
- 1.5. Reunión con Coordinadores de Unidades del IDAEH
- 1.6. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo.*
- 1.7. Documentación de terraza 2 de basamento de edificio C-9
- 1.8. Documentación de esquina Suroeste de primer cuerpo de edificio C-9
- 1.9. Continuación de rescate en túnel de saqueo en plataforma superior edificio B-24
- 1.10. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo.*
- 1.11. Monitoreo de periferia de Naranjo, zona sur.
- 1.12. Documentación de depredación en grupo Palo de Guaya
- 1.13. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Yaxha, Naranjo y Nakum.*
- 1.14. Continuación de consolidación fachada oeste superior, sector centro-sur de edificio B-24, Naranjo.
- 1.15. Consolidación de escalinata oeste superior edificio B-18, Naranjo.
- 1.16. Consolidación primer cuerpo norte, sector este de edificio 137 de Yaxhá.

- 1.17. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos.*
- 1.18. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.19. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.20. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.
  
- 1.21. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.22. Arreglo en techos de baños y pilas de operativos en campamento Naranjo.
  
- 1.23. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos.*
- 1.24. Continuación de lavado de cerámica de grupo Hormigas Blancas de Naranjo.
- 1.25. Continuación de análisis de cerámica de acrópolis oeste de Naranjo.
- 1.26. Marcado de cerámica de Naranjo.
- 1.27. Restauración de una vasija de Naranjo.
- 1.28. Actualización de catálogos de esculturas de Naranjo.
  
- 1.29. *Lineamientos, coordinación y supervisión al Centro de Documentación.*
- 1.30. Atención a público.
- 1.31. Continuación de edición de reporte monográfico final de Programa de Arqueología Local.
- 1.30. Elaboración de presentación Power Point sobre historia del DECORSIAP.
- 1.31. Continuación de catalogación y archivo de planos 2014 de grupo El Carrizo, Naranjo.

## **2. Resultados obtenidos:**

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y trabajos coordinados con el Parque Nacional Yaxha en relación a la restauración del edificio 137. Se hizo una propuesta conjunta a la Fundación PACUNAM, para obtener recursos de apoyo para la restauración del edificio 137. Otras reuniones técnicas se realizaron con los jefes de los departamentos de Registro, CEREBIEM, y Museo Nacional de Arqueología y Etnología, con el objeto de hacer entrega de un vaso polícromo recuperado en el sitio Naranjo. Con el Director Técnico del IDAEH, se hizo una reunión para informarme de los aspectos Técnicos y Financieros del DECORSIAP.

En relación al programa de Arqueología en Naranjo, se documentaron 15 metros cuadrados en la terraza 2 del edificio C-9, documentando la explanada de las estelas. También se avanzaron cuatro metros de fachada del edificio C-9, recolectando información del primer cuerpo en el área de la esquina Sureste. En el edificio B-24, se avanzaron seis metros de remoción de escombros del sector sur del túnel de saqueo que cruza por debajo la plataforma superior de la pirámide. Se prosiguió con la recolección de materiales superficiales asociados al último cuerpo de la fachada oeste. Se actualizaron planos de las intervenciones en C-9 y B-24.

En lo que corresponde al programa de Rescate. Se hizo reconocimiento de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados de la periferia sur de Naranjo, documentando la existencia de nuevos saqueos. Dieron inicio los trabajos de documentación de saqueos en el grupo Palo de Guaya.


En cuanto al programa de restauración, se prosiguió con el proceso de restauración del cuerpo superior de la fachada oeste del edificio B-24, Naranjo, en un área de 15 m2. En relación al edificio B-18, Naranjo, se consolidaron 4 m2 de los últimos escalones de la fachada oeste. En el edificio 137 de Yaxha, se avanzó 30 m2 en la consolidación del primer cuerpo norte, sector este.

En el programa de Infraestructura, se procedió a hacer arreglos en los techos de los baños y área de lavandería que corresponde al personal operativo en una extensión que corresponde a 20 m2.

Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum y Naranjo se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en un área total estimada en 15 hectáreas; también se dio mantenimiento al sitio arqueológico de El Pilar.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico, se analizaron aproximadamente 3,800 tiestos de Naranjo, se marcó un promedio de 900 tiestos del sitio Naranjo, que corresponden a la acrópolis oeste. Se restauró una vasija, y se lavaron aproximadamente 6,000 tiestos del grupo Hormigas Blancas de Naranjo.

En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre el sitio de Topoxté, Yaxha, Nakum y Naranjo. Fueron distribuidos 200 ejemplares de la Guía Florística de Naranjo, a visitantes del Museo Nacional de Historia Natural. Se realizó una presentación power point donde se muestra la historia en el transcurso de 30 años del DECORSIAP. Se clasificaron cerca de 25 planos del grupo El Carrizo de Naranjo.



Vilma Aracely Fialco Coxeman



Vo.Bo.  
Edin Robel Hernández Payer  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prehispanicos  
IDAEH-DEPCN