

Parque Nacional Tikal, 30 de Abril/ 2015.
Informe No.04-2015.

Arquitecto. Juan Pablo Rosales Tinoco.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimado Arquitecto. Rosales.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 48-2015**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 17-2015**, correspondiente al mes de Abril del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000088**.

Actividades Realizadas, mes de Abril. 2015.

1. En el extremo Oeste de plataforma Sur, edificio A-XVII, se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de montaje de una torre con tubos de andamios, de 3 m x 5 m de base x 8 m de alto. Torre que servirá para el traslado de herramientas y materiales que se emplearan en la restauración de muros exteriores lado Sur, de cámara dos, edificio A-XVIII.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de documentación gráfica de los muros exteriores lado Sur, de cámara dos, edificio A-XVIII. Dibujos que tienen como objeto, documentar el estado actual de cómo se encuentran los muros exteriores lado Sur, de cámara dos.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación de 18 pozos, realizados en la base, de lado Oeste, Templo III. Los pozos se excavaron con el objeto de colocar horcones que servirán para la construcción de una bodega de herramientas y materiales, para los trabajos de estabilización de crestería, Templo III.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de extracción de piedra caliza en laja. Piedra caliza que se utilizara en los trabajos de recuperación volumétrica, basamento de sustentación, lado Norte, edificio 5D-15.
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, al traslado con el camión de volteo de piedra caliza en laja, piedra que se trasladó del kilómetro 51, hacia el Templo IV. Material que se utilizara en los trabajos de recuperación volumétrica, extremo Sur, lado Este, séptimo cuerpo piramidal de Templo IV.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento al sitio arqueológico de Uaxactún: Trabajos de chapeo realizados en la plaza Oeste de Grupo "A", calzada que une a los grupos "A" y "B". Como también, se realizó el deshierbe a los edificios expuestos: A-XII, A-VII, A-V, A-IV.

Resultados Logrados, mes de Abril/2015.


1. En el extremo Oeste, plataforma Sur, edificio A-XVIII, se verifico, el armado de una torre de 3 m x 5 m de base x 8 m de alto. Torre que servirá para el traslado de herramientas y materiales que se emplearan en la restauración de muros exteriores lado Sur, de cámara dos, edificio A-XVIII. (Total 120 m3).
2. Se verifico, la documentación gráfica de muros exteriores lado Sur, de cámara dos, edificio A-XVIII. Dibujos que tienen como objeto, documentar el estado en que se encuentran los muros exteriores lado Sur, de cámara dos, antes de su restauración. (Total 10 m2).
3. Se verifico, la excavación de 18 pozos, realizados en la base, lado Oeste, de Templo III. Los pozos se excavaron con el objeto de colocar horcones que servirán para la construcción de una bodega de herramientas y materiales para los trabajos de estabilización de crestería, Templo III. (Total 18 pozos de 0.25 m x 0.30 m).
4. Se verifico, los trabajos de extracción de piedra caliza en laja. Material que se utilizara en los trabajos de recuperación volumétrica, basamento de sustentación, lado Norte, edificio 5D-15. (Total 7 m3).
5. Se verifico, el traslado de piedra caliza en laja con el camión de volteo, piedra que fue trasladada del kilómetro 51, hacia el Templo IV. Material que se utilizara en los trabajos de recuperación volumétrica, extremo Sur, lado Este, séptimo cuerpo piramidal de Templo IV. (Total 10 m3).

6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se verifico, los trabajos de mantenimiento: Chapeo de maleza realizados en la plaza; Oeste de grupo "A", y calzada que une los grupos A y B. Como también, el deshierbe de muros y plataformas de los edificios: A-XII, A-VII, A-V, A-IV. (Total 5,200 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo.Bo.



Lic. Jorge Enrique Chocón Tun
Administrador a.i.
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural