

Arquitecto. Juan Pablo Rosales Tinoco.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho

Estimado Arquitecto Rosales:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo No. 56-2015 por Servicios Técnico Profesionales** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No. 18-2015** correspondiente al mes de Abril del 2015, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B1**, y correlativo número **000098**

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**TEMPLO IV**

**EXCAVACION:**

- Poda, Corte y destroncando árbol de salam en trinchera eje central de escalinata ceremonial en unidades 11,6 y 3. Para continuar con al excavación.

**SEXTO BASAMENTO, LADO ESTE EXTREMO SUR:**

- Continuación con la documentación grafica de muro 1, 2,3 en sexto basamento.

**PREPARACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MATERIALES:**

- Corte y extracción de bloques labrados.
- Extracción y recolección de piedra tipo laja.
- Extracción y cernido de tierra blanca.
- Extracción de piedra embone para los trabajos de templo III

**PROCESO DE LIMPIEZA:**

- Limpieza perimetral en basamento de sustentación en Templo IV

**REGISTRO PLANIMÉTRICO Y FOTOGRÁFICO:**

- Proceso de registro gráfico y fotográfico en las Actividades de excavación y restauración Templo IV.
- Ordenamiento y clasificación del registro gráfico y fotográfico.
- Elaboración de informe técnico y ejecutivo.

**OTRAS ACTIVIDADES:**

- Continuación con la elaboración de bodega, sala de dibujo y oficina de campo en Templo III.
- Proceso de registro fotográfico en actividades de otras áreas.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica de arqueología.

## **RESULTADOS OBTENIDOS:**

### **EXCAVACION:**

- Poda, corte, extracción de tronco y raíces en excavación de trinchera en eje central de escalinata ceremonial en unidades 11,6 y 3 para la definición de rasgos arquitectónicos en la escalinata ceremonial y así poder identificar o definir los ejes de trayectoria de las huellas y contra huellas de la misma.

### **PREPARACIÓN Y EXTRACCIÓN DE MATERIALES:**

- Extracción de bloques labrados. Consiste en excavar el humus de la superficie, con un grosor de treinta a cuarenta centímetros, hasta llegar a la superficie de la roca caliza, seguidamente sobre esta roca se realiza cortes lineales de setenta centímetros de largo, quince a veinte centímetros de ancho, y treinta y cinco centímetros de profundidad. Se está realizando limpieza y ubicación de área para esta actividad, Para este mes se tiene programado obtener 40 bloques o sillares
- Extracción de piedra laja se realiza en partes elevadas de la montaña, usualmente las raíces desprenden el último estrato de la roca, que forma afloramientos y estas piedras son utilizadas para rellenos internos y externos. para este mes se extraerán 1000 piedras
- Extracción de tierra blanca radica en la extracción de tierra blanca, cernir en harnero de un cuarto de pulgada, para quitarle piedras medianas y pequeñas, así mismo raíces. Para este mes se extraerán y colocara quince metros cúbicos.

### **PROCESO DE LIMPIEZA:**

- Limpieza perimetral Templo IV, esto consiste en la limpieza del área en plataforma de sustentación todos los desechos de sillares y otros también, limpieza de la maleza yerba rasante, basura y otros en la plataforma con el objetivo de mantener limpio este sector.

### **REGISTRÓ GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO:**

- Proceso de registro fotográfico en actividades de otras áreas de trabajo. para recopilar toda evidencia o daños ocasionados en estos sectores arquitectónica en estos muros antes de su restauración y consolidación.
- Ordenamiento y clasificación del registro gráfico y fotográfico para mantener la secuencia de las actividades realizadas.
- Elaboración de informe ejecutivo y Técnico.

**OTRAS ACTIVIDADES:**

- Continuación con la elaboración de bodega, sala de dibujo y oficina de campo en Templo III, esto con la finalidad de tener un lugar adecuado en este sector para la realización de los trabajos de conservación que iniciaran en templo III
- Apoyo en el registro fotográfico en otras áreas de trabajo solicitado verbalmente por el asesor de templo IV o coordinador de arqueología.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica de arqueología, como acompañamiento a grupos de filmación en el parque y área de Uaxactún y otras actividades en los mismos, Peritajes solicitados por el Ministerio Publico.

Nota: El presente informe tiene respaldo con el informe de avances entregado al encargado de templo IV, Coordinación de arqueología, coordinación técnica.



José María Anavisca.

Vo.Bo.



Lic. Jorge Enrique Chocón Tun  
Administrador a.i.  
Parque Nacional Tikal  
Comité General del Patrimonio Cultural y Natural