

Parque Nacional Tikal, 29 de Mayo/ 2015.  
Informe No.05-2015.

Arquitecto. Juan Pablo Rosales Tinoco.  
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.  
Su Despacho.

Estimado Arquitecto. Rosales.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 48-2015**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 17-2015**, correspondiente al mes de Mayo del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000091**.

#### **Actividades Realizadas, mes de Mayo. 2015.**

1. En el muro exterior lado Sur, edificio A-XVIII, se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y consolidación que se realizaron en el paramento exterior del muro. Los trabajos consistieron en adicionamiento de material a sillares desintegrados en un 15% de su textura exterior, muros de cámara Sur, edificio A-XVIII.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de traslado de tierra caliza, hacia la base Norte, edificio A-XVIII. Material que se utilizara para la elaboración de mezcla, que serviría para la implementación de un piso de 0.05 centímetros de espesor, en la plataforma Sur, edificio A-XVIII.
3. En la base lado Oeste, de Templo III, se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de armado de una estructura de metal, con tubos para andamios. La estructura de metal se utilizara para la construcción de una bodega para materiales y herramientas, que se requiere para los trabajos de restauración y consolidación de la crestería, Templo III.

4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de preparación de la terraza, y la colocación de niveles que servirán, para la colocación de un piso de mezcla en la , extremo Norte, edificio 5E-58, grupo "G". El piso se colocara con el objeto de impermeabilizar la terraza, extremo Norte, edificio 5E-58 grupo "G".
5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de construcción de tres rampas en la esquina Sur-Este, plataformas piramidales: 5, 6, y 7, Templo IV. Las plataformas se construyeron para depositar el material que se extraerá de las excavaciones que se realizaran en los muros de plataformas: 5, 6, y 7, esquina Sur-Este, Templo IV.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento al sitio arqueológico de Uaxactún: Trabajos de chapeo realizados en la plaza de Grupo "D", y calzada que une al grupo "D" y "E". Como también, se realizo el deshierbe a los edificios expuestos: E-VII sub, E-I, E-II, y E-III.

#### **Resultados Logrados, mes de Mayo/2015.**


1. En la fachada Sur, de cámara Sur, edificio A-XVIII, se verifico, los trabajos de restauración y consolidación realizados al paramento exterior muro Sur. Los trabajos de restauración y consolidación consistieron en adiconamiento de material a sillares con un 15% de desintegración de su textura exterior. (Total 20 m2).
2. Se verifico, el traslado de tierra blanca, hacia la base lado Norte, edificio A-XVIII. Material que se requiere para la elaboración de mezcla, que servirá para la implementación de un piso de mezcla de 0.05 centímetros de espesor, de la plataforma Sur, edificio A-XVIII. (Total 10m2).
3. En la base lado Oeste de Templo III, se verifico, el armado de una estructura de metal con tubos para andamios de 6 m ancho x 12 m largo x 4 m alto. La estructura se utilizara para la construcción de una bodega de materiales y herramientas que se utilizaran en los trabajos de estabilización de crestería, Templo III. (Total 288 M3).
4. En el extremo Norte de la terraza, edificio 5E-58, se verifico, los trabajos de preparación del área, y la colocación de niveles que servirán para la colocación de un piso de mezcla de 0.05 centímetros de espesor. (Total 29 m2).

5. En la esquina Sur-Este de plataformas piramidales: 5, 6, y 7, se verifico, la construcción de tres rampas. Rampas que servirán para depositar la tierra que se extraerá en las excavaciones que se realizaran en los muros de las plataformas: 5, 6, y 7, Templo IV. (Total 72 m2).
6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se verifico, los trabajos demantenimiento: Chapeo de maleza realizados en la plaza; grupo "D", y calzada que une los grupos D y E. Como también, el deshierbe de muros y plataformas de los edificios: E-VII, E-I, E-II, A-III. (Total 4,600 m2).


**Nota.**

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.

  
Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo.Bo.

  
**Lic. Jorge Enrique Chocón Tún**  
Administrador General  
Parque Nacional Tikal  
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural