

Parque Nacional Tikal, 29 de Junio/ 2015.
Informe No.06-2015.

Arquitecto. Juan Pablo Rosales Tinoco.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimado Arquitecto. Rosales.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 48-2015**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 17-2015**, correspondiente al mes de Junio del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000098**.

Actividades Realizadas, mes de Junio. 2015.

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y consolidación que se realizan en la cámara 2, edificio A-XVIII de Uaxactún. Los trabajos realizados son: se procedió a picar el piso en mal estado, posteriormente se procedió a la colocación de un piso nuevo de mezcla (cal hidratada, tierra blanca, y agua), de cinco centímetros de espesor.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, al traslado de agua con el camioncito del PANAT, hacia la base Norte, edificio A-XVIII. Agua que se requiere para la preparación de la mezcla que se utilizara en la implementación del piso de la cámara dos.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de traslado de piedra laja de caliza, material que se trasladó del kilómetro 52 de la ruta asfaltada, hacia la base, lado Oeste, Templo III. La piedra laja de caliza se utilizara para los trabajos de estabilización, parte superior de crestería, Templo III.
4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de construcción de un piso en el extremo Norte de la terraza, edificio 5E-58, grupo G. El piso se

construyó con el objeto de impermeabilizar el extremo norte de la terraza, edificio 5E-58 grupo "G".

5. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación en la parte media de la escalinata ceremonial, Templo IV. Excavación que se realiza con el objeto de establecer la totalidad de gradas que cuenta la escalinata ceremonial, Templo IV.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento al sitio arqueológico de Uaxactún: Trabajos de chapeo realizados en la plaza central y plaza oeste de Grupo "A", y calzada que une al grupo "A" y "B". Como también, se realizó el deshierbe a los edificios expuestos: A-XVIII, A-XI, A-XII, A-V, y A-IV.

Resultados Logrados, mes de Junio/2015.

1. En la cámara dos, edificio A-XVIII, se verificó los trabajos de colocación de un piso de mezcla de cinco centímetros de espesor. El piso fue colocado con el objeto de evitar que las aguas de lluvia se filtren al interior del núcleo de la plataforma complementaria. (Total 25 m²).
2. Se verificó, el traslado de agua con el camioncito del PANAT, hacia la base lado Norte, edificio A-XVIII. El agua se requiere para la preparación de la mezcla que se utilizara para la construcción del piso de la cámara dos, edificio A-XVIII. (Total 8 toneles).
3. Se verificó, el traslado de piedra laja de caliza con el camioncito. Material que se trasladó del kilómetro 52, ruta asfaltada, hacia la base lado Oeste, de Templo III. El material se utilizara para la estabilización, parte superior de crestería, Templo III. (Total 10 M³).
4. En el extremo Norte de la terraza, edificio 5E-58, se verificó, los trabajos de construcción de un piso de mezcla de cinco centímetros de espesor. El piso se construyó con el objeto de impermeabilizar la parte superior de la terraza, edificio 5E-58. (Total 36 m²).
5. En la parte media de la escalinata ceremonial de Templo IV, se verificó los trabajos de excavación de escombros. Excavación que se realiza con el objeto de verificar la totalidad de escalones que cuenta la escalinata ceremonial, Templo IV. (Total 8 m³).

6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se verifico, los trabajos de mantenimiento: Chapeo de maleza realizados en la plaza central y plaza oeste, de grupo "A", y calzada que une los grupos A y B. Como también, el deshierbe de muros y plataformas de los edificios: A-XVIII, A-XI, A-XII, A-V, y A-IV. (Total 5,400 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.


Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.

Vo.Bo.



**Lic. Jorge Enrique Chocón Tyn**
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural