Arquitecto

Juan Pablo Rosales Tinoco

Vice-Ministro del Patrimonio Cultural y Natural

Ministerio de Cultura y Deportes

Estimado Arquitecto Rosales:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi Informe de las Actividades Mensuales, conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico Profesionales No 41-2015 y Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No 17-2015, correspondiente al mes de junio del presente año, y para cobro de mis honorarios, estoy presentando la Factura Serie A y Correlativo No 0054:

Actividades Realizadas:

1. Inicié los trabajos de liberación de acabados finales en muros del Cubo de Gradas del Torreón Central hacia su azotea. Estos muros son muy delicados de trabajar pues requieren una saturación de agua suficientemente adecuada para ser aplicado posteriormente el acabado final, debido a que si no se da el punto de humedad en el muro se desprende cualquier acabado que se le aplique a las paredes.






Finalización de la liberación de Acabados Finales en Paredes del Cubo de gradas en Torreón Central



2. Se finaliza la limpieza y picado de la losa del torreón central, para remover todo residuo a base de petróleo que sirvió en su época, e iniciar a colocar la baldosa de barro en ésta área, como se muestra en las siguientes fotografías:








Limpieza efectuada con hachuelas, es un proceso lento para no lastimar la losa







Nuestro personal finaliza la limpieza del residuo de manto asfáltico e iniciar el trazo para la colocación de la baldosa de barro

- 3. Presenté los Informes Requeridos por la Administración General del Palacio Nacional de la Cultura.
- 4. Fortalecí las Gestiones de la OFICINA DE CONSERVACIÓN en los PLANES INMEDIATOS a desarrollar en las necesidades que se presentaron a diario durante el mes de junio.

Sin otro particular, quedo à sus distinguidas órdenes,

Administradora

PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA

MARIO ROLÁNDO QUEXEL CHIQUITÓ