

Arquitecto Juan Pablo Rosales Tinoco  
Vice-Ministro de Patrimonio Cultural y Natural  
Su Despacho.

Estimado arquitecto Rosales:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Numero 6-2015, y Acuerdo Ministerial 16-2015** correspondiente al mes de junio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "C" y correlativo 000046.

**1. Actividades Realizadas:**

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reuniones con administrador del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de junio.
- 1.3. Reuniones con administrador y coordinador técnico del Parque Yaxha, para discutir aspectos de formas de colaboración técnica y con insumos para intervención de edificio 137 de Yaxha.
- 1.4. Reunión con Director Técnico del IDAEH
- 1.5. Reunión con Coordinadores de Unidades del IDAEH.
- 1.6. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo.*
- 1.7. Continuación de documentación de terraza 3 de basamento de templo C-9
- 1.8. Documentación en túnel de saqueo sur de edificio B-15
- 1.9. Excavación de pozo de sondeo en la base de edificio B-24 lado norte
- 1.10. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo.*
- 1.11. Monitoreo de periferia de Naranjo, zona noreste.
- 1.12. Documentación saqueos en grupo La Bolsa
- 1.13. Documentación de saqueos en sitio La Honradez
- 1.13. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Yaxha, Naranjo y Nakum.*
- 1.14. Colocación de tubería de andamio en, sector esquina suroeste de templo B-24, Naranjo, a la altura del cuerpo superior.
- 1.15. Continuación de consolidación de escalinata oeste superior templo B-18, Naranjo.
- 1.16. Consolidación sector norte de escalinata oeste, edificio A-3, Naranjo.

- 1.17. Continuación de consolidación segundo cuerpo norte, sector central templo 137, Yaxhá.
- 1.18. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos.*
- 1.19. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.20. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.21. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.
- 1.22. Manejo de vegetación en sitio La Honradez
  
- 1.23. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*
- 1.24. Construcción de cocina de técnicos en La Honradez.
- 1.25. Arreglo de gradas de acceso a edificios A-59 y A-29 de La Honradez
- 1.26. Construcción de cubiertas a tres estelas de La Honradez
  
- 1.27. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos.*
- 1.28. Lavado de tiestos grupo Hormigas Blancas de Naranjo.
- 1.29. Análisis de cerámica de grupo Hormigas Blancas, Naranjo.
- 1.30. Marcado de tiestos cerámicos de Acrópolis Oeste de Naranjo.
- 1.31. Restauración de una vasija de Naranjo.
- 1.32. Elaboración de dibujos de vasijas.
  
- 1.33. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*
- 1.34. Atención a público.
- 1.35. Continuación de edición de reporte monográfico final de Programa de Arqueología Local.
- 1.36. Elaboración de artículo sobre estela 47 de Naranjo para presentación en simposio.
- 1.37. Elaboración de presentación power point para presentación sobre sitios arqueológicos de la región noreste de Petén, para Concesiones Forestales de Peten
- 1.38. Elaboración de planos y dibujos de excavaciones y restauración en Naranjo.
- 1.39. Elaboración de informe de logros del primer cuatrimestre para Planificación.

## **2. Resultados obtenidos:**

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y trabajos coordinados con el Parque Nacional Yaxha en relación a la restauración del edificio 137. Con el Director Técnico del IDAEH, se hizo una reunión para informarle de los aspectos Técnicos y Financieros del DECORSIAP y condición del sitio La Honradez.

En relación al programa de Arqueología en Naranjo, se documentaron 15 metros cuadrados en la terraza 3 del edificio C-9, frente a la fachada oeste. Se prosiguió con la remoción de escombros y recolección de materiales superficiales asociados al último cuerpo de la esquina suroeste del edificio B-24. Se han recolectado muestras cerámicas de



escombros del edificio A-3, de la Acrópolis Oeste. Fueron documentados 3 metros del túnel de saqueo sur del edificio B-15 en la Acrópolis Central, y se excavó un pozo de 2.50 m al pie de la fachada norte del edificio B-24.

En lo que corresponde al programa de Rescate, se hizo reconocimiento de aproximadamente un área de 2 kilómetros cuadrados de la periferia noreste de Naranjo, documentando la existencia de cuatro nuevos grupos de edificios residenciales. En el grupo residencial La Bolsa, prosiguieron los trabajos de documentación del edificio 1, y dieron inicio los trabajos en los edificios 2 y 3, determinando las características de las fachadas del lado sur.

En cuanto al programa de restauración, se dedicó tiempo para la construcción de un andamio de 8 metros de longitud y 4 metros de altura, en el sector del cuerpo superior de la fachada sur y esquina suroeste del edificio B-24, Naranjo, en un área de 8 m<sup>2</sup>. En relación al edificio B-18, Naranjo, se consolidaron cerca de 10 m<sup>2</sup> de los últimos escalones de la fachada oeste, sector central. En relación al edificio A-3, ubicado en la acropolis oeste de Naranjo, se colocaron cinco sillares tallados en cantera, para reponer parte de la escalinata oeste. En el edificio 137 de Yaxha, se avanzó 15 m<sup>2</sup> en la consolidación del segundo cuerpo norte, sector este-central.


En el programa de Infraestructura, se construyó una cocina de campamento, en el sitio La Honradez, que implicaron hacer una mesa para fogón, y un techo con cubierta de guano, así como una mesa y una banca. En dicho sitio también se construyeron tres cubiertas con techo de guano y madera para las estelas 1, 2 y 3 del sitio La Honradez. También se hizo manejo de vegetación en el sector de la Acrópolis Triádica y Plaza Central. Se construyeron gradas de madera rolliza rústica con su barandal, para subir a la Acrópolis Triádica y el templo A-59 de La Honradez.

Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum y Naranjo se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en un área total estimada en 15 hectáreas; también se dio mantenimiento al sitio arqueológico de El Pilar y La Honradez.


En relación al programa de Laboratorio Arqueológico, se analizaron aproximadamente 4,000 tiestos de Naranjo procedentes del grupo Hormigas Blancas. Se marcó un promedio de 1,000 tiestos del sitio Naranjo, que corresponden a la acropolis oeste. Se restauró una vasija, y se lavaron aproximadamente 5,000 tiestos del grupo Hormigas Blancas de Naranjo.

En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre el sitio de Naranjo. Fueron distribuidos 400 ejemplares de la Guía Florística de Naranjo, a visitantes del Museo Nacional de Historia. Se está elaborando un artículo sobre la estela 47 de Naranjo, para presentar en el Simposio de Arqueología Guatemalteca, en el Museo Nacional de Arqueología. También se realizó una presentación power point sobre los sitios ubicados en la región noreste de Peten, para directivos de las Concesiones Forestales, quienes desean colaborar con el IDAEH en la conservación de los

sitios ubicados en sus concesiones. Fueron elaborados 3 planos que corresponden al grupo La Bolsa, Naranja, 2 ejes longitudinales de la pirámide C-7, y 2 perfiles de saqueos en edificios del sitio La Honradez. También se realizaron dos dibujos de vasijas en el laboratorio arqueológico en Yaxhá.



**Vo.Bo**  
*Edin Robel Hernández Payes*  
Coordinador Administrativo  
Departamento de Conservación y Rescate  
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos  
IDAEP-DGPCN



Vilma Aracely Fialko Coxeman