

Arquitecto. Juan Pablo Rosales Tinoco.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural.
Su Despacho.

Estimado Arquitecto. Rosales.

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios profesionales Numero, 48-2015**, aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Numero, 17-2015**, correspondiente al mes de Julio del presente año, y para cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura número de serie C y número 000103**.

Actividades Realizadas, mes de Julio. 2015.

1. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de adecuación de un piso en la parte superior de plataforma Sur, edificio A-XVIII de Uaxactún. La colocación del piso tiene como objeto, impermeabilizar la sección superior de la terraza Sur, edificio A-XVIII.
2. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de traslado de tierra blanca, con el camioncito del PANAT, hacia la base Sur-Oeste, edificio A-XVIII. Material que se utilizara para la adecuación del piso de la sección superior de a Sur, edificio A-XVIII.
3. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de construcción de una pileta en la base lado Oeste, de medidas: 8 m largo 4 m de ancho x 0.60 m de alto. La pileta se construyó para la preparación de la mezcla que se utilizara en la restauración de la crestería del Templo III.
4. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de restauración y consolidación que se realizan en la cámara 19, edificio 5E-58, grupo G.

Trabajos realizados con el objeto de complementar los muros inclinados, para el cierre del caballe.de bóveda, edificio 5E-58.

5. Sedio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de excavación en la esquina Sur-Este, sexto basamento piramidal, Templo IV. La excavación se realiza con el objeto de conocer el estado de conservación de los muros que conforman la esquina Sur-Este, sexta plataforma del basamento piramidal, Templo IV.
6. Se dio apoyo logístico y supervisión, a los trabajos de mantenimiento sitio arqueológico de Uaxactún: Trabajos de chapeo realizados en la plaza Sur, y Norte, de grupo "D". Como también la plaza Oeste, grupo "B".

Resultados Logrados, mes de Julio/2015.

1. En la parte superior de la terraza Sur, edificio A-XVIII, se verifico los trabajos de colocación de un piso de mezcla de cinco centímetros de espesor.El piso fue colocado con el objeto, de evitar que las aguas de lluvia se filtren al interior del núcleo de la plataforma complementaria. (Total 38 m2).
2. Se verifico, el traslado de tierra blanco con el camioncito del PANAT, hacia la base lado Norte, edificio A-XVIII. Material que se utilizara para la construcción del piso de mezcla en la sección superior de plataforma Sur, edificio A-XVIII. (Total 6m3).
3. En la base lado Oeste, de Templo III, se verifico, los trabajos de construcción de una pileta de medidas: 8 m largo 4 m de ancho x 0.60 m de alto. La pileta se construyó para la preparación de la mezcla que se utilizara en la restauración de la crestería del Templo III. (Total 9 M3).
4. En la cámara 19 de Estructura 5E-58, se verifico los trabajos de complementación de los muros inclinados de bóveda. Trabajos realizados con el objeto de complementar los muros inclinados, para el cierre del caballe.de bóveda, edificio 5E-58. (Total 4.5 m3).
5. En la esquina Sur-Este, sexta plataforma piramidal de Templo IV, se verifico los trabajos de excavación. La excavación se realizo con el objeto de conocer el estado de conservación de los muros que conforman la esquina Sur-Este, sexta plataforma piramidal, Templo IV. (Total 12 m3).

6. En el sitio arqueológico de Uaxactún, se verifico, los trabajos de mantenimiento: Chapeo de maleza realizados en la plaza Norte y Sur de grupo "D". Como también la plaza Oeste de grupo "B". (Total 4,300 m2).

Nota.

Los resultados de las actividades plasmadas en el presente informe, se consignan en los informes específicos de resultados, entregados a Administración y Coordinación Técnica del PANAT.

Atentamente.



Esteban Leopoldo González Heredia.



Vo. Bo.

Lic. Jorge Enrique Chocón T'uj
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural