

Arquitecto. Juan Pablo Rosales Tinoco.
Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimado Arquitecto Rosales:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato administrativo No. 56-2015 por Servicios Técnico Profesionales** aprobado mediante el **Acuerdo Ministerial Número No. 18-2015** correspondiente al mes de Julio del 2015, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura serie **B1**, y correlativo número **000102**

ACTIVIDADES REALIZADAS:

EXCAVACION:

ESCALINATA CEREMONIAL:

- Definición y Limpieza final o excavación conformada por la primera sección.
- Lado este extremo sur, sexto basamento. Excavación o limpieza final.

RESTAURACION:

SEXTO BASAMENTO LADO ESTE EXTREMO SUR:

- En paramento desmontado y recolocado de sillares o bloques para conocer eje de trayectoria original.
- Trazo longitudinal y de inclinación del muro.
- Restauración por medio de la conservación arquitectónica in-situ
- Elaboración de relleno interno.
- Restitución volumétrica de hilera 1 a hilera 10 con piedra labrada , laja y mezcla

SEXTO BASAMENTO, LADO ESTE EXTREMO SUR

- Elaboración de Dibujo arqueológico en excavación de unidades 23, 24, 25.
- **MATERIALES DE RESTAURACION PREPARACIÓN Y EXTRACCIÓN :**
- Canteras corte y extracción de bloques labrados
- Traslado de piedra labrada de cantera a templo IV
- Traslado por medio de Winch, materiales para la restauración a nivel del basamento complementario.
- **PROCESO DE LIMPIEZA:**
- Limpieza perimetral en basamento de sustentación en Templo IV, y área de bodega en templo III y parte superior del mismo (Cámara, Cestería)

➤ **REGISTRO PLANIMÉTRICO Y FOTOGRÁFICO:**

- Proceso de registro gráfico y fotográfico en las Actividades de Investigación y restauración Templo IV
- Ordenamiento y clasificación del registro gráfico y fotográfico.
- Planta, Corte y elevación de sexto cuerpo lado este extremo sur.
- Elaboración de informe técnico y ejecutivo.

OTRAS ACTIVIDADES:

- Continuación con la elaboración de bodega, sala de dibujo y oficina de campo en Templo III. Elaboración de pretil y piso.
- Continuación con la elaboración de piletas rellena, nivelada y piso de las mismas.
- Desyerbe en muros de cámara, Crestera y basamento complementario de templo III
- Monitoreo de cubiertas en templo III.
- Proceso de registro fotográfico en actividades de otras áreas.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica y coordinación de arqueología.

RESULTADOS OBTENIDOS:

EXCAVACION:

ESCALINATA CEREMONIAL:

- Definición y Limpieza final o excavación conformada por la primera sección. Para esta actividad la evidencia es mínima, con base a lo original y con apoyo de los dibujos se definirá de cuantos escalones está conformada la primera sección. De escalinata.
- Lado este extremo sur, sexto basamento. Excavación o limpieza final, con esta acción se sacan todos los materiales que se encuentran con desprendimientos, dejando la parte solida, para que exista compatibilidad entre el material original y el material nuevo.

RESTAURACION:

SEXTO BASAMENTO LADO ESTE EXTREMO SUR:

- En paramento desmontado y recolocado de sillares o bloques para conocer eje de trayectoria original. desmonte y recolocación de sillares para conocer ejes de trayectoria original, consiste en sacar integros los sillares originales en buen estado y colocados a su lugar correspondiente con esto se logra obtener las trayectorias originales.
- Trazo longitudinal y de inclinación del muro.

- Restauración por medio de la conservación arquitectónica in-situ, se fundamenta en colocar piedras originales, piedras nuevas, estas acompañadas de mezcla, en este mes se propone restaurar hasta la hilera número diez.
- Elaboración de relleno interno.

SEXTO BASAMENTO, LADO ESTE EXTREMO SUR

- Finalización elaboración de dibujo arqueológico en excavación de unidades 23, 24, 25.
- **MATERIALES DE RESTAURACION PREPARACIÓN Y EXTRACCIÓN :**
- Cantera corte y extracción de 30 bloques o sillares labrados
- Traslado de 50 sillares o piedra labrada de cantera a templo IV
- Traslado por medio de Winch, materiales para la restauración a nivel del basamento complementario. Mezcla, agua y bloques que servirán para el proceso de restauración y conservación arquitectónica, en el lado este extremo sur, del sexto basamento.
- **PROCESO DE LIMPIEZA:**
- Limpieza perimetral en basamento de sustentación en Templo IV, y área de bodega en templo III y parte superior del mismo (Cámara, Crestería) también en área de elaboración de bateas
- **REGISTRO PLANIMÉTRICO Y FOTOGRÁFICO:**
- Proceso de registro gráfico y fotográfico en las Actividades de Investigación y restauración Templo IV
- Ordenamiento y clasificación del registro gráfico y fotográfico.
- Planta, Corte y elevación de sexto cuerpo lado este extremo sur.
- Elaboración de informe técnico y ejecutivo.

OTRAS ACTIVIDADES:


- Continuación con la elaboración de bodega, sala de dibujo y oficina de campo en Templo III. Elaboración de pretilos piso.
- Continuación con la elaboración de piletas rellenas, niveladas y piso de las mismas.
- Desyerbe en muros de cámara, Crestería y basamento complementario de templo III
- Monitoreo de cubiertas en templo III.
- Proceso de registro fotográfico en actividades de otras áreas.
- Apoyo en otras actividades solicitadas por la coordinación técnica y coordinación de arqueología.

Nota: El presente informe tiene respaldo con el informe de avances entregado al encargado de templo IV, Coordinación de arqueología, coordinación técnica.



José María Anavisca.

Vo.Bo.



Lic. Jorge Enrique Chocón Tyn
Administrador General
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural