

Arquitecto Juan Pablo Rosales Tinoco
Vice-Ministro de Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimado arquitecto Rosales:

De la manera más atenta, me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Numero 6-2015, y Acuerdo Ministerial 16-2015** correspondiente al mes de julio del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando factura número de serie "C" y correlativo 000047.

1. Actividades Realizadas:

- 1.1. Reuniones con el personal técnico del Departamento de Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos (DECORSIAP).
- 1.2. Reuniones con administrador del DECORSIAP para discutir formas de organización de personal operativo, contrataciones, insumos, equipo y otros aspectos logísticos para el mes de julio.
- 1.3. Reuniones con administrador y coordinador técnico del Parque Yaxha, para discutir aspectos de formas de colaboración técnica y con insumos para intervención de edificio 137 de Yaxha.
- 1.4. Reunión con Director Técnico del IDAEH
- 1.5. Reunión con Coordinadores de Unidades del IDAEH.
- 1.6. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Arqueología local en Naranjo.*
- 1.7. Continuación de documentación de terraza 3 de basamento de templo C-9
- 1.8. Documentación en túnel de saqueo sur de edificio B-15
- 1.9. Excavación de pozo de sondeo en la base de edificio B-24 lado norte
- 1.10. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Rescate en Naranjo.*
- 1.11. Monitoreo de periferia de Naranjo, zona sureste.
- 1.12. Documentación saqueos en grupo La Bolsa
- 1.13. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Restauración en Yaxha, Naranjo y Nakum.*
- 1.14. Continuación en la colocación de tubería de andamio en, sector esquina suroeste de templo B-24, Naranjo, a la altura del cuerpo superior.
- 1.15. Continuación de consolidación de escalinata oeste superior templo B-18, sector norte, Naranjo.
- 1.16. Consolidación sector central de escalinata oeste, edificio A-3, Naranjo.

- 1.17. Consolidación tercer cuerpo norte, sector este templo 137, Yaxhá.
- 1.18. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Conservación, mantenimiento y vigilancia de sitios Arqueológicos.*
- 1.19. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Naranjo.
- 1.20. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en epicentro monumental del sitio Nakum.
- 1.21. Atención a vigilancia y manejo de vegetación en sitio El Pilar.
- 1.22. Monitoreo de vegetación en estructuras en el sitio San Clemente

- 1.23. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Infraestructura*

- 1.24. *Lineamientos, coordinación y supervisión del Programa de Laboratorio de Materiales Arqueológicos.*
- 1.25. Lavado de tiestos grupo Hormigas Blancas de Naranjo.
- 1.26. Continuación de análisis de cerámica de grupo Hormigas Blancas, Naranjo.
- 1.27. Marcado de tiestos cerámicos de Acrópolis Oeste de Naranjo.
- 1.28. Restauración de una vasija de La Honradez.
- 1.29. Elaboración de dibujos de vasijas.

- 1.30. *Lineamientos, coordinación y supervisión del programa de Documentación.*
- 1.31. Atención a público.
- 1.32. Continuación de edición de reporte monográfico final de Programa de Arqueología Local.
- 1.36. Elaboración de artículo sobre Vaso Polícromo de de Naranjo para presentación en simposio.
- 1.37. Elaboración de presentación power point para presentación sobre sitios arqueológicos del Parque Yaxha, para Guías comunitarios
- 1.38. Elaboración de planos y dibujos de excavaciones y restauración en Naranjo.
- 1.39. Elaboración de presentación power point sobre logros del DECORSIAP.

2. Resultados obtenidos:

En reuniones técnicas, se discutieron aspectos relacionados con intervenciones del DECORSIAP en el Parque Yaxha-Nakum-Naranjo, y trabajos coordinados con el Parque Nacional Yaxha en relación a la restauración del edificio 137. Con el Director Técnico del IDAEH, se hizo una reunión para informarle de los aspectos Técnicos y Financieros del DECORSIAP y condición del sitio La Honradez.

En relación al programa de Arqueología en Naranjo, se documentaron 9 metros cuadrados en la terraza 3 del edificio C-9, frente a la fachada oeste. Se han recolectado muestras cerámicas de escombros del edificio A-3, de la Acrópolis Oeste. Fueron documentados 2 metros del túnel de saqueo sur del edificio B-15 en la Acrópolis Central, y se excavó un pozo de 2.50 m al pie de la fachada norte del edificio B-24.


En lo que corresponde al programa de Rescate, se hizo reconocimiento de aproximadamente un área de 2 kilómetros cuadrados de la periferia sureste de Naranjo, documentando la existencia de dos nuevos grupos de edificios residenciales. En el grupo residencial La Bolsa, prosiguieron los trabajos de documentación del edificio 1, 2 y 3.

En cuanto al programa de restauración, se dedicó tiempo para la ampliación de un andamio en 4 metros de longitud y 2 metros de altura, en el sector del cuerpo superior de la fachada sur y esquina suroeste del edificio B-24, Naranjo. En relación al edificio B-18, Naranjo, se consolidaron cerca de 6 m² de los últimos escalones de la fachada oeste, sector central. En relación al edificio A-3, ubicado en la acrópolis oeste de Naranjo, se colocaron cinco sillares tallados en cantera, para reponer parte de la escalinata oeste en el sector central. En el edificio 137 de Yaxha, se avanzó 8 m² en la consolidación del tercer cuerpo norte, sector este. Así como 12 metros en la esquina Noroeste del segundo cuerpo. Fue recolocada una torre de andamio en la fachada este del edificio 137 a la altura del tercer cuerpo.


Respecto del Programa de Mantenimiento y vigilancia de sitios arqueológicos Nakum y Naranjo se hizo un proceso de chapeo en plazas y deshierbado en un área total estimada en 15 hectáreas; también se dio mantenimiento al sitio arqueológico de El Pilar. Se hizo una comisión para monitorear el comportamiento de la vegetación en relación a cinco edificios restaurados del sitio San Clemente.

En relación al programa de Laboratorio Arqueológico, se analizaron aproximadamente 3,000 tiestos de Naranjo procedentes del grupo Hormigas Blancas. Se restauró una vasija del sitio La Honradez, y se lavaron aproximadamente 5,000 tiestos del grupo Hormigas Blancas de Naranjo.

En el programa de documentación se ha dado atención a visitantes que consultan documentos sobre el sitio de Naranjo. Fueron distribuidos 400 ejemplares de la Guía Florística de Naranjo, a visitantes del Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Se está elaborando un artículo sobre un vaso policromo de Naranjo, para presentar en el Simposio de Arqueología Guatemalteca, en el Museo Nacional de Arqueología. También se realizó una presentación power point sobre los logros realizados por el DECORSIAP en su trayectoria de 32 años. Se hizo una presentación en el sitio Yaxha a los Guías Comunitarios, con el objeto de informarles sobre los trabajos de conservación y rescate en los sitios Yaxha-Nakum y Naranjo. Fueron elaborados 3 planos que corresponden al grupo La Bolsa, Naranjo, 2 ejes longitudinales de la pirámide C-3, y C-10. También se realizaron dos dibujos de vasijas en el laboratorio arqueológico en Yaxhá.



Vilma Aracely Fialko Coxeman



Edin Rafael Amador López
Vocero Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos
IAE-DECOR